

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 134A KM 5+700 – 7+000

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 27337 / 22.11.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.450.000,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 593.726,72

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 593.726,72

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	38.620.361,89	593.726,72	38.026.635,17

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: _____
- cod fiscal: _____
- numarul de cont: _____
- trezoreria (banca): _____

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Data: _____

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

FACTURA

Serie MUL Numar 1096

Data 30.04.2020 Scadent la 30.05.2020

Nr. 10128/14.05.2020



- RON -

Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL

Client

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 134A KM 5+700-7+000." - CONF. CTR. NR. 115/ 27337/ 22.11.2019		1.000	498 930.02	498 930.02	94 796.70
	Date privind expeditia				498 930.02	94 796.70
	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr: eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
Total						593 726.72

ENIKO-
ZSUZSANNA
PETHODigitally signed by ENIKO-
ZSUZSANNA PETHO
Date: 2020.05.29 13:38:11
+03'00'

Obiectul: Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000
Constructor: Multipland Srl
Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
Diriginte: Atuprofessing Srl
CERTIFICAT DE PLATĂ NR. 2 LUNA APRILIE 2020

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ			CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	APRILIE 2020	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE				
Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000						
1	Reabilitare DJ 134A	2 581 452,89	1 011 314,16	512 384,14	498 930,01	1 570 138,73
1,1	Terasamente	122 701,52	120 926,85	112 094,44	8 832,41	1 774,67
1,2	Structura rutiera (inclusiv drumuri laterale)	1 429 766,85	477 090,31	251 785,72	225 304,59	952 676,54
1,3	Scurgerea apelor + dren	709 364,05	413 297,00	148 503,98	264 793,02	296 067,05
1,4	Podeș tubular d=600 mm (4 buc)	28 139,43	-	-	-	28 139,43
1,5	Podeș dalat L=2 m (3 buc)	227 358,89	-	-	-	227 358,89
1,6	Semnalizare provizorie	7 558,59	-	-	-	7 558,59
1,7	Semnalizare definitivă	17 013,07	-	-	-	17 013,07
1,8	Organizare de șantier	39 550,50	-	-	-	39 550,50
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA		2 581 452,89	1 011 314,16	512 384,14	498 930,01	1 570 138,73
TVA 19%		490 476,05	192 149,69	97 352,99	94 796,70	298 326,36
TOTAL GENERAL CU TVA		3 071 928,94	1 203 463,84	609 737,12	593 726,71	1 868 465,09

Executant

Beneficiar

Obiectul: Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000
Constructor: Multipland Srl
Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
Diriginte: Atuprofessing Srl
CERTIFICAT DE PLATĂ NR. 2 LUNA APRILIE 2020

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ						
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	APRILIE 2020	REST DE EXECUTAT
Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000						
1	Reabilitare DJ 134A	2 581 452,89	1 011 314,16	512 384,14	498 930,01	1 570 138,73
1,1	Terasamente	122 701,52	120 926,85	112 094,44	8 832,41	1 774,67
1,2	Structura rutiera (inclusiv drumuri laterale)	1 429 766,85	477 090,31	251 785,72	225 304,59	952 676,54
1,3	Scurgerea apelor + dren	709 364,05	413 297,00	148 503,98	264 793,02	296 067,05
1,4	Podet tubular d=600 mm (4 buc)	28 139,43	-	-	-	28 139,43
1,5	Podet dalat L=2 m (3 buc)	227 358,89	-	-	-	227 358,89
1,6	Semnalizare provizorie	7 558,59	-	-	-	7 558,59
1,7	Semnalizare definitiva	17 013,07	-	-	-	17 013,07
1,8	Organizare de santier	39 550,50	-	-	-	39 550,50
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA		2 581 452,89	1 011 314,16	512 384,14	498 930,01	1 570 138,73
TVA 19%		490 476,05	192 149,69	97 352,99	94 796,70	298 326,36
TOTAL GENERAL CU TVA		3 071 928,94	1 203 463,84	609 737,12	593 726,71	1 868 465,09

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul doi aferentă investiției ***“REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ134/A KM 5+700 - KM 7+000”***

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii aprilie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Lucrări de realizare șanțul de beton;
- Lucrări de transport, așternere și compactare straturi din piatră brută la fundația drumului;

Data 19.05.2020

Diriginte de șantier