

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

De acord

Nr. înreg. **13865/**____.____.2019

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

Privind decontarea Serviciilor de dirigenție la Situația nr. 7

„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Supraveghere la Sit. Nr 6 pentru lucrarea : **„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **97/2014**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **23/8154/12.04.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Aspiro SRL**
6. Valoare contract (în lei): **66.717,18 lei cu TVA**
7. Data finalizării: **recepție finală a lucrărilor**
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **24.611,20 lei cu TVA**
9. Numărul facturii: **6262523/21.06.2019** , Numărul de înregistrare al facturii: **13865/21.06.2019**
10. Observații: ---
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 10.07.2019

Verificat

Întocmit:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SUPRAVEGHERE DJ132A SIT 7

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 6262523/21.06.2019

Angajamentul legal: Prestari servicii / 8154 / 12.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 43.652,58
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 23.577,12

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 23.577,12

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	23.690.861,45	23.577,12	23.667.284,33

Beneficiar:

- numele: ASPIRO SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 11683375
- numarul de cont: RO47TREZ3515069XXX000393
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Certificat în privința
realității, regularității și legalității
Date: _____

Data: 11.07.2019

Data: _____

Numele
Data
Semnătura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: GARANTIE SUPRAVEGHERE DJ132A SIT 7

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Prestari servicii / 8154 / 12.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 43.652,58
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.034,08

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.034,08

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	23.667.284,33	1.034,08	23.666.250,25

Beneficiar:

- numele: ASPIRO SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 11683375
- numarul de cont: RO42TREZ351530101001586X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura

Data: _____


11.07.2019

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



Furnizor:

SC ASPIRO SRL

Nr.ord.reg.com./an: J19/140/1999

C.U.I.: 11683375

Sediul: Miercurea Ciuc, str. OBOR nr. 52/A

Judetul: HR

Cod IBAN: RO36 RNCB 0152 0423 6339 0001

Banca: BCR M-CIUC

Cod IBAN: RO47 TREZ 3515 069X XX00 0393

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Capital social: 200.00 RON

Cota T.V.A. 19.00 % Se aplica TVA la incasare.

FACTURA FISCALA

Cumparator:

UAT JUDETUL HARGHITA

Nr.ord.reg.com./an:

C.U.I.: 4245763

Sediul: Miercurea Ciuc, P-TA LIBERTATII NR.5



Judetul: HR

Cod IBAN:

Banca:

Nr. factura: **6262523**
Data factura: 21.06.2019
Nr.aviz de insotire a marfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.
1	Prestari servicii de supraveghere		0.000	0.0000	0.00	0.00
2	"Modernizare drum judetean DJ132/A		1.000	20,681.6800	20,681.68	3,929.52
3	Martinis- Meresti, km 0+000 - 6+135"		0.000	0.0000	0.00	0.00
4	Perioada 24.04.2019 - 25.05.2019					
5	Conform contract 23/8154/12.04.2018					



21.06.2019

Semnatura si
stampila furnizorului

Date privind expeditia:

Numele delegatului:

BI/CI Seria nr. emis de

Mijloc de transport:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

21.06.2019 ora 08:57

Total: 20,681.68 3,929.52

Total de plata:

24,611.20

RAPORT DE ACTIVITATE PRORIE NR. 7

**Servicii de supraveghere – dirigințe de șantier - pentru MODERNIZARE DRUM
JUDEȚEAN DJ132A MĂRTINIȘ – MEREȘTI, KM 0+00 - 6+135**

**Contract prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Harghita și SC Aspiro SRL**

**Perioada desfășurării activității de supraveghere a lucrărilor ,
dirigințe de șantier**

24.04.2019– 25.05. 2019

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

RAPORT DE ACTIVITATE PROPRIE NR.7

Referitor la : Lucrările privind „Modernizare Drum Județean DJ 132A Mărtiniș - Merești, km 0+00 -6+135” alăturat vă prezint un sumar al activității mele de supraveghere, de diriginte de șantier. Proiectul tehnic de execuție nr. 12019/2012 a fost elaborat de SC INCERTRANS S.A.

În baza Contractului de prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 am desfășurat în principal următoarele activități la lucrarea mai sus numită:

Activități anterioare demarării lucrărilor de construcții

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile certificatului de urbanism, ale avizelor, acordurilor, ale proiectului și ale autorizației de construire.
3. Am studiat proiectul tehnic de execuție, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute în vederea realizării lucrărilor de construcții.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv ale studiilor de specialitate solicitate fie prin certificatul de urbanism, fie prin avize, precum și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în dosar al programului de urmărire și control în faze determinante și vizat de ISC
7. Am preluat amplasamentul, reperele de nivelment și le-am predat executantului prin Proces-verbal de predare amplasament.
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrărilor, în vederea stabilirii bornelor de reper.
9. Am solicitat constructorului planul calității lucrărilor, a procedurilor și instrucțiunilor pentru lucrarea în cauză pentru a putea fi verificate.
10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor de construire.
11. Am solicitat executantului lucrării afișarea în loc vizibil al panoului de identificare a investiției, conform prevederilor legale.
12. Am verificat și analizat locul desemnat pentru organizare de șantier, capacitatea de lucru, utilaje din dotare.

Activități în perioada de executare a lucrărilor

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectului tehnic de execuție, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare.
2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții precum și corespondența calității acestora cu prevederile prescrise în proiect.

CONFORM CU
ORIGINALU

3. Am constatat că nu s-au utilizat procedee și echipamente neagrementate tehnic și nici cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ cerut în documentația tehnică și reglementările tehnice.
5. Am verificat respectarea planului calității, a procedurilor și a instrucțiunilor tehnice aferente lucrării.
6. Am participat și verificat lucrările ajunse în faza de lucrări ascunse, consemnat și prin proces-verbal de lucrări ce devin ascunse.
7. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, consemnate prin procese-verbale.
8. Am asistat la prelevarea de probe la locul de punere în operă.
9. Am transmis către proiectant expert, prin intermediul investitorului, sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției, privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.
10. Am informat investitorul privind starea lucrărilor și dacă am constatat deficiențe calitative în vederea dispunerii de măsuri.
11. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor sau a măsurilor dispuse de organele abilitate.
12. Am urmărit respectarea prevederilor tehnice din Dispoziția de șantier nr. 1 atât cantitativ cât și calitativ.
13. Am participat la faza determinantă, privind verificarea stratului de fundare din piatră spartă km 0+180 – 6+050 .
14. Am participat la faza determinantă privind verificarea geometriei drumului, calității materialelor și comportarea stratului de binder BAD 22,4, înainte de realizarea stratului de uzură, km 0+180 – 6+050.
15. Am participat la prelevarea de carote după așternerea stratului asfaltic de uzură BA16.

Data 20.06.2019

CONFORM CU
ORIGINALUL

Cu stimă
Diriginte de șantier

"Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135"

NUMERUL PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRCTOR:
 DIRIGINTE DE ȘANTIER:
 CERTIFICAT DE PLATĂ

Contract nr.: 3 / 7854 / 10.04.2018.
 Consiliul Județean Harghita
 S. C. Viaduct S.R.L.
 NR. 7 LUNA MAI 2019

NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE		NR 1	VARIATII		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	MAI 2019	REST DE EXECUTAT
		VALOARE	VALOARE ACTUALIZAT-REST		NCS 1	NCS2				
1. Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135										
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	5,052,221.02	3,330,976.58	172,104.28			4,049,571.60	1,832,365.78	2,217,205.81	941,666.49
4.1.1	Sistem rutier	4,169,002.86	2,793,469.65	141,528.59			3,408,371.89	1,447,421.08	1,960,950.81	690,990.25
4.1.2	Podete	69,679.96	18,641.64	-			52,376.96	52,376.96	-	18,641.64
4.1.3	Șanțuri	42,506.40	6,663.08	-			35,992.42	35,992.42	-	6,663.08
4.1.4	Semnalizare	268,526.42	285,648.58	30,575.69			223,480.67	-	223,480.67	31,592.22
4.1.6	Drumuri adiacente și accese la proprietăți	143,514.37	100,620.18	-			50,425.12	45,733.81	4,691.31	95,928.87
4.1.6.1	Pod	45,639.40	4,450.99	-			42,001.55	42,001.55	-	4,450.99
4.1.6.2	Eliberare Teren	247,574.05	68,330.21	-			196,982.38	194,046.03	2,936.35	65,393.86
4.1.6.3	Realizare Pod	65,777.56	53,152.25	-			39,940.61	14,793.94	25,146.67	28,005.58
4.1.6.3	Rampe									
2. Variații dispoziție de șantier 1: NCS										
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135				294,180.21		258,352.74	251,721.50	6,631.24	38,394.11
4.1.1	Sistem rutier				221,817.41		206,261.51	200,703.59	5,557.92	16,495.02
4.1.2	Podete				72,362.80		52,091.23	51,017.91	1,073.32	21,899.09
3. Variații dispoziție de șantier 2: NCS										
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135						45,025.35			
4.1.4	Semnalizare						22,972.41			
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA										
	TVA 19%	5,052,221.02	3,330,976.58	172,104.28	294,180.21		4,307,924.34	2,084,087.28	2,223,837.05	1,153,457.88
	TOTAL GENERAL CU TVA	959,921.99	632,885.55	32,699.81	55,894.24		818,505.62	395,976.58	422,529.04	219,457.00
	TOTAL GENERAL CU TVA	6,012,143.01	3,963,862.13	204,804.09	350,074.45		5,126,429.96	2,480,063.87	2,646,366.09	1,372,614.87

CONFORM CU ORIGINALUL

EXECUTANT

DIRIGINTE DE ȘANTIER