

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16029 din 22.07.2020

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Amenajare trotuare în comuna Zetea**”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 21/28776/27.12.2016, încheiat între JUDEȚUL HARGHITA prin Consiliul Județean Harghita și SC Dasricom SRL, și în cadrul Contractului nr. 132/28691/28.11.2018, încheiat între JUDEȚUL HARGHITA prin Consiliul Județean Harghita și SC Atlanta SRL, respectiv în cadrul contractului nr. 3/769/14.01.2020 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA și S.C. Sport Top Turism S.R.L.,

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă DJ138 km 5+200 – 6+588 și km 6+918 – 8+535, sat Zetea, comuna Zetea

2. -Lucrări executate de către SC Dasricom SRL, în baza Autorizației de construire nr. 11, eliberată de Comuna Zetea la data de 07.04.2016 - conform Procesului verbal de recepție parțială cu obiecții nr. 17931/27.07.2018; - anexat prezentei

-Lucrări executate de către SC Atlanta SRL în baza Autorizației de construire nr. 11, eliberată de Comuna Zetea la data de 07.04.2016, respectiv în baza Autorizației de construire nr. 15, eliberată de Comuna Zetea la data de 16.04.2019 - conform Procesului verbal de recepție parțială fără obiecții nr. 13915/21.06.2019; - anexat prezentei

-Lucrări de remediere executate de către SC Sport Top Turism SRL în baza Autorizației de construire nr. 15, eliberată de Comuna Zetea la data de 16.04.2019;

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 01.07.2020 până la data: 22.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1.  Consiliul Județean Harghita, DCT

N

4. Au mai fost prezenți:

Sándor Lóránd reprezentant executant, SC Sport Top Turism SRL
László Gyula reprezentant executant, SC Atlanta SRL
..... reprezentant executant, SC Dasricom SRL
György Béla reprezentant proiectant, SC Bellucci Proiect SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de Fecske Gyula - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile *Drumuri, poduri, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean*, Autorizație ISC nr. 00023729/16.09.2011 .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: 3.005 ml trotuar de asfalt cu lățimea între 0,5-1,2 m, 160 ml zid de sprijin, 855 ml rigolă carosabilă

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate, conform anexa nr. 4 la prezentul, este de: **792.954,26** fără TVA respectiv **958.657,68** lei cu TVA.

6.6. Perioada de garanție 4 ani.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (după examinarea nemijlocită a construcției, se constată că lucrările respectă documentația tehnică de execuție, inclusiv de remediere stabilite de proiectant.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului, proiectului și dispozițiilor de șantier

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea în timp a comportării obiectivului recepționat

10. Presentul proces-verbal, conținând 3. file și 4 anexe numerotate, cu un total de 14 file, a fost încheiat astăzi 22.07.2020, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni REPREZENTANTII EXECUTANTILOR SC. ATLANTA SRL
SI SC. PASRICOM SRL. NU S-AU PREZENTAT

Anexe:

- Referatul proiectantului – 1fila
- Proces verbal de recepție parțială cu obiecții nr. 17931/27.07.2018 - 6 file
- Proces verbal de recepție parțială nr. 13915/21.06.2019 – 3 file
- Anexa nr. 4 privind valoarea investiției – 1fila

Comisia de recepție

Președinte:



Valoarea declarată a investiției**Amenajare trotuare în comuna Zetea**

Nr. crt	Denumirea	Valoarea fără TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)	Valoarea cu TVA (LEI)
1.	Studii de teren, taxe avize și acorduri, proiectare	40.000 lei, Cota parte Comunei Zetea, conform contract de asociere nr. 21390/30.09.2016		
2.	LUCRĂRI TOTAL	872.123,28	165.703,42	1.037.826,70
2.1	Lucrări de bază	771.523,28	146.589,42	918.112,70
2.1.1	<i>contract nr. 21/28776/27.12.2016 - reziliat</i>	619.821,28	117.766,04	737.587,32
2.1.2	<i>contract nr. 132/28691/28.11.2018 - rămas de executat</i>	151.702,00	28.823,38	180.525,38
2.2.	Lucrări de remediere	100.600,00	19.114,00	119.714,00
2.2.1	<i>contract nr. 3/769/14.01.2020 - remedieri</i>	100.600,00	19.114,00	119.714,00
3.	Executare(silită) garanție de bună execuție - contract reziliat	-79.169,02	-----	-79.169,02
4	Valoarea finală a lucrărilor executate	792.954,26	165.703,42	958.657,68
5	Supraveghere	7.483,78	1.421,92	8.905,70
6.	Consultanță	-----	-----	-----
7.	Comisioane, cote, taxe	4.757,73	-----	4.757,73
	TOTAL INVESTIȚIE:	805.195,77	167.125,34	972.321,11

COMISIA: Numele și prenumele Calitatea

Semnătura

HARGHITA

REFERATUL PROIECTANTULUI ASUPRA LUCRĂRII:

"AMENAJARE TROTUARE ÎN COMUNA ZETEA"

Lucrarea s-a executat între anii 2016-2020 conform proiectului ethnic nr. 03/2015 elaborat de către S.C. BELLUCCI PROJECT SRL M-Ciuc. Conform "Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale" (Ord.M.T. nr. 43/27.01.98), Conform Ordinului M.T. nr. 46/1998 investiția se încadrează în clasa tehnica V.

Trotuarele s-au amenajat lângă drumul județean DJ 138 între km 5+200 (la intrarea în satul Zetea) și km 8+535 (la ieșirea din satul Zetea) fiind întrerupt în zona centrală între km 6+588 – 6+918 pe o lungime de 330 ml, porțiune ce face parte dintr-un proiect special de amenajare a zonei centrale, astfel lungimea tronsonului de trotuar este de 3.005 ml. Pe porțiunile unde locul este îngust s-au amenajat rigole dalate carosabile între drumul județean și trotuare. Pe porțiunile unde spațiul a permis șanțul de pământ de la marginea drumului județean s-a păstrat.

Pe trei sectoare, între km 7+ 010 – 7+100, 7+490 – 7+530 și 8+120 – 8+150 pe o lungime totală de 160 ml s-a realizat un zid de sprijin, deoarece diferența de nivel între drumul județean DJ 138 și limita proprietăților este foarte mare. Zidul va avea fundație de 1,30 m adâncime cu talpa fundației de 0,86 m cu înclinație de 11 grade din beton C 16/20 și o elevație cu înălțime variabilă între 1,00 – 1,40 ml cu aceeași înclinație. Grosimea la partea superioară a zidului de sprijin este de 60 cm. Trotuarul s-a realizat din asfalt de 6 cm BA16 pe o fundație de 15 cm piatră spartă și 20 cm balast. Trotuarul este încadrat de borduri pe fundație din beton. Pe zonele unde trotuarul este în vecinătatea rigolei, fundația acesteia preia rolul bordurii și dispunerea acestuia nu mai este necesar.

Lățimea trotuarului variază între 0,50 m pe porțiunile foarte înguste și 1,20 m.

După rezilierea contractului și contractarea lucrărilor nefinalizate și a remedierilor necesare lucrările au fost executate conform proiectului tehnic și dispozițiilor de șantier, s-au folosit materiale corespunzătoare, au fost prelevate probe corespunzătoare și s-au respectat prescripțiile din caietele de sarcini din proiect ca urmare propunem admiterea recepției lucrărilor.

M-Ciuc, la

25.06.2020

PROIECTANT

✓

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

Nr. 1793 din 27.07.2016

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției: **Amenajare trotuare în comuna Zetea**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 21/28776 din 27.12.2016 încheiat între achizitorul UAT Județul Harghita prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și executantul SC DASRICOM SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
Trotuar lângă drumul județean DJ 138, intravilan comuna Zetea, km 5+200- km 8+535, întrerupt în zona centrală între km 6+588 – 6+918
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 11, eliberată de comuna Zetea, la data de 07.04.2016, cu valabilitate în termen la data prezentei.
3. Au mai fost prezenți: *(nume și prenume, calitatea, semnătura)*

4. Secretariatul a fost asigurat de Fecske Gyula - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: *-Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean*, autorizație nr.00023729/16.09.2011.

5. Stadiul fizic de execuție:
Conform Raport privind stadiul fizic al investiției

6. Alte mențiuni

Total Lucrări executate - 737.587,32 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 619.821,28 lei;


Total Lucrări rămase de executat - 134.560,09 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 113.075,71 lei;

Descrierea lucrărilor de remediat:

- Trotuar:
 - asfalt – deteriorare suprafață asfalt - 111 mp;
 - deteriorare strat fixare borduri – 235 ml;
 - deteriorare borduri – 30 buc.
- Rigole:
 - rigolă poroasă – 58,5 ml;
 - rigolă cu pantă inversă – 37 ml;
 - dale deteriorate – 580 buc.
- Alunecare acostament – 10 mp;

Termen de remediere: 28 zile lucrătoare începând cu data confirmării primirii de către Executant al prezentei și cu începerea lucrărilor de remediere în 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii de către Executant al prezentei.
 În cazul în care nu se respectă termenul de începere lucrărilor de remediere se consideră că remedierile nu sunt asumate de către Executant.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 ~~buc~~ file și 1 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 26.07.2018 în 5 exemplare.

EXECUTANT SC DASRICOM SRL		INVESTITOR UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
Dănuț Spulber administrator <i>semn Gyula Fecske conf. împuternicire.</i>		Péli Levente Director general adjunct DGT-CJH <i>[Signature]</i>
Alți participanți:		
Nume și prenume	Calitatea	ROMÂNIA-M.D.R.T.-I.S.C. FECSKE DIRIGINTE DE ȘANTIER AUT. NR. 0001740 Domeniile: 2, 4, 6, 1, 4, 8, 2 [Signature] 
Fecske Gyula	Diriginte de șantier	
Nagy Attila	Primar comuna Zetea	
Máthé Árpád	Consilier DGT-CJH	
Balázs József	Inspector de specialitate DGT-CJH	
Bardocz Áron	Consilier DGT-CJH	

Raport privind stadiul fizic al investiției**1. Date generale:**

- denumirea obiectivului de investiții: **Amenajare trotuare în comuna Zetea**
- amplasamentul: județul Harghita, localitatea Zetea, Trotuar lângă drumul județean DJ 138, intravilan comuna Zetea, km 5+200- km 8+535, întrerupt în zona centrală între km 6+588 – 6+918);
- titularul investiției: Consiliul Județean Harghita
- beneficiarul investiției: UAT județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în asociere cu UAT comuna Zetea
- executant: S.C. DASRICOM S.R.L.
- elaboratorul proiectului: S.C. BELLUCCI PROJECT S.R.L. Miercurea Ciuc
- nr. contract de achiziție și nr. de acte adiționale încheiate până la momentul întocmirii raportului:
 - Contract de lucrări nr. 21/28776/27.12.2016
 - Act adițional nr. 1/2971/13.02.2017
 - Act adițional nr. 2/21448/18.09.2017
 - Act adițional nr. 3/25255/27.10.2017

2. Descrierea lucrărilor

- 2.1. Descrierea lucrărilor aferente investiției (în conformitate cu documentația tehnico-economică/PT și contractul de lucrări încheiat)

Descrierea investiției în conformitate cu documentația tehnico-economică/PT	Descrierea investiției în conformitate cu contractul de lucrări încheiat	Modificări de soluție tehnică intervenite (dacă este cazul)	Indicatori tehnico-economici	Document de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
1. Trotuare	Conf. prevederilor: Contract de lucrări nr. 21/28776 /27.12.2016 Proiectul tehnic cu nr.03/2015	Dispoziții de șantier	Conf. Proiectul tehnic cu nr.03/2015 Dispoziție de șantier nr. 3/2017 Dispoziție de șantier nr. 5/2017 Dispoziție de șantier nr. 7/2017	HCJ nr. 201/14.07.2016 și HCL nr.53/25.05.2016
2. Rigole			Dispoziție de șantier nr. 2/2017 Dispoziție de șantier nr. 4/2017	
3. Zid de sprijin			Dispoziție de șantier nr. 1/2017 Dispoziție de șantier nr. 4/2017	

2.2. Descrierea lucrărilor executate

Denumire specialitate	Stadiul fizic al lucrărilor executate	Procent lucrări executate	Lucrări executate și plătite		Lucrări executate și neplătite	
			Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
1.Trotuare	Conform	99,67	360.875,51	429.441,85	0,00	0,00
2.Rigole	Centralizator	62,51	168.757,83	200.821,82	0,00	0,00
3.Zid de sprijin	cheltuielilor pe obiectiv nr. 6 (anexa nr. 1)	89,39	90.187,94	107.323,65	0,00	0,00
Total		83,86	732.896,99	872.147,41		

2.3. Descrierea lucrărilor rămase de executat

Denumire specialitate	Lucrări rămase de executat	Procent lucrări rămase de executat	Valoare lucrări rămase de executat	
			Fără TVA	Cu TVA
1.Trotuare	Conform	0,33	1.181,68	1.406,20
2.Rigole	Centralizator	37,49	101.194,94	120.421,98
3.Zid de sprijin	cheltuielilor pe obiectiv nr. 6 (anexa nr.1)	10,61	10.699,09	12.731,92
Total		16,14	113.075,71	134.560,09

2.4. Descrierea lucrărilor de remediat:

- Trotuar:
 - asfalt – deteriorare suprafață asfalt - 111 mp;
 - deteriorare strat fixare borduri – 235 ml;
 - deteriorare borduri – 30 buc.
- Rigole:
 - rigolă poroasă – 58,5 ml;
 - rigolă cu pantă inversă – 37 ml;
 - dale deteriorate – 580 buc.
- Alunecare acostament – 10 mp;

Termen de remediere: 28 zile lucrătoare începând cu data confirmării primirii de către Executant al prezentei și cu începerea lucrărilor de remediere în 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii de către Executant al prezentei.

În cazul în care nu se respectă termenul de începere lucrărilor de remediere se consideră că remedierile nu sunt asumate de către Executant.

Nr. crt.	Capitol lucrări	Valoare de ofertare/Contractată (lei)			Valoare lucrări executate (lei)			Rest de executat		
		Preț	TVA	Total	Preț	TVA	Total	Preț	TVA	Total
Cap.4 din devizul general										
1	Trotuare	362.057,19	68.790,87	430.848,05	360.875,51	68.566,35	429.441,85	1.181,68	224,52	1.406,20
2	Rigole	269.952,77	51.291,03	321.243,80	168.757,83	32.063,99	200.821,82	101.194,94	19.227,04	120.421,98
3	Zid de sprijin	100.887,03	19.168,54	120.055,57	90.187,94	17.135,71	107.323,65	10.699,09	2.032,83	12.731,92
TOTAL		732.896,99	139.250,43	872.147,41	619.821,28	117.766,04	737.587,32	113.075,71	21.484,38	134.560,09

Contract de lucrări nr. 21/28776/27.12.2016 - valoare totală - 950.028,29 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 791.690,24 lei din care diverse și neprevăzute 9.000,93 lei. Valoare Contract de lucrări în urma NR și NCS este de – 872.147,41 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 872.147,41 de lei.

Total Lucrări executate - 737.587,32 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 619.821,28 lei;

Total Lucrări rămase de executat - 134.560,09 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 113.075,71 lei;

3. Anexe:

- Centralizator cheltuielilor pe obiectiv nr. 6 - buget detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor ce urmează a mai fi executate.
- Situații de plată nr. 1-6
- Certificate de plat nr. 1-6
- Elemente ilustrative ale lucrărilor executate (fotografii)

Executant lucrări,

Diriginte santier,

Beneficiar,

S.C. DASRICOM S.R.L

S.C. Cursor Harfe S.R.L.

U.A.T. Județul Harghita
prin Consiliul Județean Harghita

Elemente ilustrative ale lucrărilor executate (fotografii)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

Nr. 13915. din 21.06.2019

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției: **Amenajare trotuare în comuna Zetea (lucrări necesare finalizării investiției)**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 132/28691 din 28.11.2018 încheiat între achizitorul UAT Județul Harghita prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și executantul **SC ATLANTA SRL**, Morăreni

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
Trotuar lângă drumul județean DJ 138, intravilan comuna Zetea, km 5+200- km 8+535, întrerupt în zona centrală între km 6+588 – 6+918
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 11/07.04.2016, respectiv Autorizației de construire pentru continuarea lucrării nr. 15/16.04.2019, eliberate de comuna Zetea, cu valabilitate până la data de 16.04.2020.
3. Au mai fost prezenți: (*nume și prenume, calitatea*)

Nume și prenume	Calitatea
Pápai Carol	Șef serviciu DGT-CJH
Nagy Attila	Primar comuna Zetea
Máthé Árpád	Consilier DGT-CJH
Dajka Zoltán	Consilier DGT-CJH
Bardocz Áron	Consilier DGT-CJH
Fecske Gyula	Diriginte – S.C. Cursor Hafe S.R.L.

4. Secretariatul a fost asigurat de Fecske Gyula - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: *-Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes județean*, autorizație nr.00023729/16.09.2011.

5. Stadiul fizic de execuție:
Lucrările necesare finalizării proiectului, contractate, au fost integral și corespunzător executate.

6. Alte mențiuni

Total Lucrări executate – 180.525,38 lei (inclusiv T.V.A.) din care valoare fără T.V.A. 151.702,00 lei;

Lucrări rămase de executat –Cu toate că proiectul din punct de vedere al stadiului fizic a fost finalizat, din măsurătorile cantităților real și corespunzător executate, rezultă

anumite variații de cantități ce nu reprezintă deficiențe de execuție/nerealizări contractuale. Astfel lucrări rămase de executat necesare utilizării obiectivului în scopul proiectat – Nu este cazul.

Lucrări de remediat – Nu este cazul.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1_anexa numerotata, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 21.06.2019 în 5 exemplare.

Anexă – Punct de vedere a a proiectantului privind modul de executare a lucrărilor.

EXECUTANT
SC ATLANTA SRL


INVESTITOR
UAT Județul Harghita prin
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Punct de vedere al proiectantului

Nr. 1 din 21.06.2019

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției: **Amenajare trotuare în comuna Zetea (lucrări necesare finalizării investiției)**

lucrări executate în cadrul contractului nr. 132/28691 din 28.11.2018 încheiat între achizitorul UAT Județul Harghita prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și executantul **SC ATLANTA SRL**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
Trotuar lângă drumul județean DJ 138, intravilan comuna Zetea, km 5+200- km 8+535, întrerupt în zona centrală între km 6+588 – 6+918.
2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 11/07.04.2016, respectiv Autorizației de construire pentru continuarea lucrării nr. 15/16.04.2019, eliberate de comuna Zetea, cu valabilitate în termen la data prezentei.
3. Lucrările au fost executate conform proiect și sunt de calitate corespunzătoare.

Proiectant înso