

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

Privind decontarea situației nr. 1 pentru

”Executarea a unei variante provizorii de circulație pe perioada execuției lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții ”Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, Porumbeni Mari, județul Harghita” (proiectare + execuție)

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : decontarea situației nr. 1 pentru ”Executarea a unei variante provizorii de circulație pe perioada execuției lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții ”Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, Porumbeni Mari, județul Harghita” (proiectare + execuție)
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **253/2019**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **41/17887/05.08.2019**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Prodiat SRL**
6. Valoare contract (în lei): **640.092,38 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **526.709,16 lei**
9. Numărul facturii: **9651/09.12.2019** Numărul de înregistrare al facturii: **29105/09.12.2019**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigintele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 16.12.2019

Verificat,

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "PLATA NR.1 EXEC. VARIANTE PROV. DE CIRCULATIE PE DJ 137 LA PODUL PESTE TARNAVA MARE (PROIECTARE+EXECUTIE)"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 9651/09.12.2019, Nr.Inreg. 29105/09.12.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Alte documente justificative	Raport diriginte, Centralizator

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 29/05
ziua 09 luna 12 anul 2019

FACTURĂ FISCALĂ

SC PRODIAL SRL		Cumpărător :	
O.R.C. : J32/1541/1994	Numar : 9651	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	
C.U.I. : RO6442346	Serie : SB PRD	O.R.C.:	
Capital : 20.680	Data : 2019-12-09	CUI :	4245763
Județul : SIBIU	Aviz :	Sediul :	P-TA LIBERTATII NR.5
Sediul : CISNADIE, STR.SELIMBARULUI NR.155		Județul :	HR
IBAN : RO72TREZ5765069XXX009952		Localitatea :	MIERCUREA CIUC
Banca : TREZORERIA ,SIBIU		IBAN :	
IBAN RO46BTRLRONCRT0074321102		Banca :	
Banca BTRL			

Cota TVA : 19.00 % Nu se aplica sistemul TVA LA INCASARE

Nr. Crt.	Denumirea Produselor sau Serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul (fără TVA)	Valoarea (fără TVA)	Valoarea TVA
1	CV LUCRARI CONF CONTRACT NR.41/17887/05.08.2019 LA OBIECTIVUL "Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita", Situatii lucrari anexa		1,00	442.612,74	442.612,74	84.096,42

CONTRACT VANZARE/CUMPARARE elem.lui fiind obligatorii pt.vanzator si cumparator.Semnarea fact.echiv.cu efect.receptiei cantitative/calitative si acceptarea pretului.NEPLATA fact.in cel multzile de la emitere induce penalitati de%/zi de intarziere.

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
6
BUN DE PLATĂ
Data 11 12 2019

Data scadentei conform contract



Date Privind Expediția

Delegat :

C.I. :

Auto :

Expedierea s a efectuat în Prezența noastră la data :

Total : 442.612,74 84.096,42
Total de Plată : 526.709,16

Semnătura de Primire :

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA NR.1 EXEC. VARIANTE PROV. DE CIRCULATIE PE DJ 137 LA PODUL PESTE
TARNAVA MARE (PROIECTARE+EXECUTIE)

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 9651/09.12.2019

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 640.092,38
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 526.709,16

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 526.709,16

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	44.170.111,13	526.709,16	43.643.401,97

Beneficiar:

- numele: PRODIAL SRL
- adresa: Loc. CISNADIE, JUD. SIBIU, ORS. CISNADIE, STR. SELIMBARULUI, NR.155, Jud.SB
- cod fiscal: 6442346
- numarul de cont: RO72TREZ5765069XXX009952
- trezoreria (banca): TREZORERIA SIBIU

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Executanti: SC.POD-PROIECT SRL.

Contract: nr.41/17887/05.08.2019

Beneficiar : Consiliul Judetean Harghita

Diriginte de Santier : S.C. AUTOPROFESSING SRL.

Obiectiv : Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe perioada executiei lucrarilor din cadrul obiectivului de investitii "Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita"

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR

PE OBIECTIV

LUNA NOIEMBRIE 2019

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea initiala contract [Lei]	Valoare plata 01 [Lei]	Valoare plata 02 [Lei]	Valoare plata p.. [Lei]	Total Plata p01+p02+p...[Lei]
1	Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe perioada executiei lucrarilor din cadrul obiectivului de investitii "Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita"	522,892.75	427,612.74	0.00	0.00	427,612.74
1	Dislocare - Relocare utilitaje	22,508.93	22,508.93	0.00	0.00	22,508.93
2	Sapatura cu adancimea < 4,00m	28,015.64	28,015.64	0.00	0.00	28,015.64
3	Anrocamente din piatra bruta	44,247.71	44,247.71	0.00	0.00	44,247.71
4	Strat din material corespunzator- balast sub cadrele prefabricate	23,551.24	23,551.24	0.00	0.00	23,551.24
5	Prefabricate din beton armat tip C2:Chirie prefabricate pe perioada executie + transport+montaj	109,114.80	109,114.80	0.00	0.00	109,114.80
6	Armaturi	11,462.85	11,462.85	0.00	0.00	11,462.85
7	Cofraje	859.42	859.42	0.00	0.00	859.42
8	Beton C30/37 in dala podetului provizoriu	10,952.26	10,952.26	0.00	0.00	10,952.26
9	Parapet pietonal - Chirie pe perioada executie + transport+montaj	10,448.75	10,448.75	0.00	0.00	10,448.75

10	Parapete de siguranta din beton tip New Jersey Chirie prefabricate pe perioada executie + transport+montaj	29,364.13	✓	0.00	0.00	29,364.13
11	Geotextil cu rol anticontaminator	7,464.70	✓	0.00	0.00	7,464.70
12	Strat din balast - 40 cm	39,953.00	✓	0.00	0.00	39,953.00
13	Strat de piatra sparta 25 cm grosime	56,849.49	✓	0.00	0.00	56,849.49
14	Parapete direcional semigreu pe rampele de acces si podet - Chirie pe perioada executie + transport+montaj	32,819.80	✓	0.00	0.00	32,819.80
15	Desfacere Podet Provizoriu : Demontare + transport prefabricate din beton	52,505.52		0.00	0.00	0.00
16	Demontare + transport Parapete de siguranta din beton tip New Jersey	3,822.97		0.00	0.00	0.00
17	Demontare+ transport parapete direcional si pietonal	5,974.89		0.00	0.00	0.00
18	Demolare beton din dala podetului provizoriu	6,114.81		0.00	0.00	0.00
19	Desfacere rampe de acces varianta provizorie de circulatie	8,613.34		0.00	0.00	0.00
20	Aducerea terenului ocupat de varianta provizorie la starea initiala	18,248.48		0.00	0.00	0.00
2	Protectare si Asistenta Tehnica	15,000.00	✓	0.00	0.00	15,000.00
2.1	Protect Tehnic	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
	Total General fara TVA.	537,892.75	✓	0.00	0.00	442,612.74
	TVA 19 %	102,199.62		0.00	0.00	84,096.42
	Total General inclusiv TVA.	640,092.37	✓	0.00	0.00	526,709.16

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 Diferenta de Sanctie: 165
 S.C. AUTOPROFESSING SRL

BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

EXECUTANT : SC PRODIAL SRL,

Aprobat
 pe baza cartitilor, conturat de
 Verificat

