

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CTR 43 POD PE DJ 137, KM 12+260, SIT. A 4-A DECONTARE ARMARE RADIERE
CULEI/ARMARE RADIERE ZID DE SPRIJIN CRISTURU SECUIESC ?I ODORHEIU
SECUIESC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 9962/25.05.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 11883 / 25.05.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.607.191,35
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 274.137,73

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 274.137,73

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

| Inregistrarea bugetara | | | | Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066) | Suma de plata | Disponibil după efectuarea plății |
|------------------------|----------------|-------|------------|---|---------------|--------------------------------------|
| Cap. Subcap. | Centr. Bugetar | Titlu | Art. Alin. | | | |
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 = col.1-2 |
| 84.02.03.01 | DRUMPOD | 71 | 71.01.01 | 38.894.499,62 | 274.137,73 | 38.620.361,89 |

Beneficiar:

- numele: PRODIAL SRL
- adresa: Loc. CISNADIE, JUD. SIBIU, ORS. CISNADIE, STR. SELIMBARULUI, NR.155, Jud.SB
- cod fiscal: 6442346
- numarul de cont: RO72TREZ5765069XXX009952
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Sibiu

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



Str. Șelimbăruului nr.155, cod poștal 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846
E-mail: office@prodial.ro
J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346
Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299
CREDIT AGRICOLE BANK



SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015

CJHR nr. de înregistrare.10847/25.05.2020

Nr. 277 /22.05.2020

Catre,

JUDETUL HARGHITA

Piata Libertatii, nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

In atentia domnilor : Presedinte al Consiliului Judetean – Borboly Csaba

Director General Adjunct –

Consilier –

Referinta: ”Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,
Porumbeni Mari, judetul Harghita” (proiectare si executie)”

Atasat prezentei, va inaintam **Situatia de lucrari nr. 4** pentru perioada de executie aferenta
perioadei **16.04.2020 – 15.05.2020**, aferent contractului mai sus mentionat, in trei exemplare.

Va multumim.

Cu stima,
S.C. PRODIAL S.R.L.





RO- 555300 CISNĂDIE, str. SELIMBĂRULUI nr. 155

FACTURĂ FISCALĂ

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|--|
| SC PRODIAL SRL | | Cumpărător : | | | | | |
| O.R.C. : | <table border="1"> <tr><td>Numar : 9962</td></tr> <tr><td>Serie : SB PRD</td></tr> <tr><td>Data : 2020-05-25</td></tr> <tr><td>Aviz :</td></tr> </table> | Numar : 9962 | Serie : SB PRD | Data : 2020-05-25 | Aviz : | CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA | |
| Numar : 9962 | | | | | | | |
| Serie : SB PRD | | | | | | | |
| Data : 2020-05-25 | | | | | | | |
| Aviz : | | | | | | | |
| C.U.I. : | O.R.C.: | | | | | | |
| Capital : | CUI : | 4245763 | | | | | |
| Județul : | Aviz : | Sediul : P-TA LIBERTATII NR.5 | | | | | |
| Sediul : | RULUI NR.155 | Județul : | HR | | | | |
| IBAN : | 9952 | Localitatea : MIERCUREA CIUC | | | | | |
| Banca : | | IBAN : | | | | | |
| IBAN | 21102 | Banca : | | | | | |
| Banca | | | | | | | |

Cota TVA : 19.00 % **Nu se aplica sistemul TVA LA INCASARE**

| Nr. Crt. | Denumirea Produselor sau Serviciilor | U.M. | Cantitatea | Pretul (fără TVA) | Valoarea (fără TVA) | Valoarea TVA |
|----------|--|------|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | C.VAL. CONF CONTR.43/11883/25.05.2018 SI SITUATIE LUCRARI ANEXA | | 1,00 | 230.367,84 | 230.367,84 | 43.769,89 |

CONTRACT VANZARE/CUMPARARE elem.lui fiind obligatorii pt.vanzator si cumparator.Semnarea fact.echiv.cu efect.receptiei cantitative/calitative si acceptarea pretului.NEPLATA fact.in cel multzile de la emitere induce penalitati de%/zi de intarziere.

BUN DE PLATĂ

Data scadentei : **conform contract**

| | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|-------------------|
| Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura, cf art.319 alin. 29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal | Date Privind Expediția | Total : | 230.367,84 | 43.769,89 |
| | Delegat : | Total de Plată : | | 274.137,73 |
| | C.I. : | Semnătura de Primire : | | |
| | Auto : | | | |
| | Expedierea s a efectuat în Prezența noastră la data : | | | |

Executant: SC.PRODIAL SRL.

Contract:nr. 43/11883/25.05.2018

Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita

Diriginte de Sanctie: S.C. ATUPROFESSING SRL.

Obiectiv : "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni"

Perioada: 16.04.2020 - 15.05.2020

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR
PE OBIECTIV
LUNA MAI 2020

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea initială contract [Lei] | Valoarea plata 01 [Lei] | Valoarea plata 02 [Lei] | Valoarea plata 03 [Lei] | Valoarea plata 04 [Lei] | Total Plata p01+p02+p... [Lei] |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | "Pod peste Tarnava Mare pe Dj 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni" | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 230,367.84 | 1,054,557.66 |
| 1 | Demolare pod existent | 330,131.61 | 330,131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,131.61 |
| 2 | Infrastructura | 687,481.38 | 0.00 | 163,461.64 | 163,461.64 | 144,222.05 | 471,145.33 |
| 3 | Suprastructura | 1,139,910.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Racordari cu terasamentele | 1,041,814.76 | 0.00 | 100,279.12 | 66,855.81 | 67,715.47 | 234,850.40 |
| 5 | Amenajare albie | 9,520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Organizare de santier | 33,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,430.32 | 18,430.32 |
| Total General fara TVA. | | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 230,367.84 | 1,054,557.66 |
| TVA 19 % | | 616,073.42 | 62,725.01 | 50,110.74 | 43,760.31 | 43,769.89 | 200,365.95 |
| Total General inclusiv TVA. | | 3,858,565.12 | 392,856.62 | 313,851.50 | 274,077.76 | 274,137.73 | 1,254,923.61 |

DIRIGINTA DE SANCTIE
S.C. ATUPROFESSING SRL
SANTIER

BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN

HARGHITA

EXECUTANT : SC PRODIAL SRL



Executant: SC PRODIAL SRL

Contract: nr-43/11883/25.05.2018

Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita

Diriginte de Sanctie:S.C. ATU/PROFESSING SRL.

Obiectiv: "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari, comuna Porumbeni"

Obiect: INFRASTRUCTURA

Perioada: 16.04.2020 - 15.05.2020

ANTEMASURATOARE - SITI/ATIA DE LUCRARI NR.4 - LUNA MAI 2020

| Nr.Crt | Denumire | UM | Cantitatea | CANTITATI | | | | | Rest de decontat | Explicatii calcule |
|---|-------------------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------|-----------|----------|----------|--|--------------------|
| | | | | Decontate anterior | Propuse in luna | Acceptate | Cumulat | decontat | | |
| STADIU FIZIC:Lucrari la infrastructura | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Sapatura cu adancimea < 4,00m | mc | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | (5.5m x 13.0m x 4.0m) x 2 culci | |
| 2 | Forarea pilotilor cu d=1080mm | m | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | | |
| 3 | Armaturi BS1500 in piloti | kg | 16,000.00 | 15695.20 | 0.00 | 0.00 | 15695.20 | 304.80 | | |
| 4 | Beton C25/30 in piloti | mc | 180.00 | 175.88 | 0.00 | 0.00 | 175.88 | 4.12 | | |
| 5 | Control nedistructiv | buc | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | Controlul continuitatii betonului din pilori: 8 piloti x 2 culci | |
| 6 | Armaturi | kg | 23,000.00 | 0.00 | 8668.70 | 8668.70 | 8668.70 | 14331.30 | Armare radiere culci: 4334.35Kg x 2 culci, conform Plansa 17a si 18a | |
| 7 | Cofraje | mp | 395.00 | 0.00 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 305.80 | Cofraj egalizare: [(12.0m +5.0m +12.0m+5.0m) x 0.15m x 2 culci]+ Cofraj radiere:[(11.6m+4.2m+11.6m+4.2m)x1.25mx2culci] | |
| 8 | Beton Clasa C12/15 pentru egalizare | mc | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | Beton de egalizare: (12.0m x 5.0m x0.135m) x 2 culci | |
| 9 | Beton clasa C25/30 in radiere | mc | 122.00 | 0.00 | 121.80 | 121.80 | 121.80 | 0.20 | (11.6m x 4.2m x1.25m)x 2 culci | |
| 10 | Beton clasa C25/30 in elevatii | mc | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | | |
| 11 | Aparate de reazem tip 14-500x300x81 | buc | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-----|--------|------|------|------|------|--------|----|
| 12 | Hidroizolatate din bitum fierizat 2str | mp | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | Dren din piatra bruta | mc | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 14 | Placi de racordare monolitice, L=4,00m | buc | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |

Diriginte de Santier,


SOCIETATEA SA

BENEFICIAR,

SOCIETATEA SA

EXECUTANT,

SOCIETATEA SA



Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul patru aferentă investiției **“Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”**

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC PRODIAL SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii mai 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurărilor anterioare efectuate pe teren și a verificării situației existente pe teren le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- cofrare, armare și betonare radierul culeei pe partea stângă a râului
- cofrare, armare și betonare radierul culeei pe partea dreaptă a râului
- cofrare, armare și betonare radierul zidului de sprijin pe partea stângă a râului
- cofrare, armare și betonare radierul zidului de sprijin pe partea dreaptă a râului

Data 01.06.2020

Diriginte de șantier

