

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT DE LUCRARI NR. 34/17460/30.07.2019 REABILITARE DJ127A, KM 40+585 -
59+071 INCLUSIV REPARATIA/RECONSTRUCTIA/REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA
AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 Iunie 4 Iulie 216

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 179/30.04.2020, situa?ie de lucrări

Angajamentul legal: Acord contractual / 17460 / 30.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 9.591.625,12
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 364.410,05

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 364.410,05

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	39.743.050,37	364.410,05	39.378.640,32

Beneficiar:

- numele: WINFOR TRADE SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: 19.05.2020 Data: 19.05.2020 Data: 20.05.2020

Bun de plata _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 05.05.2020 Nr.: 1183
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 34 / 30.07.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONTRACT DE LUCRARI NR. 34/17460/30.07.2019 REABILITARE DJ127A, KM 40+585 - 59+071 INCLUSIV
REPARATIA/RECONSTRUCTIA/REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 IUNIE 4 IULIE 216

Beneficiar: WINFOR TRADE SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta		curs valutar		suma lei
				1	2	3 = col.1-2	4 felul	5 suma	6	7	8 = col. 3-7
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	53.670.070,00	42.294.085,37	11.375.984,63		0,00		9.591.625,12	1.784.359,51

Total: 9.591.625,12

Compartimentul de specialitate

Serviciul contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Data: 05.05.2020 _____

Bun de plata _____

Data: 05.05.2020 _____

Data: 20.05.2020 _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

20 mai 2020

Pagina 1 din 1

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: WINFOR TRADE SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	9.591.625,12

Total: 9.591.625,12

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data: 20.05.2020
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



FACTURA WIN 00179

Data emiterii: 30.04.2020

Data scadenta: 30.05.2020



Furnizor
WINFOR TRADE SRL

Client
JUDETUL HARGHITA

CUI: 4245763

Reg.Com.: -/-

Tara: ROMANIA

Adresa: MUN. MIERCUREA CIUC, PTA. LIBERTATII, NR.5

Judet: HARGHITA

Email: registratura@judetularghita.ro

Telefon: 0266207700

Trezoreria Statului

RO54TREZ24A840301710101X

Telefon:

Web:

#	Produs / serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA	
1	Lucrare "Reabilitarea DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstrucia/refacerea lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 . LOT 1: km 51+550-km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare apa (podete) Consiliul Judetean Harghita conf . Acord Contractual nr. 34/17460/30.07.2019 Certificat de plata nr. 5	buc	1	295 604.02	295 604.02	19%	56 164.76
2	Recuperare retinere intarziere din situatia de lucrari nr 3.	buc	1	2 495.98	2 495.98	19%	474.24
3	Recuperare retinere intarziere din situatia de lucrari nr 4.	buc	1	8 126.93	8 126.93	19%	1 544.12
				Total	306 226.93		58 183.12
					TOTAL		364 410.05 Lei

BUN DE PLATA
05.05.2020



RO57BTRLRONCRT0497299201
BANCA TRANSILVANIA

Factura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin (2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Emis prin FGO.ro

Denumire obiect de investitie:

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstrucia/refacerea lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016

LOT1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mai inclusiv lucrari de evacuare ape (podete)

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Executant:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.

Inspector de santier:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

Certificat de plata nr.:

5.

TABEL CENTRALIZATOR CERTIFICAT DE PLATA NR. 5.

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE CONTRACTATA	CUMULAT	ANTERIOR	CERTIFICAT CURENT
1	LOT1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mai inclusiv lucrari de evacuare ape (podete)	8,413,978.97	739,761.86	444,157.84	295,604.02
2	Organizare de santier	79,442.63	-	-	-
	TOTAL CONTRACT FARA TVA INCL. DIVERSE SI NEPREV.	8,493,421.60	739,761.86	444,157.84	295,604.02
	TVA 19%	1,613,750.10	140,554.75	84,389.99	56,164.76
	TOTAL GENERAL	10,107,171.70	880,316.61	528,547.83	351,768.79
	Recuperare retinere intarziere din situatia de lucrarni nr 3.				2,495.98
	Recuperare retinere intarziere din situatia de lucrarni nr 4.				8,126.93
	TVA 19% - Recuperare retineri intarziere				2,018.36
	TOTAL Recuperare retineri intarziere				12,641.26
	TOTAL DE PLATA				306,226.93
	TVA 19%				58,183.12
	TOTAL GENERAL DE PLATA				364,410.05

Executant:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.

Mol. 1/2016



Denumire obiect de investitie:

Beneficiar:

Executant:

Inspector de santier:

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016
Consiliul Județean Harghita

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. și S.C. AQUA PARC S.R.L.
S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

CENTRALIZATOR NR. 5

Nr. Crt.	Denumire capitol si categorie de lucrari	Valoare oferta contract + Adaptare	Actie aditionale			Realizat anterior		Realizat in luna curenta		Realizat total		Rest de executat cf. contract	Realizat total %
			1	2	3	Val. cf. contract	Val. actualizata	Val. cf. contract	Val. actualizata	Val. cf. contract	Val. actualizata		
I	Constructii si instalatii	8,493,421.60	-	-	-	444,157.84	-	295,604.02	-	739,761.86	-	7,753,659.74	9%
I.1	I.O.T1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare ape (podete)	8,413,978.97	-	-	-	444,157.84	-	295,604.02	-	739,761.86	-	7,674,217.11	9%
I.1.1.	Lucrari de aparare	8,220,483.37	-	-	-	444,157.84	-	295,604.02	-	739,761.86	-	7,480,721.51	9%
I.1.2.	Lucrari de evacuare ape	193,495.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,495.60	0%
I.2.	Organizare de santier	79,442.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,442.63	0%
I.2.1.	Infintare si desfintare organizare de santier	79,442.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,442.63	0%

Executant:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. și S.C. AQUA PARC S.R.L.

Diriginte de santier

Referatul dirigintelui de santier

Obiect :

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

- LOT 1: Sectorul km 51+550 – km 59+057, lucrări de apărare/consolidare mal, inclusiv lucrări de evacuare ape (podețe)

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. WINFORTRADE SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada aprilie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie

-	situatia de lucrari nr. 5 in valoare de	295.604,02 lei
	eliberare retinere intarziere	10.622,91 lei
	Total de plata	306.226,93 lei fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .
S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier