

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REAMENAJARE SI EXTINDERE CORP C SPITAL JUDETEAN HARGHITA LUCRARI
NECESARE CONTINUARI LUCRARILOR CIP8

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 3034/11.08.2021

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 20698 / 12.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 5,688,000.00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0.00

Suma de plata: 130,023.96

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0.00
- cursul valutar
- suma in lei 130,023.96

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	5,170,286.09	130,023.96	5,040,262.13

Beneficiar:

- numele:
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura

Data:

Data:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 20.05.2021 Nr.: 1071

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REAMENAJARE SI EXTINDERE CORP C SPITAL JUDETEAN HARGHITA LUCRARI NECESARE CONTINUARI LUCRARILOR

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
							valuta felul	suma	curs valutar		suma lei
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	1 6,188,000.00	2 500,000.00	3 = col.1-2 5,688,000.00	4	5	6	7	8 = col. 3-7 0.00
Total: 5,688,000.00											

Compartimentul de specialitate
realității, regularității și legalității

Semnatura:

Numele ...

Data

Semnătur

Data:

Bun de plata

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 20.05.2021 Nr.: 917
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	5,688,000.00

Total: 5,688,000.00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: Data:

Ordonator de credite,

Data: 0
Semnatura:

FACTURA

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Reg Com.: C.I.F.: 4245763

Adresa : MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC

Judetul: HARGHITA

Contul: RO15 TREZ 2446 6060 1710 101X

Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC


Seria TERMBR Nr.facturii: 3034

Data emiterii: 11.08.2021

Nr.aviz de insotire marfa:

Cota TVA: 19%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDEREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR.20698 DIN 12.09.2019 CONFORM SITUATIEI DE PLATA ANEXATA plata conform contract		1.0000	109263.8300	109 263.83	20 760.13
Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: seria nr. Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data de 11.08.2021		Semnatura de primire (exemplar nr. 1)		Total Total de plata (col 5 + col 6)	109 263.83 130 023.96	Data scadenta: 10.09.2021 20 760.13



Fact.intocmita de: ZURBAGIU MIRELA - BI/CI XR 681470 - CN



BRĂILA, Str.Inului nr. 37, J09/670/2007 – CIF: RO 22182663

Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK

Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@

TERMIDRO SRL
Nr. 644
11 luna 08 ani 2021

Către,

Consiliul Judetean Harghita

Directia generala tehnica

Str. Piata Libertatii, nr.5

Localitatea: Miercurea- Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „** ,

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 8 aferente lucrarilor executate in luna iulie 2021, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „** , in vederea aprobarii si semnarii.

Dupa aprobarea situatiile de lucrari avem rugamintea sa ne returnati un exemplar din situatie semnata in original.

Cu stima,

Constructor,
SC TERMIDRO SRL BRAILA
ADMINISTRATOR
ZAINIA MARIANA

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea- Ciuc

BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROIECTANT: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 8 executate in luna iulie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	
1.	2									
1.2.	Amenajarea terenului									
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala									
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor									
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului									
3.5.	Proiectare	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
3.5.1	Tema de proiectare									
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
4.	Investitia de baza	11.553.786,21		3.289.434,79		109.263,83		3.398.698,62		8.155.087,59
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21		950.446,79		109.263,83		1.059.710,62		6.108.075,59

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12		109.367,91		34.777,03		144.144,94		1.818.082,18	
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58		0,00		0,00		0,00		10.515,58	
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77		0,00		0,00		0,00		100.894,77	
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84		0,00		7.622,39		7.622,39		1.189.892,45	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78		0,00		0,00		0,00		7.258,78	
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05		37.558,54		25.028,48		62.587,02		166.812,03	
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10		71.809,37		2.126,16		73.935,53		342.708,57	
4.1.2	Instalatii	4.300.535,43		571.137,90		22.243,45		593.381,35		3.707.154,08	
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52		25.995,19		0,00		25.995,19		292.490,33	
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25		10.680,43		0,00		10.680,43		53.942,82	
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46		1.558,42		0,00		1.558,42		8.880,04	
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89		0,00		0,00		0,00		29.943,89	
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29		0,00		0,00		0,00		22.704,29	
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86		4.238,71		0,00		4.238,71		93.021,15	
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57		3.812,79		0,00		3.812,79		14.074,78	
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratrznnet	24.798,93		2.601,51		0,00		2.601,51		22.197,42	
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22		8.455,47		0,00		8.455,47		11.723,75	
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale	614.837,92		94.331,97		0,00		94.331,97		520.505,95	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare	1.365.937,25		211.112,48		0,00		211.112,48		1.154.824,77	
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii HVAC	1.446.768,29		50.599,29		0,00		50.599,29		1.396.169,00	
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilaje/echipamente_	176.286,36		96.665,48		22.243,45		118.908,93		57.377,43	
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare	90.384,62		61.086,16		0,00		61.086,16		29.298,46	
4.1.3	Structura de rezistenta	246.009,39		204.272,60		31.777,25		236.049,85		9.959,54	
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta	246.009,39		204.272,60		31.777,25		236.049,85		9.959,54	
4.1.4	Remedieri	659.014,27		65.668,38		20.466,10		86.134,48		572.879,79	
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri	659.014,27		65.668,38		20.466,10		86.134,48		572.879,79	
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale										
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4.386.000,00		2.338.988,00		-		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.3.1	Instalatii	4.386.000,00		2.338.988,00		0,00		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport										
4.5.	Dotari										
4.6.	Active necorporale										
TOTAL VALOARE CONTRACT(EXCLUSIV TVA)		11.573.786,21		3.289.434,79		109.263,83		3.398.698,62		8.175.087,59	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)			Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)			Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)			Valoarea totala executata (exclusiv TVA)			Rest Valoare (exclusiv TVA)		
		Lei	3		Lei	3		Lei	3		Lei	3		Lei	3	
1.	2															
VARIAȚII - NCS																
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale-NCS 1(Act aditional nr.10)	34.080,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,58		
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale-NCS 2(Act aditional nr.10)	4.953,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,05		
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS (act aditional nr.5)	78.360,92		55.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.470,69	22.890,23		
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS echipamente (act aditional nr.5)	239,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28		
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii desfumare art.oferta NCS	11.097,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,51		
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii vent.climatizare NCS	58.437,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.437,15		
4.1.12	[0004.2.12] Demontare, dezafectare tubulatura ALP	27.183,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.183,31		
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii desfumare art.noi NCS	72.901,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.901,65		
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii vent.climatizare NCS-Art.noi	191.356,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.356,29		
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS(Act aditional nr.10)	48.820,79		18.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,27	30.785,52		
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS- ART.NOI(Act aditional nr.10)	112.323,27		112.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.323,27	0,00		
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(Act aditional nr.9)	24.503,81		24.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,81	0,00		

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(ART.NOI)- Act aditional nr.9	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	0,00	0,00
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS(Act aditional nr.9)	43.554,97	43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	62,30	62,30
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS (ART.NOI)-Act aditional nr.9	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	0,00	0,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	203.849,78	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	40.769,96	40.769,96
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	218.885,00	175.108,00	175.108,00	175.108,00	175.108,00	175.108,00	175.108,00	175.108,00	43.777,00	43.777,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje electrice (act aditional nr.5)	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	4.838,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje trape de fum (act aditional nr.12)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje ventilatoare (act aditional nr.12)	37.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.119,21	37.119,21
	TOTAL NCS	1.209.464,88	610.973,84	610.973,84	610.973,84	-	610.973,84	610.973,84	610.973,84	598.491,04	598.491,04
VARIAȚII - NR											
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-nota de renunțare (act aditional nr.5)	-10.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.696,46	-10.696,46
4.1.12	[0004.2.12] Nota de renunțare-tub desfumare Disp.santier 02 (Act aditional nr. 12)	-11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.492,38	-11.492,38
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NR(Act aditional nr.9)	-6.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.266,13	-6.266,13
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NR(Act aditional nr.9)	-16.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.237,06	-16.237,06

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna iulie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.3.1	Instalatii-NR utilaje HVAC (act aditional nr.6)	-461.200,00		0,00		0,00		0,00			-461.200,00
	TOTAL NR	-505.892,03		0,00		0,00		0,00			-505.892,03
	TOTAL VARIATIII ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10+nr.12 - NCS+NR (EXCLUSIV TVA)	703.572,85		610.973,84		-		610.973,84			92.599,01
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10 (EXCLUSIV TVA)	12.277.359,06		3.900.408,63		109.263,83		4.009.672,46			8.267.686,60
	TVA 19 %	2.332.698,22		741.077,64		20.760,13		761.837,77			1.570.860,45
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	14.610.057,28		4.641.486,27		130.023,96		4.771.510,23			9.838.547,05

Executant,

S.C.TERMHIDRO S.R.L. BRAILA

Administrator

Zainia Mariana

Beneficiar,

Diriginte de santier,

Ing. Fecske Guyla

Verificat / Aprobat

pe baza cantitatilor confirmate de dirigintele de santier

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Raport de specialitate nr.8

16 august 2021

privind

Servicii de supraveghere și supervizare pentru „ Reamenajarea etajului 2 si extinderea prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc”

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT SRL

Executant:

SC. TERM HIDRO SRL :

contract de executie nr.20698/12.09.2019

Diriginte de Santier:

SC CURSOR HAFE SRL

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"
- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144R001 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

construcții și instalații aferente acestora

- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).

Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).

2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului..

3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.

4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.

5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.

6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.

7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul execuției s-a urmărit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

- Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;

- Certificatele de calitate ale materialelor;

- Declarațiile de conformitate a calitatii materialelor;

- Situațiile de lucrări executate

- Dispozitii ale proiectantului

4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.

5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calitatii, corespondența calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).

6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- placari pereti existenti cu gipscarton et. 3 si gletuire
- montare retele de cablu electric la etajul 3
- montare cablu de pamantare la etajul 3
- montare retele de cablu curenti slab etajul 3
 - voce date
 - intercomunicatii
 - detectie si avertizare incendiu
 - instalatii HVAC
- montaj tablouri electrice etajul 3 , si tablou general parter inclusiv utilaj
- executare platforma din beton pentru suport CTA curte interioara
- montare ventiloconvectoare et. 3
- remedieri : sapa in saloane de operatii, termoizolatii , panou sandwich
- montare pereti gipscarton si placari gipscarton dublu
- montaj tubulatura instalatii sanitare etaj 3
- procurare utilaje si echipamente cf. proces verbal de receptie partial
- deviere retele exterioare
- infrastructura si suprastructura scara de incendiu
- zidarie scara incendiu
- platforma betonata CTA

Certificare financiară

Ref.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
	A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA		
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	3.900.408,63 lei	4.641.486,27 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	4.009.672,46 lei	4.771.510,23 lei
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	109.263,83 lei	130.023,96 lei
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
	(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta		
	B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)		0 lei
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafa@gmail.com

h	Avans cumulată recuperat în certificatul anterior		0 lei
i	Avans cumulată recuperat în certificatul curent		0 lei
j=i-h	Recuperarea avansului în certificatul curent		0 lei
(B) Total avans contract în acest certificat			
C. SUME RETINUTE (nu este cazul)			
k	Valoarea cumulată a sumelor reținute în certificatul anterior		0 lei
l=k+m	Valoarea cumulată a reținerilor în acest certificat		0 lei
m=A*X%	Sumele reținute în certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
n	Eliberarea sumelor reținute		0 lei
		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
(C) Total rețineri în acest certificat			0 lei
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE			
o	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul anterior		0 lei
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q	Penalități (art. din contractul de lucrări) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuată		0 lei
r=o+s	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul curent		0 lei
s=q-p	Valoarea diverselor debite și credite în certificatul curent		0 lei
(D) Diverse debite și credite în acest certificat			0 lei
(T) Total general		4.009.672,46 lei	4.771.510,23 lei
(TA) Total general actualizat conform contract		4.009.672,46 lei	4.771.510,23 lei
Certific ca suma		109.263,83 lei	130.023,96 lei
este datorată Constructorului în conformitate cu termenii Contractului			

Administrator
Fecske Gyula

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC