

INSTITUTIA  
JUDETUL HARGHITA  
JUDETUL  
HARGHITA

ANEXA Nr. 3

Data emiterii: 01.03.2022  
Compartiment de specialitate:  
Contabilitate  
Numar: 454

### ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii **Active nefinanciare c.v. factura imobilizari in curs 3194/29.12.2021**

Lista documentelor justificative: Factura Imobilizari in Curs - 3194 / 29.12.2021

Document nr.

Numarul / Data angajamentului legal: **3194/29.12.2021**

Modul de plata (virament/numerar): **VIRAMENT**

Lei/Valuta **LEI**

Suma datorata beneficiarului: **180,544.30** unasutaoptzecimiincisutepatruzeceșipatru lei și treizeci bani.

Avansuri acordate si retinute beneficiarului:

Suma de plata (lei): **180,544.30** unasutaoptzecimiincisutepatruzeceșipatru lei și treizeci bani.

Suma de plata (valuta)

-felul valutei

-suma in valuta

-cursul valutar

-suma in lei

Calculul disoionibilului din contul de angajamente bugetare

-lei-

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3 = col.1 - col.2
66.02.06.01-71.01.01 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	200.000,00	180.544,30	19.455,70

Numele si adresa beneficiarului:  
TERMHIDRO SRL 22182663  
loc. BRAILA, str. JUD. BRAILA, MUN. BRAILA, CAL.  
GALATI, NR.78, BL.F, SC.1, ET.P, AP.3

Numarul de cont : RO26 TREZ 1515 069X XX00 609  
Trezoreria : TREZORERIA BRAILA  
(Banca) :  
Cod :

Compartiment de specialitate	Compartiment de contabilitate*)	Control financiar preventiv	
		C.F.P.P.	C.F.P.D.
Data:			ata: iza
Semn:			natura .....

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1

### ORDONATOR DE CREDITE

DATA  
SEMNATUR:

Data emiterii: 25.02.2022  
Compartiment de specialitate:  
Contabilitate  
Numar: 405

### PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scopul: c.v. contract 20698/12.09.2019  
Beneficiar: TERMHIDRO SRL  
Calculul disponibil de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite bugetare ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite bugetare ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				Felul	Suma			
0	1	2	3 = col.1 - col.2	4	5	6	7	8 = col.3 - col.7
66.02.06.01-71.01.01	4,571,000.00	0.00	4,571,000.00		0	0	180,544.30	4,390,455.70

Compartiment de specialitate	Compartiment de contabilitate	Control financiar preventiv
		C.F.P.P. C.F.P.D.

Data: \_\_\_\_\_

Semna \_\_\_\_\_

ROMA \_\_\_\_\_

JUDET \_\_\_\_\_

JUDET \_\_\_\_\_

Compartiment de specialitate:  
Contabilitate  
Numar: 401

### ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL

Beneficiar: TERMHIDRO SRL  
Explicatii: c.v. contract 20698/12.09.2019


Inregistrarea bugetara	Suma
cap. 6602 subcap. 0601 titlu 71 art.01 alin. 01	180,544.30
Suma totală	180,544.30

Tipul angajamentului: INDIVIDUAL

<u>Spatiu rezervat C.F.P.P.</u> Viza Refuz de viza Inregistrare indivi Data:  Semnatura .....	<u>Spatiu rezervat C.F.P.D.</u> Viza Intentia de refuz de viza Refuz de viza Inregistrare individuala Data:
---	--

Ordonator de credite

Data: \_\_\_\_\_  
Semn \_\_\_\_\_




# Termhidro

BRĂILA, Str. Inului, NR.37,

J09/670/2007 – CIF: RO 22182663

Cont: RO80UGB10000382002764RON – GARANTI BANK BRAILA

Telefon: 0239606006; Fax: 0239606005, E-mail: termhidro08@yahoo.com



NR. 71 / 27.01.2022

Către,


CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	<u>74536</u>	
zina	<u>28</u> luna	<u>01</u> anul <u>2022</u>

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita  
și  
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Prin prezenta vă înaintăm scrisoarea de garanție de buna execuție nr. UNIT01202201067 din 19.01.2022 emisă de Unit Credit Garanat IFN S.A pentru constituirea garanției de bună execuție în valoare la contractul numărul 20698 din data de 12.09.2019 ce are drept obiect continuarea lucrărilor de "Reamenajare și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc".

Cu stimă,

Administrator





# Termhidro

BRĂILA, Str.Inului nr. 37, J09/670/2007 – CIF: RO 22182663

Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK

Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@



TERMHIDRO SRL  
1008  
28-12-2021

Către,

Consiliul Judetean Harghita  
Directia generala tehnica  
Str. Piata Libertatii, nr.5  
Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „,

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 10 aferente lucrarilor executate in luna decembrie 2021, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „, in vederea aprobarii si semnarii.

Dupa aprobarea situatiile de lucrari avem rugamintea sa ne returnati un exemplar din situatie semnata in original.

Cu stima,

Constructor,  
SC TERMHIDRO SRL BRAIIA

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului Cal cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc  
 BENEFICIARU.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA  
 PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.  
 Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor alocate sit.nr. 10 executate in luna noiembrie, anul 2021

Nr.crap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate certificate nr.10 an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala neactualizata (exclusiv TVA)		Valoarea totala actualizata (exclu siv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)							
		Lei	3	Lei	4	Lei	5=3-4	Lei	6	Lei	7	Lei	8	Lei	9	Lei	10=4+6+8	Lei	11=4+7+9	Lei	12=5-6-8		
1.	2																						
1.2.	Amenajarea terenului																						
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala																						
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor																						
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului																						
3.5.	Proiectare	20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
3.5.1	Tema de proiectare																						
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie																						
4.	Investitia de baza	11.553.786,21		3.398.698,62		8.155.087,59		557.838,96		631.416,36		130.623,55		151.717,90		4.087.161,13		4.181.832,88		7.466.625,08		5.451.353,08	
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21		1.059.710,62		6.108.075,59		526.098,96		599.676,36		130.623,55		151.717,90		1.716.433,13		1.811.104,88		5.451.353,08		1.691.845,60	
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12		144.144,94		1.818.082,18		86.182,69		98.235,74		40.053,89		46.522,18		270.381,52		288.902,86		1.691.845,60		1.691.845,60	
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58		0,00		10.515,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.515,58	
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77		0,00		100.894,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.894,77	
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84		7.622,39		1.189.892,45		26.396,26		30.087,90		0,00		0,00		34.018,65		37.710,29		1.163.496,19		1.163.496,19	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78		0,00		7.258,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.258,78	
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05		62.587,02		166.812,03		59.786,43		68.147,84		40.053,89		46.522,18		162.427,34		177.257,04		66.971,71		66.971,71	
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10		73.935,53		342.708,57		0,00		0,00		0,00		0,00		73.935,53		73.935,53		342.708,57		342.708,57	
4.1.2	Instalatii	4.300.535,43		593.381,35		3.707.154,08		429.527,93		489.599,42		90.569,66		105.195,72		1.113.478,94		1.188.176,49		3.187.056,49		3.187.056,49	
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52		25.995,19		292.490,33		0,00		0,00		0,00		0,00		25.995,19		25.995,19		292.490,33		292.490,33	
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25		10.680,43		53.942,82		0,00		0,00		0,00		0,00		10.680,43		10.680,43		53.942,82		53.942,82	
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46		1.558,42		8.880,04		0,00		0,00		0,00		0,00		1.558,42		1.558,42		8.880,04		8.880,04	
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89		0,00		29.943,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.943,89		29.943,89	
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29		0,00		22.704,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.704,29		22.704,29	
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86		4.238,71		93.021,15		0,00		0,00		0,00		0,00		4.238,71		4.238,71		93.021,15		93.021,15	
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57		3.812,79		14.074,78		0,00		0,00		0,00		0,00		3.812,79		3.812,79		14.074,78		14.074,78	
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraneiet	24.798,93		2.601,51		22.197,42		6.640,73		7.569,46		0,00		0,00		9.242,24		10.170,97		15.556,69		15.556,69	

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc  
 BENEFICIAR:U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA  
 PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 10 executate in luna noiembrie, anu 2021

Nr.cap./ subcap./ Deviz. General	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate certificata nr.10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizata certificata nr. 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(exclusiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Rest valoarea neactualizat (exclusiv TVA)			
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei		
1.	2																						
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22	8.455,47	11.723,75	11.032,70	12.575,68	0,00	0,00	0,00	19.488,17	21.031,15	11=4+7+9	21.031,15	19.488,17	10=4+6+8	21.031,15	11=4+7+9	21.031,15	12=5-6-8	691,05			
4.1.10	[0004.2.10] Instalati de gaze medicale	614.837,92	94.331,97	520.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.331,97	94.331,97		94.331,97	94.331,97		94.331,97		94.331,97	520.505,95				
4.1.11	[0004.2.11] Instalati electrice interioare	1.365.937,25	211.112,48	1.154.824,77	204.944,01	233.606,39	0,00	0,00	0,00	416.056,49	444.718,87		444.718,87	416.056,49		444.718,87		444.718,87	949.880,76				
4.1.12	[0004.2.12] Instalati HVAC	1.446.768,29	50.599,29	1.396.169,00	206.910,45	235.847,89	0,00	0,00	0,00	348.079,44	391.642,90		391.642,90	348.079,44		391.642,90		391.642,90	1.098.688,85				
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilaje/echipamente_	176.286,36	118.908,93	57.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.908,93	118.908,93		118.908,93	118.908,93		118.908,93		118.908,93	57.377,43				
4.1.14	[0004.2.14] Devers instalatii exterioare	90.384,62	61.086,16	29.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.086,16	61.086,16		61.086,16	61.086,16		61.086,16		61.086,16	29.298,46				
4.1.3	<b>Structura de rezistenta</b>	<b>246.009,39</b>	<b>236.049,85</b>	<b>9.959,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.049,85</b>	<b>236.049,85</b>		<b>236.049,85</b>	<b>236.049,85</b>		<b>236.049,85</b>		<b>236.049,85</b>	<b>9.959,54</b>				
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta	246.009,39	236.049,85	9.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.049,85	236.049,85		236.049,85	236.049,85		236.049,85		236.049,85	9.959,54				
4.1.4	<b>Remedieri</b>	<b>659.014,27</b>	<b>86.134,48</b>	<b>572.879,79</b>	<b>10.388,34</b>	<b>11.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.388,34</b>	<b>10.388,34</b>		<b>10.388,34</b>	<b>10.388,34</b>		<b>10.388,34</b>		<b>10.388,34</b>	<b>562.491,45</b>				
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri	659.014,27	86.134,48	572.879,79	10.388,34	11.841,20	0,00	0,00	0,00	10.388,34	10.388,34		10.388,34	10.388,34		10.388,34		10.388,34	562.491,45				
4.2.	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>																						
4.3.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>2.338.988,00</b>	<b>2.047.012,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>31.740,00</b>		<b>31.740,00</b>	<b>31.740,00</b>		<b>31.740,00</b>		<b>31.740,00</b>	<b>2.015.272,00</b>				
4.3.1	Instalati	4.386.000,00	2.338.988,00	2.047.012,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00		31.740,00	31.740,00		31.740,00		31.740,00	2.015.272,00				
4.4.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>																						
4.5.	Dotari																						
4.6.	Active incorporate																						
<b>TOTAL VALOARE CONTRACT (EXCLUSIV TVA)</b>		<b>11.573.786,21</b>	<b>3.398.698,62</b>	<b>8.175.087,59</b>	<b>557.838,96</b>	<b>631.416,36</b>	<b>130.623,55</b>	<b>130.623,55</b>	<b>130.623,55</b>	<b>4.087.161,13</b>	<b>4.181.832,88</b>		<b>4.181.832,88</b>	<b>4.087.161,13</b>		<b>4.181.832,88</b>		<b>4.181.832,88</b>	<b>7.486.625,08</b>				
<b>VARIATIUNI - NCS</b>																							
4.1.10	[0004.2.10] Instalati de gaze medicale- NCS 1(Act additional nr.10)	34.080,58	0,00	34.080,58	15.187,97	17.312,60	0,00	0,00	0,00	15.187,97	17.312,60		17.312,60	15.187,97		17.312,60		17.312,60	18.892,61				
4.1.10	[0004.2.10] Instalati de gaze medicale- NCS 2(Act additional nr.10)	4.953,05	0,00	4.953,05	1.980,60	2.257,59	0,00	0,00	0,00	1.980,60	2.257,59		2.257,59	1.980,60		2.257,59		2.257,59	2.972,45				
4.1.11	[0004.2.11] Instalati electrice interioare- NCS (act additional nr.5)	78.360,92	55.470,69	22.890,23	11.826,15	13.480,69	0,00	0,00	0,00	11.826,15	67.296,84		67.296,84	22.890,23		67.296,84		67.296,84	11.064,03				
4.1.11	[0004.2.11] Instalati electrice interioare- NCS echipamente (act additional nr.5)	239,28	0,00	239,28	239,28	272,75	0,00	0,00	0,00	239,28	272,75		272,75	239,28		272,75		272,75	0,00				



OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin suprapunere a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Micureană-Ciuc  
 BENEFICIAR: I.A.T. HARGHITA/CONSILIUJUDETEAN HARGHITA  
 PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.  
 Contract de executie nr.206998 din 12.09.2019

Bordereul lucrarilor aferente sit.nr. 10 executate in luna noiembrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Doviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizate certificata nr.10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizata certificata nr. 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(excludiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Rest valoare maruntizate (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1.	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10=4+6+8	11=8+7+9	12=5-6-8										
4.1.11	[0004.2.1] Instalatii electrice interioare- nota de renuntare (act aditional nr.5)	-10.696,46	0,00	-10.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.696,46	
4.1.12	[0004.2.12] Nota de renuntare-tub desinare Disp.santier 02 (Act aditional nr. 12)	-11.492,38	0,00	-11.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.492,38	
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta- NR(Act aditional nr.9)	-6.266,13	0,00	-6.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.266,13	
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NR(Act aditional nr.9)	-16.237,06	0,00	-16.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.237,06	
4.3.1	Instalatii-RR urbiije HVAC (act aditional nr.6)	-461.200,00	0,00	-461.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.200,00	
	TOTAL NR	-505.892,03	0,00	-505.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.892,03	
	TOTAL VARIATI ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10+nr.12 -NCS+NR (EXCLUSIV TVA)	703.572,85	610.973,84	92.599,01	189.570,35	211.252,99											800.544,19	822.226,83		(96.971,34)	
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10 (EXCLUSIV TVA)	12.277.359,06	4.009.672,46	8.267.686,60	747.499,31	842.669,35	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	130.623,55	4.087.705,32	5.004.059,71	4.087.705,32	7.389.653,74	
	TVA 19 %	2.332.698,22	761.837,77	1.570.860,45	142.007,77	160.107,18	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	24.818,47	468.664,01	928.664,01	468.664,01	1.404.034,21	
	TOTAL VALOARE ( INCLUSIV TVA)	14.610.057,28	4.771.510,23	9.838.547,05	889.417,08	1.002.776,53	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	155.442,02	5.816.369,33	5.954.831,05	5.816.369,33	8.793.687,95	

Executant,

Beneficiar,

Diriginte de santier.