

Furnizor: TERMHIDRO S.R.L.
 Reg. Com: JO9/670/2007
 C.I.F.: RO22182663
 Sediul: BRAILA, str. INULUI, nr.37
 Judetul: BRAILA
 Contul: RO26TREZ1515069XXX006090
 Banca: TREZORERIA BRAILA
 Adresa punctului de lucru:
 Capital social: 45600.00 RON
 Dom.fiscal: BRAILA, str. INULUI, nr.37
 Cota TVA: 19%

FACTURA

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Seria TERMBR Nr.facturii: 3116
 Data emiterii: 03.11.2021
 Nr.aviz de insotire marfa:

Reg Com.: C.I.F.: 4245763
 Adresa : MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC
 Judetul: HARGHITA
 Contul: RO15 TREZ 24A6 6060 1710 101X
 Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC

tel.0239606006, fax 0239606005, email termhidro08@yahoo.com

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDEREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR 2069R DIN 12 09 2019 CONFORM INITIATIVEI DE PI ATA ANEXATA		1.0000	842669.3500	842 669.35	160 107.18
Fact.intocmita de:				Data scadenta: 03.12.2021		
Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: seria nr. Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data de 03.11.2021				Semnatura de primire	Total	842 669.35 160 107.18
(exemplar nr. 1)				Total de plata (col 5 + col 6)	1 002 776.53	

CONSILIUL JUD. HARGHITA
 INTRARE
 nr. 66417
 data 05 luna 11 anul 2021



BRĂILA, Str.Inului nr. 37, J09/670/2007 – CIF: RO 22182663

Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK

Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@termhidro.ro

TERMHIDRO SRL
WITAC Nr. 870
29.10.2021

Către,

Consiliul Judetean Harghita

Directia generala tehnica

Str. Piata Libertatii, nr.5

Localitatea: Miercurea- Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „,

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 9 aferente lucrarilor executate in luna octombrie 2021, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „, in vederea aprobarii si semnarii.

Dupa aprobarea situatiile de lucrari avem rugamintea sa ne returnati un exemplar din situatie semnata in original.

Cu stima,

Constructor,
SC TERMHIDRO SRL BRAILA

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc
BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 9 executate in luna octombrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(exclusiv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)			
		Lei	4	Lei	5=3-4	Lei	6	Lei	7	Lei	8=4+6		Lei	9=4+7	Lei
1.	2	3	4	Lei	5=3-4	Lei	6	Lei	7	Lei	8=4+6	Lei	9=4+7	Lei	10=5-6
1.2.	Amenajarea terenului														
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala														
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor														
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului														
3.5.	Proiectare	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.5.1	Tema de proiectare														
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.	Investitia de baza	11.553.786,21	3.398.698,62	8.155.087,59	8.155.087,59	557.838,96	557.838,96	631.416,36	631.416,36	3.956.537,58	3.956.537,58	4.030.114,98	4.030.114,98	7.597.248,63	
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21	1.059.710,62	6.108.075,59	6.108.075,59	526.098,96	526.098,96	599.676,36	599.676,36	1.585.809,58	1.585.809,58	1.659.386,98	1.659.386,98	5.581.976,63	
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12	144.144,94	1.818.082,18	1.818.082,18	86.182,69	86.182,69	98.235,74	98.235,74	230.327,63	230.327,63	242.380,68	242.380,68	1.731.899,49	
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58	0,00	10.515,58	10.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,58	
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77	0,00	100.894,77	100.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.894,77	
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84	7.622,39	1.189.892,45	1.189.892,45	26.396,26	26.396,26	30.087,90	30.087,90	34.018,65	34.018,65	37.710,29	37.710,29	1.163.496,19	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78	0,00	7.258,78	7.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,78	

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc
BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 9 executate in luna octombrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(exclusiv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1.	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+6	9=4+7	10=5-6						
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05	62.587,02	166.812,03	59.786,43	68.147,84	122.373,45	130.734,86	107.025,60						
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10	73.935,53	342.708,57	0,00	0,00	73.935,53	73.935,53	342.708,57						
4.1.2	Instalatii	4.300.535,43	593.381,35	3.707.154,08	429.527,93	489.599,42	1.022.909,28	1.082.980,77	3.277.626,15						
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52	25.995,19	292.490,33	0,00	0,00	25.995,19	25.995,19	292.490,33						
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25	10.680,43	53.942,82	0,00	0,00	10.680,43	10.680,43	53.942,82						
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46	1.558,42	8.880,04	0,00	0,00	1.558,42	1.558,42	8.880,04						
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89	0,00	29.943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,89						
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29	0,00	22.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,29						
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86	4.238,71	93.021,15	0,00	0,00	4.238,71	4.238,71	93.021,15						
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57	3.812,79	14.074,78	0,00	0,00	3.812,79	3.812,79	14.074,78						
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraznet	24.798,93	2.601,51	22.197,42	6.640,73	7.569,46	9.242,24	10.170,97	15.556,69						
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22	8.455,47	11.723,75	11.032,70	12.575,68	19.488,17	21.031,15	691,05						
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale	614.837,92	94.331,97	520.505,95	0,00	0,00	94.331,97	94.331,97	520.505,95						

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc
BENEFICIARU.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 9 executate in luna octombrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata executata (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata (excl usiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)		
		Lei	3	Lei	4	Lei	5=3-4	Lei	6	Lei	7	Lei	8=4+6	Lei	9=4+7	Lei	Lei	10=5-6
1.	2																	
4.5.	Dotari																	
4.6.	Active necorporale																	
TOTAL VALOARE CONTRACT(EXCLUSIV TVA)		11.573.786,21		3.398.698,62		8.175.087,59		557.838,96		631.416,36		3.956.537,58		4.030.114,98		7.617.248,63		
VARIATI - NCS																		
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale- NCS 1(Act aditional nr.10)	34.080,58		0,00		34.080,58		15.187,97		17.312,08		15.187,97		17.312,08				18.892,61
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale- NCS 2(Act aditional nr.10)	4.953,05		0,00		4.953,05		1.980,60		2.257,59		1.980,60		2.257,59				2.972,45
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare NCS (act aditional nr.5)	78.360,92		55.470,69		22.890,23		11.826,15		13.480,09		67.296,84		68.950,78				11.064,08
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare NCS echipamente (act aditional nr.5)	239,28		0,00		239,28		239,28		272,75		239,28		272,75				0,00
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii desfumare art.oferta NCS	11.097,51		0,00		11.097,51		5.881,69		6.704,27		5.881,69		6.704,27				5.215,82
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii vent.climatizare NCS	58.437,15		0,00		58.437,15		34.639,23		39.483,69		34.639,23		39.483,69				23.797,92
4.1.12	[0004.2.12] Demontare, dezafectare tubulatura ALP	27.183,31		0,00		27.183,31		2.853,54		3.252,62		2.853,54		3.252,62				24.329,77

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc
 BENEFICIARU.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
 PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
 Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 9 executate in luna octombrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor actualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(exclusiv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)		
		Lei	4	Lei	5=3-4	Lei	6	Lei	7	Lei	8=4+6	Lei	9=4+7	Lei	Lei	10=5-6
1.	2	3														
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii desfumare art.noi NCS	72.901,65	0,00	72.901,65	0,00	21.269,22	24.243,82	21.269,22	24.243,82	21.269,22	24.243,82	24.243,82	51.632,43			
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii vent.climatizare NCS-Art.noi	191.356,29	0,00	191.356,29	0,00	61.159,30	69.712,71	61.159,30	69.712,71	61.159,30	69.712,71	69.712,71	130.196,99			
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS(Act aditional nr.10)	48.820,79	18.035,27	48.820,79	30.785,52			18.035,27	18.035,27	18.035,27	18.035,27	18.035,27	30.785,52			
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS-ART.NOI(Act aditional nr.10)	112.323,27	112.323,27	112.323,27	0,00			112.323,27	112.323,27	112.323,27	112.323,27	112.323,27	0,00			
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(Act aditional nr.9)	24.503,81	24.503,81	24.503,81	0,00			24.503,81	24.503,81	24.503,81	24.503,81	24.503,81	0,00			
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(ART.NOI)-Act aditional nr.9	9.350,64	9.350,64	9.350,64	0,00			9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	9.350,64	0,00			
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS(Act aditional nr.9)	43.554,97	43.492,67	43.554,97	62,30			43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	43.492,67	62,30			
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS (ART.NOI)-Act aditional nr.9	9.609,67	9.609,67	9.609,67	0,00			9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	9.609,67	0,00			
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	203.849,78	163.079,82	203.849,78	40.769,96	0,00	0,00	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	163.079,82	40.769,96			

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc
 BENEFICIARU.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
 PROIECTA S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
 Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 9 executate in luna octombrie, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor executate anterior pana la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor rest de executat la 31.08.2021 (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor neactualizata exec. in luna 10, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata neactualizata (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata actualizata(exclusiv TVA)		Rest valoare neactualizat (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1.	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+6	9=4+7	10=5-6				
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NR(Act aditional nr.9)	-16.237,06	0,00	-16.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.237,06				
4.3.1	Instalatii-NR utilitaje HVAC (act aditional nr.6)	-461.200,00	0,00	-461.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.200,00				
	TOTAL NR	-505.892,03	0,00	-505.892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.892,03				
	TOTAL VARIATIIL ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10+nr.12 -NCS+NR (EXCLUSIV TVA)	703.572,85	610.973,84	92.599,01	189.570,35	211.252,99	800.544,19	822.226,83	(96.971,34)				
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10 (EXCLUSIV TVA)	12.277.359,06	4.009.672,46	8.267.686,60	747.409,31	842.669,35	4.757.081,77	4.852.341,81	7.520.277,29				
	TVA 19 %	2.332.698,22	761.837,77	1.570.860,45	142.007,77	160.107,18	903.845,54	921.944,94	1.428.852,69				
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	14.610.057,28	4.771.510,23	9.838.547,05	889.417,08	1.002.776,53	5.660.927,31	5.774.286,75	8.949.129,98				

Executant

Beneficiar