

Către președintele Consiliului Județean Harghita
 d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

Privind decontarea situației nr. 6 pentru lucrarea

**"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la
 Cobătești (DN 13C), județul Harghita"**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor
 legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 6 pentru lucrarea : **"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135,
 km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul
 Harghita"**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost
 aprobată: **116/2017**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Multipland SRL**
6. Valoare contract (în lei): **12.894.075,26 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **653.746,04 lei**
9. Numărul facturii: **829/13.06.2019** Numărul de înregistrare al facturii:
 13142/13.06.2019
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigintele de
 șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 18.07.2019

Verificat,

Întocmit:

”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita”

Executant: SC Multipland SRL

1. Contract nr. 2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018
2. Valoare contract: 10.835.357,36 lei fără TVA; 12.894.075,26 cu TVA
3. Diriginte de șantier: SC Cursor-Hafe SRL
4. Durata de execuție: 480 zile
5. Ordin de începere: 03.05.2018
6. Garanție de bună execuție DA

Documentele dosarului de decontare:

- Factura parțială DA
- Raportul dirigintelui DA
- Certificat de plată DA
- Centralizator, situație de lucrări DA
- Atașamente DA
- Proces verbal de recepție calitativă nr. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, DA
- Condicta de betoane nr. 5/08.11.2018 DA
- Raport de încercare betoane nr. 680/06.12.2018, 681/07.12.2018, 682/08.12.2018, 688/10.12.2018, 689/11.12.2018, 690/12.12.2018, 691/13.12.2018, 692/14.12.2018, 693/14.12.2018 DA
- Certificat de conformitate betoane Multipland DA
- Declarație de performanță betoane Triga DA
- Factură Sazy Mester SRL - Membrane hidroizolante, Amorsă bitum, Cutter metalic; Factură Salcim Albert SRL – Elis element prefabricate pt casiuri DA
- Aviz tehnic Membrane hidroizolante DA
- Declarație de performanță – Elemente de borduri de beton, Tip B5, B6 DA
- Fișa tehnică – element prefabricat casiuri, Elis Pavaje SRL DA
- Declarație de performanță betoane Multipland DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale betoane DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale mixturi asfaltice DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale piatră spartă DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale balast DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale nisip DA
- Jurnale de șantier 01.-16.11.2018 DA

PERIOADA DE GARANȚIE 5 ANI: -----

Întocmit,

18.07.2019

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135 (SITUATIA 6)"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 829/13.06.2019, Nr.Inreg. 13142/13.06.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situația de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	6/28.11.2018
5	Alte documente justificative	Certificat de plata, Raport de activitate diriginte

FACTURA

Serie MUL Numar 0829

Data 13.06.2019 Scadent la 13.07.2019

- RON -



Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970 RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902


Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, KM 63+100-74+210, DE LA DJ 136B PANA LA COBATESTI (DN 13C), JUDETUL HARGHITA." - CONF CTR. NR. 2/ 4572/ 28.02.2018		1.000	549 366.42	549 366.42	104 379.62
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:				549 366.42	104 379.62
Total						653 746.04



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135 (SITUATIA 6)

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 829/13.06.2019

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 4572 / 28.02.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 653.746,04
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 653.746,04

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 653.746,04

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	24.973.079,92	653.746,04	24.319.333,88

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: realității, regularității și legalității Numele Data: Semnătura ...
--

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

DENUMIREA PROIECTULUI:	Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B pana la Cobatesti (DN 13C)
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C. MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 6

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ						
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	Noiembrie 2018	REST DE EXECUTAT
1	Tronson 1 - Drum km 63+957 - 65+080	1,010,443.86	-	-	-	1,010,443.85
1.1	Drum-lucrari preliminare	13,517.51	-	-	-	13,517.51
1.2	Drum-terasamente	19,577.28	-	-	-	19,577.28
1.3	Drum-suprastructura	802,946.09	-	-	-	802,946.09
1.4	Drum-santuri si rigole	8,560.69	-	-	-	8,560.69
1.5	Drum-podete	1,354.20	-	-	-	1,354.20
1.6	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	27,504.64	-	-	-	27,504.64
1.7	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	90,556.02	-	-	-	90,556.02
1.8	Drum-trotuare si piste de biciclisti	46,427.42	-	-	-	46,427.42
2	Tronson 1 - Pod 1 km 63+992.93	426,497.48	-	-	-	426,497.48
2.1	Infrastructura	138,153.08	-	-	-	138,153.08
2.2	Suprastructura	171,628.83	-	-	-	171,628.83
2.3	Racordari la terasamentele	58,975.61	-	-	-	58,975.61
2.4	Lucrari in albie	2,168.30	-	-	-	2,168.30
2.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
3	Tronson 2 - Drum km 65+080-71+030	5,640,071.71	2,147,271.15	1,837,221.64	334,795.81	3,492,800.57
3.1	Drum-lucrari preliminare	68,980.05	68,980.05	68,980.05	-	-
3.2	Drum-terasamente	315,835.21	315,835.21	315,835.21	-	-
3.3	Drum-suprastructura	3,504,531.35	1,261,081.79	1,261,081.79	-	2,243,449.56
3.4	Drum-siguranta circulatiei	526,434.27	-	-	-	526,434.27
3.5	Drum-santuri si rigole	527,272.51	493,125.34	191,324.60	301,800.74	34,147.17
3.6	Drum-podete	14,307.18	8,248.77	-	8,248.77	6,058.41
3.6.1	Drum-podete NCS	24,746.30	24,746.30	-	24,746.30	-
3.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	162,411.38	-	-	-	162,411.38
3.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	333,531.23	-	-	-	333,531.23
3.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	186,768.54	-	-	-	186,768.54
4	Tronson 2 - Pod 2 km 65+790.64	680,077.97	323,391.42	-	145,633.85	356,686.55
4.1	Infrastructura	240,746.01	7,243.38	-	7,243.38	233,502.63
4.2	Suprastructura	238,333.97	191,646.57	177,757.57	13,889.00	46,687.40
4.3	Racordari la terasamentele	65,025.88	15,241.73	-	15,241.73	49,784.15
4.4	Lucrari in albie	1,927.38	1,927.38	-	1,927.38	-
4.5	Lucrari auxiliare	134,044.73	107,332.36	-	107,332.36	26,712.37
5	Tronson 3 - Drum km 71+030-73+297	2,293,701.42	676,364.52	668,115.75	68,936.76	1,617,336.89
5.1	Drum-lucrari preliminare	26,656.41	26,656.35	26,656.35	-	0.06
5.2	Drum-terasamente	110,028.26	110,028.33	110,028.33	-	(0.07)
5.3	Drum-suprastructura	1,541,275.79	531,431.08	531,431.08	-	1,009,844.71
5.4	Drum-siguranta circulatiei	161,138.20	-	-	-	161,138.20
5.5	Drum-santuri si rigole	22,485.36	-	-	-	22,485.36
5.5.1	Drum-santuri si rigole NCS	44,190.46	44,190.46	-	44,190.46	-
5.6	Drum-podete	10,724.09	8,248.77	-	8,248.77	2,475.32
	Drum-podete NCS	16,497.53	16,497.53	-	16,497.53	-
5.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	63,138.48	-	-	-	63,138.48
5.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	221,660.47	-	-	-	221,660.47
5.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	136,594.35	-	-	-	136,594.35
6	Tronson 3 - Pod 3 km 71+242.06	301,661.06	-	-	-	301,661.06
6.1	Infrastructura	58,252.16	-	-	-	58,252.16
6.2	Suprastructura	91,348.58	-	-	-	91,348.58
6.3	Racordari la terasamentele	95,128.16	-	-	-	95,128.16
6.4	Lucrari in albie	1,360.50	-	-	-	1,360.50
6.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
7	Tronson 3 - Pod 4 km 72+856.72	482,903.86	-	-	-	482,903.86
7.1	Infrastructura	100,241.05	-	-	-	100,241.05
7.2	Suprastructura	261,657.04	-	-	-	261,657.04
7.3	Racordari la terasamentele	60,332.23	-	-	-	60,332.23
7.4	Lucrari in albie	5,101.89	-	-	-	5,101.89
7.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
	TOTAL GENERAL CU TVA	10,835,357.36	3,147,027.10	2,505,337.40	549,366.42	7,688,330.25
	TVA 19%	2,058,717.90	597,935.15	476,014.11	104,379.62	1,460,782.75
	TOTAL GENERAL CU TVA	12,894,075.26	3,744,962.25	2,981,351.50	653,746.04	9,149,113.00

DIRIGINTE

EXECUTANT

BENEFICIAR