

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 134A KM 5+700 – 7+000

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1118/31.05.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 27337 / 22.11.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.450.000,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.258.661,75

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.258.661,75

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	37.054.703,41	1.258.661,75	35.796.041,66

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

FACTURA

Serie MUL Numar 1118

Data 31.05.2020 Scadent la 30.06.2020

16723/29.07.2020



- RON -

Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763


P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 134A KM 5+700-7+000." - CONF. CTR. NR. 115/ 27337/ 22.11.2019		1.000	1 057 698.95	1 057 698.95	200 962.80
Emis de					1 057 698.95	200 962.80
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
Total					1 258 661.75	



Obiectul: Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000
Construcitor: Multipland Srl
Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
Diriginte: Atuprofessing Srl
CERTIFICAT DE PLATĂ NR. 3 LUNA Iunie 2020

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	NR	NCS	APRIE 2020	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT							
Reabilitare sistem rutier pe DJ 134A, km 5+700-7+000								
1	Reabilitare DJ 134A	2 581 452,89	2 069 013,11	1 011 314,15	566 320,12	53 880,93	1 057 698,95	0,00
1.1	Terasamente	122 701,52	120 926,85	120 926,85	1 774,67	-	-	(0,00)
1.2	Structura rutiera (inclusiv dr. lat)	1 429 766,85	1 326 108,76	477 090,30	116 342,20	12 684,11	849 018,46	0,00
1.3	Scurgerea apelor + dren	709 364,05	451 287,86	413 297,00	275 738,68	17 662,49	37 990,86	(0,00)
1.4	Podet tubular d=600 mm (4 buc)	28 139,43	13 306,39	-	17 388,39	2 555,36	13 306,39	0,00
1.5	Podet dalat L=2 m (3 buc)	227 358,89	95 908,65	-	149 639,84	18 189,60	95 908,65	(0,00)
1.6	Semnalizare provizorie	7 558,59	7 558,59	-	-	-	7 558,59	(0,00)
1.7	Semnalizare definitiva	17 013,07	17 260,15	-	2 541,70	2 788,77	17 260,15	(0,00)
1.8	Organizare de santier	39 550,50	36 655,85	-	2 894,65	-	36 655,85	(0,00)
EA TOTALA A LUCRARILOR FARA TVA		2 581 452,89	2 069 013,11	1 011 314,15	566 320,12	53 880,93	1 057 698,95	0,00
TVA 19%		490 476,05	393 112,49	192 149,69	107 600,82	10 237,26	200 962,80	0,00
TOTAL GENERAL CU TVA		3 071 928,94	2 462 125,60	1 203 463,84	673 920,94	64 117,59	1 258 661,75	(0,00)

Executant: [Redacted]
 Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
 Pe baza contabilității confirmate de directorul de contabilitate



Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul trei aferentă investiției **“REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ134/A KM 5+700 - KM 7+000”**

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii iunie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurărilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Așternerea covorului asfaltic BADPC 20 și BA16 în grosime totală de 10 cm.
- Lucrări de realizare drenaj sub șanțul perat, inclusiv montaj cămine de vizitare.
- Realizarea podețelor transversale respectiv și cele aferente drumurilor laterale.
- Lucrări de marcaje rutiere și montare indicatoare aferente siguranței circulației.

Data 24.07.2020

Diriginte de șantier

DIRIGINTE
AUT. NR. 00023
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2; 3.2