

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: MODERNIZARE DJ131A SIT 3

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 6724/24.07.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 10.345.985,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.550.972,55

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.550.972,55

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	36.808.657,51	1.550.972,55	35.257.684,96

**Beneficiar:**

- numele: ING SERVICE SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Denumire lucrare: "Modernizare sistem rutier pe DJ 131 A, Comanesti - Martinis, km 10+150 - 16+775"

Număr contract: 120/29011(9070)/09.12.2019

Executant: Asocieria S.C. ING SERVICE S.R.L. - S.C ANDESIT-IMPEX S.R.L.

## CENTRALIZATOR VALORIC

### situație de lucrări nr. 3 din luna mai 2020

pentru lucrarea "Modernizare sistem rutier pe DJ 131 A, Comanesti - Martinis, km 10+150 - 16+775"

NR crt	Denumire categorie de lucrare	Valoare oferta	Valoare situ 1	Valoare situ 2	Valoare situ 3	Rest de executat
<b>1</b>	<b>Obiect 1: Executie drum</b>	<b>7,289,757.39</b>	<b>99,090.51</b>	<b>456,229.37</b>	<b>310,625.90</b>	<b>6,423,811.61</b>
1.1	01 Terasamente	942,482.89	99,090.51	456,229.37	133,598.80	253,564.21
1.2	02 Sistem rutier	5,710,587.63	0.00	0.00	177,027.10	5,533,560.53
1.3	03 Semnalizare	65,146.60	0.00	0.00	0.00	65,146.60
1.4	04 Amen 12 drumuri laterale	163,733.02	0.00	0.00	0.00	163,733.02
1.5	05 Parapet cu fundatie adanc.	407,807.25	0.00	0.00	0.00	407,807.25
<b>2</b>	<b>Obiect 2: Santuri si rigole</b>	<b>4,996,634.15</b>	<b>196,574.39</b>	<b>372,983.00</b>	<b>676,248.56</b>	<b>3,750,828.20</b>
2.1	01 Santuri si rigole de pamant	409,676.41	0.00	157,277.70	55,897.57	196,501.14
2.2	02 Sant dalat	628,743.83	0.00	0.00	0.00	628,743.83
2.3	03 Rigola carosabila	3,516,977.66	196,574.39	215,705.30	620,350.99	2,484,346.98
2.4	04 Sant dalat cu dren lateral	441,236.24	0.00	0.00	0.00	441,236.24
<b>3</b>	<b>Obiect 3: Podete</b>	<b>408,402.27</b>	<b>139,392.06</b>	<b>65,161.24</b>	<b>21,417.55</b>	<b>182,431.42</b>
3.1	01 Podet tubular D600	11,435.18	0.00	0.00	0.00	11,435.18
3.2	02 Podet tubular D800	302,659.14	138,451.81	65,161.24	1,419.89	97,626.20
3.3	03 Reparatii podete existente	17,257.32	0.00	0.00	613.03	16,644.29
3.4	04 Spargere podete existente	1,317.41	940.25	0.00	377.16	0.00
3.5	05 Podet P2	75,733.21	0.00	0.00	19,007.47	56,725.74
<b>4</b>	<b>Obiect 4: Poduri</b>	<b>1,639,168.67</b>	<b>260,436.45</b>	<b>197,161.75</b>	<b>293,500.94</b>	<b>888,069.53</b>
4.1	01 Aparari de maluri cu gabioane	687,301.35	138,109.08	32,710.05	83,741.98	432,740.24
4.2	02 Spargere poduri existente	30,734.37	4,832.72	19,253.80	0.00	6,647.85
4.3	03 Fundatii	191,840.42	102,678.27	88,022.03	1,140.12	0.00
4.4	04 Elevatii, culei si ziduri int.	149,757.06	7,109.74	57,175.87	57,452.65	28,018.80
4.5	05 Suprastructura	481,083.47	7,706.64	0.00	116,257.48	357,119.35

4.6	06	Dale de racordare	48,184.62	0.00	0.00	18,786.60	29,398.02
4.7	07	Rampe de acces	32,052.45	0.00	0.00	7,847.75	24,204.70
4.8	08	Executie radier albie	18,214.93	0.00	0.00	8,274.36	9,940.57
<b>5</b>		<b>Obiect 5: Organizare santier</b>	<b>59,489.72</b>	<b>13,235.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,254.17</b>
5.1	01	Organizare santier	59,489.72	13,235.55	0.00	0.00	46,254.17
<b>Cheptuilei conexe organizare santier</b>			<b>12,362.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318.00</b>	<b>1,545.33</b>	<b>8,499.31</b>
<b>Total valoare fara TVA</b>			<b>14,405,814.84</b>	<b>708,728.96</b>	<b>1,093,853.36</b>	<b>1,303,338.28</b>	<b>11,299,894.24</b>
Valoare TVA 19%			2,737,104.82	134,658.50	207,832.14	247,634.27	2,146,979.91
<b>Total valoare inclusiv TVA</b>			<b>17,142,919.66</b>	<b>843,387.46</b>	<b>1,301,685.50</b>	<b>1,550,972.55</b>	<b>13,446,874.14</b>

**Beneficiar**

Județul Harghita

Diriginte de șantier

**Exeutant**

Lider asociere  
SC ING SERVICE SRL



Furnizor:  
**S.C. ING SERVICE S.R.L.**  
Nr.ord.reg.com./an: J19/428/2006

# FACTURA FISCALA

Nr. Inreg. CA, 16691/  
Cumparator:  
**JUDETUL HARGHITA** 29.07.2020

Nr. factura **6724**  
Data **24.07.2020**  
Nr. aviz insotire a marfii

Nr.ord.reg.com./an:  
C.U.I.: **4245763**  
Sediul: **Miercurea-Ciuc**  
**Piata Libertatii, nr.5**

Termen de plata: **23.08.2020**  
Cota TVA: 19 VALUTA: RON

Judetul: **Harghita**  
COD IBAN: **RO33TREZ3515069XXX003426**  
Banca: **TREZORERIA MIERCUREA CIUC**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
1	Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comanesti	BUC	1,00	1.303.338,28	1.303.338,28	247.634,27
2	- Martinis , km 10+150-16+775 conform contract					
3	nr.120/29011/09.12.2019 si situatie de lucrari nr.3.					

21  
BUN DE PLATA  
Data: 10.11.2020  
Semnatura: [Signature]

Factura circula fara stampila si semnatura furnizorului conform art.319, alin.29 din Codul Fiscal	Date privind expeditia Numele delegatului PRIN CORESPONDENTA Buletinul/cartea de identitate seria nr eliberat Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total	1.303.338,28	247.634,27
		Semnatura de primire	Total de plata <b>1.550.972,55</b>	

# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

**Inginerie și consultanță în construcții.**

**Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538**

**530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.**

**e-mail: cursorhafe@gmail.com**

---

## RAPORT DE ACTIVITATE NR.3

**Cu privire la: Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comanesti -Martinis, KM  
10+150 -16+775, judetul Harghita**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.50 din 28.11.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. Lucrarile au fost executate după cum urmeaza :
  - sapatura mecanica cu excavator 37.22 sute mc
  - strat agregat nat. cilindrat balast 1980 mc
  - sapatura man. santuri si rigole 178.96 mc
  - sapatura mec. santuri si rigole 17.82 mc
  - rigola carosabila 1085 ml
  - montare elem. prefabricate podet P2
  - turnare beton simplu in fundatii pod
  - turnare beton in elevatii
  - montare grinzi din beton armat 14 buc
  - montare dale de racordare 14 buc
  - executare radier albie
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, otel beton, beton
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.

---

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014**  
**cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC**  
**cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**

# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

**Inginerie și consultanță în construcții.**

**Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538**


**530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekeley Mozes nr.16.**

**e-mail: cursorhafe@gmail.com**

---

8. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.3 a fost întocmită folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 1.303.338,28 +TVA.

Cu stimă,  
Diriginte de șantier



---

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014**  
**cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC**  
**cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**