

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: 105/23418 CONSTRUIRE TROTUAR CIUMANI DECONT 4 FINAL

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2602/13.10.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 23418 / 11.10.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.079.367,12
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 200.956,97

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 200.956,97

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	16.092.296,12	200.956,97	15.891.339,15

Beneficiar:

- numele: HAMERLEMN 2004 SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Numele ...

Data

Semnatura

Data:

Bun de plata

23. 11. 2020

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDEȚUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 04.03.2020 Nr.: 665
Compartimentul de specialitate:
Direcția Generală Tehnică
Inregistrare: 23418 / 11.10.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: 105/23418 CONSTRUIRE TROTUAR CIUMANI

Beneficiar: HAMERLEMIN 2004 SRL

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alina.	Credite bugetare aprobate (ct. 8066)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat 3 = col. 1-2	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat 8 = col. 3-7		
								valuta	curs	suma lei			
					4 felul	5 suma	6 valutar	7					
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01		53.670.070,00	15.003.572,34	38.666.497,66		4	5	6	7	8
										0,00		1.079.367,12	37.587.130,54
Total:												1.079.367,12	

- lei -

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Bardeaz Aron

Data: 04.03.2020

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Data: 05.03.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite.

Data: 09.03.2020

Semnatura:



Handwritten signature of the credit order issuer.

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
4 martie 2020

FACTURA

Serie HAM Numar 2602

Data 13.10.2020 Scadent la 31.10.2020

NR. inreg. CFA: 23050/13.10.2020

- RON -

Furnizor

SC. HAMERLEMN2004 SRL

Client

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL
HAGHITA
CIF 4245763
JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, PTA.
LIBERTATII, NR.5

1

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	LUCRARI EXECUTATE CONFORM SITUATIILOR DE LUCRARI ANEXATE LUNA OCTOMBRIE 2020 .- CONTRACT NR. 105 / 23418 / 11.10.2019-. DECONT 4.-		1.000	168 871.4000	168 871.40	32 085.57

Factura circula fara semnatura si stampila conform Art. 319 alin.29 din Legea 227 / 2015 privind Codull Fiscal

Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:	168 871.40	32 085.57
Total		200 956.97	



DIRIGINTE DE ȘANTIER

FECSCHE GYULA ATTILA

AUT. nr. 0001743 din 10.08.2010

nr. 00023729 din 16.09.2016

REFERAT DIRIGINTE DE ȘANTIER

Încheiat de către *Fecske Gyula*, în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările efectuate la obiectivul **CONSTRUIRE TROTUARE PE LANGA DRUM JUDETEAN IN COMUNA CIUMANI**, *jud.Harghita*, în baza AC/autorizației de construire nr. 4 din 26.03.2019 având ca beneficiar *Com. Ciumani*, cu sediul în Ciumani. La obiectivul de investiții mai sus menționat am avut calitatea de diriginte de șantier pentru următoarele domenii: construcții drumuri.

Prin prezenta, atest faptul că lucrările de construire efectuate la adresa sus menționată respectă prevederile autorizației de construire existente din punct de vedere al calității în construcții și al respectării legislației în vigoare, cartea tehnică fiind completă.

Valoarea investiției este de 1.067.590,74 RON exclusiv TVA.

Lucrările au fost executate de *SC Hamerlemn 2004 SRL* din Joseni


Alte observații privind modul în care a fost executată lucrarea: Lucrarea a fost executată conform proiect

FAȚĂ DE CELE ARATATE MAI SUS

PROPUN EFECTUAREA ȘI ADMITEREA RECEPTIEI

Data 28.10.2020

Diriginte de șantier ing



Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;
**CONSTRUIRE TROTUARE PE LANGA DRUM JUDETEAN IN COMUNA
CIMANI**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. Hamerlemn 2004 SRL

Subiect; Lucrarile decontate in luna octombrie 2020 NCS

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie
- valoarea de 168.871,4 LEI fara TVA cf. centralizator

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .
S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier



DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRUCTOR:
 INSPECTOR DE SANTIER:

Consiliul Judetean Harghita
 S.C. HAMERLEMN 2004 S.R.L.
 ing. Fecske Gyula

CIP FINAL
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	2		3			4			5		Total p01+p02+p03+p04
		Valoarea inițială contract	Valoarea NR	Valoarea NCS	Valoarea contract actualizat	Valoare plata 01 Lei	Valoare plata 02 Lei	Valoare plata 03 Lei	Valoare plata 04 Lei			
1												
Lucrari de constructii												
1	Trotuar si spatii pentru circulatie	762,110.39	80,094.69	131,823.91	813,839.61	218,814.50	306,258.88	156,942.32	131,823.91			813,839.61
2	PODETE DALATE	91,285.22	22,230.36	2,143.54	71,198.39	0.00	0.00	69,054.86	2,143.54			71,198.39
3	SANT CU DALE CAROSABILE	232,516.48	110,287.22		122,229.26	0.00	114,153.02	8,076.24				122,229.26
4	SANTURI BETONATE	20,070.96		34,903.95	54,974.91	0.00	17,150.48	2,920.48	34,903.95			54,974.91
5	SIGURANTA CIRCULATIEI	19,862.65	14,514.08		5,348.57	0.00	0.00	5,348.57				5,348.57
6	Organizare santier					0.00						0.00
7	TOTAL	1,125,845.70	227,126.35	168,871.40	1,067,590.75	218,814.50	437,562.38	242,342.47	168,871.40			1,067,590.75

TOTAL valoare (fără TVA) 1,125,845.70 227,126.35 168,871.40 1,067,590.75 218,814.50 437,562.38 242,342.47 168,871.40 1,067,590.75
 TVA 213,910.68 43,154.01 32,085.57 202,842.24 41,574.76 83,136.85 46,045.07 32,085.57 202,842.24
 Total valoare (inclusiv TVA) 1,339,756.38 270,280.36 200,956.97 1,270,433.00 260,389.26 520,699.23 288,387.54 200,956.97 1,270,433.00

Executant



*VERIFICAT / APROBAT
 pe baza Contabilității Confirmate
 de dirigintele de santier*

Diriginte de santier

