

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR. 3 ȘI NR. 4 REABILITARE DJ 153D KM 1+000 - 4+500

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 21653 / 23.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.512.332,19  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 792.033,54

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 792.033,54

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	16.519.887,05	792.033,54	15.727.853,51

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate  
realității, regularității și legalității

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:  
Numele .....  
Data .....  
Semnatura ....  
Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

C.F. Harghita nr. 25981/09.11.2020

# FACTURA

Serie MUL Numar 1283

Data 31.10.2020 Scadent la 30.11.2020



- RON -

Furnizor

Client

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763


P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 153D SECTOR KM 1+000 - 4+500". - CONF CTR. NR. 92/ 21653/ 23.09.2019		1.000	665 574.40	665 574.40	126 459.14
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				665 574.40	126 459.14
<b>Total</b>					<b>792 033.54</b>	





**MULTIPLAND S.R.L.**  
Construcții Drumuri și Poduri



Sediu social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
Tel.: 0040-266-218011. Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
Cod de înreg. fiscală: RO6176970, Nr.ord.Reg.Comertului/An: J19/778/1994

# Reabilitare sistem rutier DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500

Nr. Contract : 92 / 21653 / 23.09.2019

## SITUATIA DE LUCRARI Nr. 4

### OCTOMBRIE 2020

## Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. MULTIPLAND SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada octombrie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie


- situatia de lucrari nr, 4 in valoare de – **665.574,40 lei** fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .

S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucrarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier



**DENUMIREA PROIECTULUI:**  
**NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:**  
**BENEFICIAR:**  
**CONSTRUCTOR:**  
**INSPECTOR DE SANTIER:**

Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500

Consiliul Judetean Harghita  
S.C. MULTIPLAND S.R.L.  
ing. Fecske Gyula

**CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt.	Denumirea capitolului de cheltuieli	2					Total p01+p02+p03
		Valoarea inițială contract	Valoarea plata 01 Lei	Valoarea plata 02 Lei	Valoarea plata 03 Lei	Valoarea plata 04 Lei	
		4					6
1.1	Sapatura ptr amenajare ampriza - 153,00 smc	225,717.16	10,097.59			<b>162,869.57</b>	172,967.16
1.2	Completeare platforma indepartare vegetatie din zona - 78,80 smp	26,528.99				<b>26,528.99</b>	26,528.99
1.3	Completeare platforma trepte intrare - 15,80 smc	47,860.60				<b>43,013.95</b>	43,013.95
1.4	Completeare platforma umplutura din pamant - 92,50 smc	62,213.45				<b>55,823.96</b>	55,823.96
1.5	Finisare taluz dium - 21,00 smp	14,354.31					0.00
2.1	Pregatire platforma - 28890,00 mp	101,253.42					0.00
2.2	Strat de forma din pamant stabilizat - 2890,00 mc	422,380.23					0.00
2.3	Material geotextil cu rol antifononinant - 28890,00 mp	235,526.00					0.00
2.4	Strat din balast - 6970,00 mc	577,972.43					0.00
2.5	Strat din piatra sparta - 3940,00 mc	559,135.22					0.00
2.6	Strat de legatura din BAD 22,4 leg 50/70 - 3550,80 to	1,194,165.91					0.00
2.7	Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 nui 50/70 - 22880,00 mp	828,336.51					0.00
2.8	Curatare si amorsare cu emulsie - 228,80 smp	41,939.58					0.00
3.1	Refacere profil acostamente - 8,50 smp	2,351.22					0.00
3.2	Acostamente consolidate cu perez din beton - 8,50 smp	79,731.30					0.00
4.1	Santuri noi perete - 3675,00 ml	688,356.39					0.00
4.2	Rigola carosabila - 1720,00 m	1,081,027.54					0.00
5.1	Montare borduri 20x25 cm - 1055 m	100,040.47			239,906.18	<b>375,611.21</b>	615,517.39
5.2	Montare borduri tesite - 14 treceri	9,245.42					0.00
5.3	Fundatie din balast pentru trotuar - 1319 mp	53,246.16					0.00
5.4	Fundatie din balast pentru trotuar - 1319 mp	29,311.77					0.00
5.5	Strat din nisip fundatie trotuar - 1319 mp	6,773.76					0.00
5.6	Pavele autoblocante - 1319 mp	112,050.72					0.00
6.1	Podet dalat la dr laterale L= 8 m - 8 buc	44,215.89					0.00
6.2	Podet dalat la dr laterale L= 12 m - 4 buc	35,579.43					0.00
6.3	Podet casetat (6P2+CP2+CP2) L= 8,40 m - 7 buc	374,043.89	141,942.81	98,486.28	84,552.50		324,981.59
6.4	Podet casetat 5C2 - 3 buc	253,889.93			253,889.93		253,889.93
6.5	Podet dalat D5 - 1 buc	223,578.58					0.00
7.1	Zid de sprijin cu fundatie directa H=(1,50 - 4,00 m) - 50 m	181,508.29		125,473.05			125,473.05

8.1	Amenajare platforma drum - 3.90 smc	1,227.22							0.00
8.2	Strat din balast - 302,4 mc	25,075.88							0.00
8.3	Strat de baza din BAD 22,40 ieg 50/70 - 234 to	78,696.30							0.00
8.4	Strat de uzura din beton asfaltic Ba 16 rul 50/70 - 1680,00 mp	60,821.91							0.00
8.5	Curatare si amansare cu emulsie - 16,80 smp	3,079.48							0.00
8.6	Santuri noi neperete	10,436.39							0.00
9.1	Dezafectare betoane - 150 mc	8,095.85							8,095.85
9.2	Ridicarea la cota carmine - 15 buc	7,205.13						3,184.37	1,726.72
9.3	Relocare stalpi	153,014.40							0.00
9.4	Relocare/proleajare retele(apa)	71,280.00	23,760.00					23,760.00	0.00
10.1	Semnalezare rutiera in timpul executiei - 11 pct	21,488.30							47,520.00
10.2	Semnalezare rutiera in timpul executiei - 3.5 km	18,608.90							11,720.89
10.3	Montaj indicatoare rutiere - 115 buc	31,188.60							0.00
10.4	Parapet elastic - 960 ml	148,004.40							0.00
10.5	Borne hectometrice - 32 buc	536.91							0.00
10.6	Borne kilometrice - 4 buc	12,978.03							0.00
7	<b>TOTAL</b>	<b>8,264,072.27</b>	<b>175,800.40</b>	<b>238,864.98</b>	<b>605,292.98</b>	<b>665,574.40</b>	<b>1,685,532.76</b>		

TOTAL valoare (fără TVA)

TVA

Total valoare (inclusiv TVA)

8,264,072.27  
1,570,173.73  
9,834,246.00

238,864.98  
45,384.35  
284,249.33

175,800.40  
33,402.08  
209,202.48

605,292.98  
115,005.67  
720,298.65

665,574.40  
126,459.14  
792,033.54

1,685,532.76  
320,251.23  
2,005,783.99

Executant

Diriginta de şantier

C.F. Harghita  
Verificat,  
Aprobat,  
pe baza cantităţilor confirmate  
de diriginta de şantier

ROMÂNIA-M.D.R.T.-I.S.C.

DIRIGINTE DE ŞANTIER

AUT. NR. 00023729

Domeniile: 3.2, 5.2

AUT. NR. 00017469

Domeniile: 3.2, 5.1, 8.1, 8.2