

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 03.08.2020 Nr.: 2401

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 13859 / 30.06.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: SITUATIE DE PLATA NR.2 REABILITARE DJ 123F

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta	curs	suma lei			
	0			1	2	3 = col.1-2	felul	suma	6	7	8 = col.3-7	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	66.892.790,00	50.566.053,45	16.326.736,55	4	5	0,00		579.138,31	15.747.598,24
Total: 579.138,31												

Total: 579.138,31

Compartimentul de specialitate / Serviciul contabilitate *)

Control financiar preventiv. pronun

Bun de plata Petho Zsuzsanna

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

4 august 2020

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	579.138,31

Total: 579.138,31

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIE DE PLATA NR.2 REABILITARE DJ 123F

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1146/29.06.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 26739 / 18.11.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 579.138,31
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 579.138,31

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 579.138,31

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	41.616.621,76	579.138,31	41.037.483,45

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate / Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

FACTURA

Serie MUL Numar 1146

Data 29.06.2020 Scadent la 29.07.2020



- RON -

Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970 RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 123F, KM 1+348-3+093 ." - CONF. CTR.NR. 113/ 26739/ 18.11.2019		1.000	486 670.85	486 670.85	92 467.46
Emis de:	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				486 670.85	92 467.46
Total					579 138.31	

HARGHITA




DENUMIREA PROIECTULUI:	CERTIFICAT INTERIMAR NR 2 din luna JUNIE 2020 Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 2

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
01.1	Reabilitare DJ 123 F	1,246,122.77	860,686.73	385,436.04
[01.1.1]	Terasamente	1,088,550.87	703,114.83	385,436.04
[01.1.2]	Santuri	-	-	-
[01.1.3]	Podete transversale	98,941.77	98,941.77	-
[01.1.4]	Drumuri laterale	58,630.13	58,630.13	-
[01.1.5]	Siguranta circulatiei/Semnalizare rutiera	-	-	-
[01.1.6]	Santuri si rigole de pamant	-	-	-
01.2	Podet dalat tip D5, km 1+350	150,072.77	150,072.77	-
[01.2.1]	Infrastructura	101,939.68	101,939.68	-
[01.2.2]	Suprastructura	43,202.52	43,202.52	-
[01.2.3]	Cale pe pod	4,930.57	4,930.57	-
[01.2.4]	Rampe de acces	-	-	-
[01.2.5]	Amenajare albie	-	-	-
01.3	Podet dalat tip D5, km 3+040	101,234.81	-	101,234.81
[01.3.1]	Infrastructura	101,234.81	-	101,234.81
[01.3.2]	Suprastructura	-	-	-
[01.3.3]	Cale pe pod	-	-	-
[01.3.4]	Rampe de acces	-	-	-
[01.3.5]	Amenajare albie	-	-	-
01.4	Obiect: 05 Organizare santier	56,829.52	56,829.52	-
[01.4.1]	Organizare de santier	-	-	-
[01.4.2]	Varianta provizorie podet km 1+350	56,829.52	56,829.52	-
[01.4.3]	Varianta provizorie - Podet km 3+040	-	-	-
TOTAL GENERAL CU TVA		1,554,259.87	1,067,589.02	486,670.85
		TVA 19%	295,309.38	92,467.46
TOTAL GENERAL CU TVA		1,849,569.24	1,270,430.93	579,138.31

DIRIGINTE

BENEFICIAR



C. J. Harghita

Apobată Verificat
pe baza cantităților confirmate
la dirigiintele de santier

CONFORM CU
ORIGINALUL

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.


e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.2

Cu privire la: **Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.31 din 20.08.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere nr.5486/11.03.2020. emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect și dispoziției de șantier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: BAD 22,4, balast, beton, elemente prefabricate, armatura, hidroizolație.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.2 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 486670.85 +TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier



CONFORM CU