

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.313.846,89

Total: 1.313.846,89

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data

- Refuz de viza

Semnatura

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUA?IE DE PLATĂ NR.3 REABILITARE DJ 123F

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1184/31.07.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.313.846,89
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.313.846,89

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.313.846,89

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	35.643.216,78	1.313.846,89	34.329.369,89

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Certificat in privinta. Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura

Numele

Data

Data:

Bun de pla

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

FACTURA

Serie MUL Numar 1184

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020



- RON -

Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL

Client

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 123F, KM 1+348-3+093 ." - CONF. CTR.NR. 113/ 26739/ 18.11.2019		1.000	1 104 073.02	1 104 073.02	209 773.87
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				1 104 073.02	209 773.87
Total					1 313 846.89	



29.07.2020

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.3

Cu privire la: **Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.31 din 20.08.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere nr.5486/11.03.2020. emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect și dispoziției de șantier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: BAD 22,4, BA16, piatra sparta, balast, beton, hidroizolație, tub dn 1000, geotextil.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.3 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 1.104.073,02 +TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier



CONFORM CU
ORIGINALUL



DENUMIREA PROIECTULUI:	CERTIFICAT INTERIMAR NR 3 din luna JULIE 2020 Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	Ing. Haba M. Gellért
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 3

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ				
NR.	DENUMIRE OBIECT	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
01.1	Reabilitare DJ 123 F			
[01.1.1]	Terasamente	2,094,289.32	1,246,122.77	848,166.55
[01.1.2]	Santuri	1,576,026.63	1,088,550.87	487,475.76
[01.1.3]	Podete transversale	319,602.63	-	319,602.63
[01.1.4]	Drumuri laterale	123,677.21	98,941.77	24,735.44
[01.1.5]	Siguranta circulatiei/Semnalizare rutiera	73,977.00	58,630.13	15,346.87
[01.1.6]	Santuri si rigole de pamant	1,005.85	-	1,005.85
01.2	Podet dalat tip D5, km 1+350			
[01.2.1]	Infrastructura	250,437.02	150,072.77	100,364.25
[01.2.2]	Suprastructura	101,939.68	101,939.68	-
[01.2.3]	Cale pe pod	50,793.14	43,202.52	7,590.62
[01.2.4]	Rampe de acces	31,917.07	4,930.57	26,986.50
[01.2.5]	Amenajare albie	57,887.21	-	57,887.21
01.3	Podet dalat tip D5, km 3+040			
[01.3.1]	Infrastructura	199,947.51	101,234.81	98,712.70
[01.3.2]	Suprastructura	101,234.81	101,234.81	-
[01.3.3]	Cale pe pod	-	-	-
[01.3.4]	Rampe de acces	32,056.87	-	32,056.87
[01.3.5]	Amenajare albie	58,755.91	-	58,755.91
01.4	Obiect: 05 Organizare santier			
[01.4.1]	Organizare de santier	113,659.04	56,829.52	56,829.52
[01.4.2]	Varianta provizorie podet km 1+350	-	-	-
[01.4.3]	Varianta provizorie - Podet km 3+040	56,829.52	56,829.52	-
		56,829.52	-	56,829.52
	TOTAL GENERAL CU TVA	2,658,332.89	1,554,259.87	1,104,073.02
	TVA 19%	505,083.25	295,309.37	209,773.87
	TOTAL GENERAL CU TVA	3,163,416.14	1,849,569.24	1,313,846.89

DIRIGINTE

BENEFICIAR



C. J. Harghita
 Aprobat, Verificat,
 pe baza cantitatilor confirmate
 de dirigintele de santier

CONFORM CU
 ORIGINALUL