

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REAMENAJARE SI EXTINDERE CORP C SPITAL JUDETEAN HARGHITA LUCRARI
NECESARE CONTINUARI LUCRARILOR

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2954/16.04.2021

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 20698 / 12.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 5,688,000.00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0.00

Suma de plata: 566,856.71

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0.00
- cursul valutar
- suma in lei 566,856.71

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	5,898,570.98	566,856.71	5,331,714.27


Beneficiar:


- numele: TERMHIDRO SRL
- adresa: Loc. BRAILA, JUD. BRAILA, MUN. BRAILA, CAL. GALATI, NR.78, BL.F, SC.1, ET.P,
- cod fiscal: 22182663
- numarul de cont: RO26 TREZ 1515 069X XX00 6090
- trezoreria (banca): TREZORERIA BRAILA

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar

Semnatura: 
realității, regularității și legalității

Semnatura: 

Viza, Semnatura: 

Numele: 

Data: 

Data: 

Data: 
Semnatura: 

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data: 

Semnatura: 

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 20.05.2021 Nr.: 1071
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REAMENAJARE SI EXTINDERE CORP C SPITAL JUDETEAN HARGHITA LUCRARI NECESARE CONTINUARI LUCRARILOR

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat			Credite bugetate (ct. 8060)	Credite bugetate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu				Art. Alin.	valuta	curs	
						felul	suma	valutar	
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	1	2	4	5	6	7
				6,188,000.00	500,000.00	3 = col.1-2	0.00		
					5,688,000.00				8 = col. 3-7
									0.00

Total: 5,688,000.00

Compartimentul de specialitate
realității, corectitudinii și legalității

Semnatura:

Numele:

Data:

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Data:

Control financiar

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inserate in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	5,688,000.00

Total: 5,688,000.00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



BRĂILA, CALEA GALATI, Bloc F, ap.3 parter, J09/670/2007 – CIF:
Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK
Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@

TERMIDRO SRL
INTRAPE Nr. 320
14 04 2021

Către,

Consiliul Judetean Harghita
Directia generala tehnica
Str. Piata Libertatii, nr.5
Localitatea: Miercurea- Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „**

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 6, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „**, in vederea aprobarii si semnarii. Dupa aprobarea situatiile de lucrari avem rugamintea sa ne returnati un exemplar din situatie semnata in original.

Cu stima,

Constructor,
SC TERMIDRO SRL BRAILA
ADMINISTRATOR

Furnizor: TERMHIDRO S.R.L.
 Reg. Com: J09/670/2007
 C.I.F.: RO22182663
 Sediul: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, bl. F, sc. 1, ap. 3
 Judetul: BRAILA
 Contul: RO80UGBI0000382002764RON
 Banca: GARANTI BANK BRAILA
 Adresa punctului de lucru:
 Capital social: 45600.00 RON
 Dom. fiscal: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, bl. F, sc. 1, ap. 3
 Cota TVA: 19% tel. 0239606006, fax 0239606005, email termhidro08@yahoo.com

FACTURA

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Reg Com.: C.I.F.: 4245763
 Adresa : MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC
 Judetul: HARGHITA
 Contul: RO15 TREZ 24A6 6060 1710 101X
 Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC

Seria TERMBR Nr. facturii: **2954**
 Data emiterii: **16.04.2021**
 Nr. aviz de insotire marfa:

CFH Nr. reg. 43020/20.04.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDERE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR.20698 DIN 12.09.2019 CONFORM SITUATIEI DE PLATA ANEXATA plata conform contract		1.0000	476350.1800	476 350.18	90 506.53
				Total	476 350.18	90 506.53
Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: seria *Mijlocul de transport: . Expedierea s-a efectuat la data de 16.04.2021				Semnatura de primire (exemplar nr. 2)	Total de plata (col 5 + col 6)	566 856.71



Data scadenta: 16.04.2021

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc

BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROIECTANT: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 6 executate in luna MARTIE, anul 2021

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna martie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
1.2.	Amenajarea terenului										
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor										
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului										
3.5.	Proiectare	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
3.5.1	Tema de proiectare										
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
4.	Investitia de baza	11.553.786,21		2.894.746,01		259.034,85		3.153.780,86		8.400.005,35	
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21		555.758,01		259.034,85		814.792,86		6.352.993,35	
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12		53.088,80		6.821,74		59.910,54		1.902.316,58	
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58		0,00		0,00		0,00		10.515,58	
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77		0,00		0,00		0,00		100.894,77	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna martie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84		0,00		0,00		0,00		1.197.514,84	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78		0,00		0,00		0,00		7.258,78	
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05		0,00		6.821,74		6.821,74		222.577,31	
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10		53.088,80		0,00		53.088,80		363.555,30	
4.1.2	Instalatii	4.300.535,43		415.719,77		155.418,13		571.137,90		3.729.397,53	
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52		25.995,19		0,00		25.995,19		292.490,33	
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25		10.680,43		0,00		10.680,43		53.942,82	
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46		1.558,42		0,00		1.558,42		8.880,04	
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89		0,00		0,00		0,00		29.943,89	
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29		0,00		0,00		0,00		22.704,29	
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86		4.238,71		0,00		4.238,71		93.021,15	
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57		3.812,79		0,00		3.812,79		14.074,78	
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraznet	24.798,93		2.601,51		0,00		2.601,51		22.197,42	
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22		8.455,47		0,00		8.455,47		11.723,75	
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale	614.837,92		0,00		94.331,97		94.331,97		520.505,95	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare	1.365.937,25		211.112,48		0,00		211.112,48		1.154.824,77	
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii HVAC	1.446.768,29		50.599,29		0,00		50.599,29		1.396.169,00	
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilaje/echipamente	176.286,36		96.665,48		0,00		96.665,48		79.620,88	
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare	90.384,62		0,00		61.086,16		61.086,16		29.298,46	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna martie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2		3		3		3		3		3
4.1.3	Structura de rezistenta	246.009,39		21.281,06		96.794,98		118.076,04		127.933,35	
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta	246.009,39		21.281,06		96.794,98		118.076,04		127.933,35	
4.1.4	Remedieri	659.014,27		65.668,38		-		65.668,38		593.345,89	
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri	659.014,27		65.668,38		0,00		65.668,38		593.345,89	
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale										
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4.386.000,00		2.338.988,00		-		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.3.1	Instalatii	4.386.000,00		2.338.988,00		0,00		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport										
4.5.	Dotari										
4.6.	Active necorporale										
TOTAL VALOARE CONTRACT(EXCLUSIV TVA)		11.573.786,21		2.894.746,01		259.034,85		3.153.780,86		8.420.005,35	
VARIAȚII - NCS											
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale-NCS 1(Act aditional nr.10)	34.080,58		0,00		0,00		0,00		34.080,58	
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale-NCS 2(Act aditional nr.10)	4.953,05		0,00		0,00		0,00		4.953,05	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS (act aditional nr.5)	78.360,92		55.470,69		0,00		55.470,69		22.890,23	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna martie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS echipamente (act aditional nr.5)	239,28		0,00		0,00		0,00			239,28
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS(Act aditional nr.10)	48.820,79		0,00		18.035,27		18.035,27			30.785,52
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare-NCS-ART.NOI(Act aditional nr.10)	112.323,27		0,00		112.323,27		112.323,27			0,00
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(Act aditional nr.9)	24.503,81		0,00		24.503,81		24.503,81			0,00
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NCS(ART.NOI)-Act aditional nr.9	9.350,64		0,00		9.350,64		9.350,64			0,00
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS(Act aditional nr.9)	43.554,97		0,00		43.492,67		43.492,67			62,30
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NCS (ART.NOI)-Act aditional nr.9	9.609,67		0,00		9.609,67		9.609,67			0,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	203.849,78		163.079,82		0,00		163.079,82			40.769,96
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	218.885,00		175.108,00		0,00		175.108,00			43.777,00
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje electrice (act aditional nr.5)	4.838,00		0,00		0,00		0,00			4.838,00
	TOTAL NCS	793.369,76		393.658,51		217.315,33		610.973,84			182.395,92
VARIATII - NR											
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-nota de renuntare (act aditional nr.5)	-10.696,46		0,00		0,00		0,00			-10.696,46
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta-NR(Act aditional nr.9)	-6.266,13		0,00		0,00		0,00			-6.266,13

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna martie, an 2021 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri-NR(Act aditional nr.9)	-16.237,06		0,00		0,00		0,00		-16.237,06	
4.3.1	Instalatii-NR utilaje HVAC (act aditional nr.6)	-461200,00		0,00		0,00		0,00		-461.200,00	
	TOTAL NR	-494399,65		0,00		0,00		0,00		-494399,65	
	TOTAL VARIATIИ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10 - NCS+NR (EXCLUSIV TVA)	298.970,11		393.658,51		217.315,33		610.973,84		(312.003,73)	
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6+NR.9+NR.10 (EXCLUSIV TVA)	11.872.756,32		3.288.404,52		476.350,18		3.764.754,70		8.108.001,62	
	TVA 19 %	2.255.823,70		624.796,86		90.506,53		715.303,39		1.540.520,31	
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	14.128.580,02		3.913.201,38		566.856,71		4.480.058,09		9.648.521,93	

Executant,

S.C.TERMHIDRO S.R.L. BRAILA

Administrator

Beneficiar,

Diriginte

*Verificat / Aprobat
pe baza cantitatilor
confirmate de dirigintele
de santier*

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Raport de specialitate nr.6

20.martie 2021

privind

Servicii de supraveghere și supervizare pentru „ Reamenajarea etajului 2 si extinderea prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc”

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT SRL

Executant:

SC. TERM HIDRO SRL :

contract de executie nr.20698/12.09.2019

Diriginte de Santier:

SC CURSOR HAFE SRL

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLP/TL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"
- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

construcții și instalații aferente acestora

- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).
Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).
2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului..
3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.
5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.
6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.
7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul execuției s-a urmărit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.
2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.
3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.
 - Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;
 - Certificatele de calitate ale materialelor;
 - Declarațiile de conformitate a calitatii materialelor;
 - Situațiile de lucrări executate
 - Dispoziții ale proiectantului
4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.
5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calitatii, corespondența calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).
6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144R001 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- placari pereti existenti cu gipscarton et. 3
- montare retele de cablu electric la etajul 3
- montare cablu de pamantare la etajul 3
- montare retele de cablu curenti slab etajul 3
 - voce date
 - intercomunaicatii
 - detectie si avertizare incendiu
 - instalatii HVAC
- montaj tablouri electrice etajul 3 , si tablou general parter inclusiv utilaj
- executare platforma din beton pentru suport CTA curte interioara
- montare ventiloconvectoare et. 3
- remedieri : sapa in saloane de operatii, termoizolatii , panou sandwich
- montare pereti gipscarton si placari gipscarton dublu
- montaj tubulatura instalatii sanitare etaj 3
- procurare utilaje si echipamente cf. proces verbal de receptie partial
- deviere retele exterioare
- infrastructura scara de incendiu
- platforma betonata CTA

Certificare financiară

Ref.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
	A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA		
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	3.288.404,52 lei	3.913.201,38 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	3.764.754,70 lei	4.480.058,09 lei
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	476.350,18 lei	566.856,71 lei
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
	(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta		
	B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)		0 lei
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h	Avans cumulata recuperat in certificatul anterior		0 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

i	Avans cumulată recuperat în certificatul curent		0 lei
j=i-h	Recuperarea avansului în certificatul curent		0 lei
(B) Total avans contract în acest certificat			
C. SUME RETINUTE (nu este cazul)			
k	Valoarea cumulată a sumelor reținute în certificatul anterior		0 lei
l=k+m	Valoarea cumulată a reținerilor în acest certificat		0 lei
m=	Sumele reținute în certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
A*X%			
n	Eliberarea sumelor reținute		0 lei
		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
(C) Total rețineri în acest certificat			0 lei
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE			
o	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul anterior		0 lei
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q	Penalități (art. din contractul de lucrări) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuată		0 lei
r=o+s	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul curent		0 lei
s=q-p	Valoarea diverselor debite și credite în certificatul curent		
(D) Diverse debite și credite în acest certificat			0 lei
(T) Total general		3.764.754,70 lei	4.480.058,09 lei
(TA) Total general actualizat conform contract		3.764.754,70 lei	4.480.058,09 lei
Certific ca suma		476.350,18 lei	566.856,71 lei
este datorată Constructorului în conformitate cu termenii Contractului			

Administrator

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144R001 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC