

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. ad **28644/**\_\_\_\_.12.2018

De acord

Către președintele Consiliului Județean Harghita  
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**REFERAT**

**Privind decontarea situației nr. 5 pentru lucrarea  
„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

Denumire (destinație): decontarea situației nr. 5 pentru lucrarea : „**Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată lucrarea :  
**97/2014**

1. Cod indicator în buget (cap.subcap.titlul art.alin.paragraf): **84.02.03.01 71.01.01**
2. Număr și data contract: **3/7854/10.04.2018**
3. Executant / Beneficiar: **VIADUCT SRL**
4. Valoarea lucrărilor contractate (în lei): **6.362.217,46 LEI** cu TVA
5. Data finalizării: **24.01.2019**
6. Suma propusă pentru plată (în lei): **467.861,99 LEI**
7. Numărul și data facturii: **3964/27.11.2018** Numărul de înregistrare al facturii:  
**28644/27.11.2018**
8. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigintele de șantier, și pe baza Dispoziției de șantier nr. 1**
9. Nr. total file:
10. Semnături:

Verificat

Întocmit

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**  
privind "SITUATIE NR 5 CTR NR.3/2018 - MODERNIZARE DJ132A"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 3964/27.11.2018, Nr.Inreg. 28644/27.11.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Raport de activitate	RAPORT DIRIGINTE DE SANTIER
5	Centralizator	CERTIFICAT DE PLATA

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIE NR 5 CTR NR.3/2018 - MODERNIZARE DJ132A

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 3964/27.11.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 7854 / 10.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 6.012.143,01  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 467.861,99

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 467.861,99

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	36.432.225,29	467.861,99	35.964.363,30

Beneficiar:

- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO91TREZ3515069XXX005324
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_

Semnatura:

Viza, Semnatura

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_



Str. Beclean nr. 195/C  
535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania  
Tel.: ++40-(0)266-218.311  
Fax: ++40-(0)266-218.311

Înregistrat la sediul  
S.C. Viaduct S.R.L.  
nr.: **6472** / 27.11.2018

Înregistrat la sediul autorității contractante  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA  
DATE  
nr. 28645 nr.: ..... / .....  
data 27 luna 11 anul 2018

## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

**Consiliul Județean Harghita,**  
530140, P-ta Libertății nr. 5  
Miercurea Ciuc, Harghita, România  
Tel: +40266-207700, Fax: +40266-207703  
E-mail: info@judetulharghita.ro

Referitor la *Contractul de lucrări nr: 3 / 7854* din data de *10.04.2018*, "*Modernizare drum județean DJ132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135*", vă trimitem alăturat următoarele documente:

- Situația de lucrări pe luna **octombrie.**;
- Factura fiscală nr. **3964** din 27.11.2018;

Data completării: **27.11.2018**

Cu stimă,

Constructor,

**S.C. Viaduct S.R.L.**

**FACTURA**

Numar 3964

Data 27.11.2018 Scadent la 26.12.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRAZIS

nr.

28644

RON -

Furnizor

data 27 Client nr.

11

2018

**S.C. VIADUCT SRL****CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

CIF RO6682608 RC J19/1326/1994

CIF 4245763

Capital soc. 100 000 RON

MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.

ODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.

HARGHITA

HARGHITA

Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro

Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Banca BRD ODORHEIU SECUIESC

IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

RO12BRDE210SV04256622100

TREZORERIA MIERCUREA CIUC

RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MODERNIZARE DJ 132A MARTINIS-MERESTI CTR.3/7854/10.04.2018 CONF.SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA OCTOMBRIE 2018	LUC	1.00	393 161.34	393 161.34	74 700.65
	Date privind expeditia				393 161.34	74 700.65
	Numele delegatului:					
	C.I. seria:	eliberat de:				
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
				<b>Total</b>		<b>467 861.99</b>

DENUMIREA PROIECTULUI:	"Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135"
NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:	Contract nr.: 3 / 7854 / 10.04.2018.
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S. C. Viaduct S.R.L.
DIRIGINTE DE ȘANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 5 LUNA OCTOMBRIE 2018

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ							
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	OCTOMBRIE 2018	REST DE EXECUTAT
<b>4. Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135</b>							
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	5.052.221,02	1.771.347,00	1.423.536,40	347.810,60	3.280.874,02	
4.1.1	Sistem rutier	4.169.002,86	1.447.421,08	1.120.686,36	326.734,72	2.721.581,78	
4.1.2	Podete	69.679,96	46.682,16	28.333,84	18.348,32	22.997,80	
4.1.3	Șanțuri	42.506,40	35.992,42	35.992,42	-	6.513,98	
4.1.4	Semnalizare	268.526,42	-	-	-	268.526,42	
4.1.5	Drumuri adiacente și accese la proprietăți	143.514,37	45.733,81	43.006,26	2.727,55	97.780,56	
4.1.6	Pod	45.639,40	42.001,55	42.001,55	-	3.637,85	
4.1.6.1	Eliberare Teren	247.574,05	153.515,98	153.515,98	-	94.058,07	
4.1.6.2	Realizare Pod	65.777,56	-	-	-	65.777,56	
4.1.6.3	Rampe	-	-	-	-	-	
<b>4.A. Variații dispoziție de șantier 1: NCS</b>							
4.A.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	294.180,21	246.054,34	200.703,59	45.350,75	48.125,87	
4.A.1.1	Sistem rutier	221.817,41	200.703,59	200.703,59	-	21.113,82	
4.A.1.2	Podete	72.362,80	45.350,75	-	45.350,75	27.012,05	
<b>VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA</b>							
		5.346.401,23	2.017.401,34	1.624.239,99	393.161,34	3.328.999,89	
	TVA 19%	1.015.816,23	383.306,25	308.605,60	74.700,65	632.509,98	
	<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>	<b>6.362.217,46</b>	<b>2.400.707,59</b>	<b>1.932.845,59</b>	<b>467.861,99</b>	<b>3.961.509,87</b>	

EXECUTANT

DIRIGINȚE

BENEFICIAR

DENUMIREA PROIECTULUI:	"Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135"
NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:	Contract nr.: 3/7854/10.04.2018.
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S. C. Viaduct S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 5 LUNA OCTOMBRIE 2018

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE		DECONTAT ANTERIOR	MAI 2018	IUNIE 2018	IULIE 2018	AUGUST 2018	OCTOMBRIE 2018	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT	CUMULAT	VALOARE							
<b>4. Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135</b>										
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	1.771.347,00	5.052.221,02	1.423.535,40	438.390,58	372.070,37	332.443,92	280.631,53	347.810,60	3.280.874,02
4.1.1	Sistem rutier	1.447.421,08	4.469.062,86	1.120.686,36	430.295,49	330.068,82	122.696,78	237.625,27	326.734,72	2.721.581,78
4.1.2	Podete	46.682,16	69.679,96	28.333,84	-	-	28.333,84	-	18.348,32	22.997,80
4.1.3	Șanțuri	35.992,42	42.506,40	35.992,42	-	-	35.992,42	-	-	6.513,98
4.1.4	Semnalizare	45.733,81	268.526,42	43.006,26	-	-	-	43.006,26	-	268.526,42
4.1.5	Drumuri adiacente și accese la proprietăți	42.001,55	143.514,37	42.001,55	-	42.001,55	-	-	-	97.780,56
4.1.6	Pod	153.515,98	247.574,05	153.515,98	8.095,09	-	145.420,89	-	-	3.637,85
4.1.6.1	Eliberare Teren	-	45.639,40	-	-	-	-	-	-	94.058,07
4.1.6.2	Realizare Pod	-	247.574,05	-	8.095,09	-	-	-	-	65.777,56
4.1.6.3	Rampe	-	65.777,56	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.A. Variații dispoziție de șantier 1: NCS</b>										
4.A.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	246.054,34	294.180,21	200.703,59	-	-	-	200.703,59	45.350,75	48.125,87
4.A.1.1	Sistem rutier	200.703,59	221.817,41	200.703,59	-	-	-	200.703,59	-	21.113,82
4.A.1.2	Podete	45.350,75	72.362,80	-	-	-	-	-	45.350,75	27.012,05
<b>VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA</b>										
		2.017.401,34	5.346.401,23	1.624.239,99	438.390,58	372.070,37	332.443,92	481.335,12	393.161,34	3.328.999,89
TVA 19%		383.306,25	1.015.816,23	308.605,60	83.294,21	70.693,37	63.164,34	91.453,67	74.700,65	632.509,98
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>		<b>2.400.707,59</b>	<b>6.362.217,46</b>	<b>1.932.845,59</b>	<b>521.684,79</b>	<b>442.763,74</b>	<b>395.608,26</b>	<b>572.788,79</b>	<b>467.861,99</b>	<b>3.961.509,87</b>
<b>EXECUTANT</b>				<b>DIRIGINTE</b>				<b>BENEFICIAR</b>		