

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: 19/12795 CONSTRUIRE TROTUARE DITRAU PLATA 3 FINAL

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 741/23.10.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.123.522,98
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 208.588,84

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 208.588,84

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	15.909.663,63	208.588,84	15.701.074,79

Beneficiar:

- numele: ANDESIT-IMPEX SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

realității, reg

Numele

Data:

Semnatura

Bun de plata

24.11.2020

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Micreurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 04.03.2020 Nr.: 662
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 12795 / 07.06.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: 19/12795 CONSTRUIRE TROTUARE DITRAU

Beneficiar: ANDESIT-IMPEX SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat 3 = col.1-2	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat 8 = col.3-7	
							valuta		curs	suma lei		
							felul	suma				valutar
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	53.670.070,00	13.868.814,00	39.801.256,00	0,00	0,00	7	1.123.522,98	38.677.733,02	
							Total:				1.123.522,98	

- lei -

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Bardocz Aron

Data: 04.03.2020

Certificat în prezenta
realității, regularității și legalității

Numele: _____
Data: _____
Semnatura: _____

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Data: 04.03.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: 09.03.2020

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
4 martie 2020

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: ANDESIT-IMPEX SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.123.522,98

Total: 1.123.522,98

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

05.03.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite.

Data:

09.03.2020

Semnatura:




FACTURA

Serie IMP20 Numar 0741

Data 23.10.2020 Scadent la 22.11.2020

NR. INREG. CTA: 24380/23.10.2020



- RON -

①

Furnizor

S.C. ANDESIT IMPEX SRL

Client

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

MUN. MIERCUREA CIUC, PTA. LIBERTATII, NR.5

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	CONSTRUIRE TROTUARE PA LANGA DRUMURILE JUDETENE IN IN COMUNA DITRAU-CF CTR 19/12795DIN DATA 07.06.2019-LUNA OCTOMBRIE 2020	B	1.000	175 284.7400	175 284.74	33 304.10
Emit de					175 284.74	33 304.10
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: HR nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
Total					208 588.84	



DIRIGINTE DE ȘANTIER

FECSKE GYULA ATTILA

AUT. nr. 0001743 din 10.08.2010

nr. 00023729 din 16.09.2016

REFERAT DIRIGINTE DE ȘANTIER

Încheiat de către *Fecske Gyula*, în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările efectuate la obiectivul **CONSTRUIRE TROTUARE PE LANGA DRUM JUDETNE DIN COMUNA DITRAU**, *jud.Harghita*, în baza AC/autorizației de construire nr. 2 din 22.03.2019 având ca beneficiar *Com. Ditrau*, cu sediul în Ditrau. La obiectivul de investiții mai sus menționat am avut calitatea de diriginte de șantier pentru următoarele domenii: construcții drumuri.

Prin prezenta, atest faptul că lucrările de construire efectuate la adresa sus menționată respectă prevederile autorizației de construire existente din punct de vedere al calității în construcții și al respectării legislației în vigoare, cartea tehnică fiind completă.

Valoarea investiției este de 1.586.325,39 RON exclusiv TVA.

Lucrările au fost executate de *SC Andezit Impex SRL* din Vlahita

Alte observații privind modul în care a fost executată lucrarea: Lucrarea a fost executată conform proiect

FAȚĂ DE CELE ARATATE MAI SUS

PROPUN EFECTUAREA ȘI ADMITEREA RECEPTIEI

Data 11.11. 2020

Diriginte de șantier ing.



Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;
**CONSTRUIRE TROTUARE PE LANGA DRUMURILE JUDETENE
IN COMUNA DITRAU**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. Andesit Impex SRL


Subiect; Lucrarile decontate in luna octombrie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie
- valoarea de 175.284,74 LEI fara TVA cf. centralizator

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .
S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier



DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRUCTOR:
 INSPECTOR DE SANTIER:

Construire drum pe langa drumurile judetene in Comuna Ditrău
 60/ 2018
 Consiliul Judetean Harghita
 Andesit-impex SRL
 ing. Fecske Gyula

**CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	2		3	4			6	7
		Valoarea inițială contract	Variatii NR		Valoarea totală cu variatii	Valoare plata 01 Lei	Valoare plata 02 Lei		
0	- 1			3				6	7
Lucrări de constructii									
1	Trotuare si spatii pentru circulatie comuna pe langa DJ 153C	427.567,32	62.359,10	365.208,22	355.534,94	9.673,27	0,00	0,00	365.208,22
2	Trotuare si spatii pentru circulatie comuna pe langa DJ 127	874.925,87	101.688,14	773.237,73	303.281,52	469.956,21	0,00	0,00	773.237,73
3	Continuzari locale santuri	92.485,53	1.085,06	91.400,47	0,00	91.400,46	0,00	0,00	91.400,47
4	Rampa podet	194.179,13	32.359,16	161.819,97	0,00	161.819,97	0,00	0,00	161.819,97
5	Impermeabilzari locale santuri	15.858,60	128,62	15.729,98	12.528,41	3.201,58	0,00	0,00	15.729,99
6	Siguranta circulatiei	4.482,78	838,50	3.644,28	0,00	3.644,29	0,00	0,00	3.644,29
7	Organizare de santier	5.982,61	5.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variatii - NCS									
8	Trotuare si spatii pentru circulatie comuna pe langa DJ 127	-	-	81.162,60	0,00	0,00	81.162,57	0,00	81.162,57
9	Continuzari locale santuri	-	-	4.735,90	0,00	0,00	4.735,90	0,00	4.735,90
10	Rampa podet	-	-	11.858,59	0,00	0,00	11.858,59	0,00	11.858,59
11	Impermeabilzari locale santuri	-	-	77.527,68	0,00	0,00	77.527,68	0,00	77.527,68
12	TOTAL	1.615.481,83	204.441,19	1.586.325,41	671.344,87	739.695,78	1.375.284,74	0,00	1.586.325,39

TOTAL valoare (fără TVA)
 TVA
 Total valoare (inclusiv TVA)

1.615.481,83
 306.941,55
 1.922.423,38

204.441,19
 38.843,83
 243.285,02

1.586.325,41
 301.401,83
 1.887.727,24

671.344,87
 127.552,98
 798.900,40

1.375.284,74
 175.284,74
 33.304,10
 208.588,84

1.586.325,39
 301.401,82
 1.887.727,21

VE pe FICHT / APPROBAT
 de catre Comisia de Expertiza

GAZDINTEA COMUNITATII
 DIRIGINTII: 2.4.6.1.8.1.8.2
 AUT. NR. 00017493
 AUT. NR. 000223798

Executant

Diriginte de santier