

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CTR 43 POD PE DJ 137, KM 12+260, SIT.A 3-A DECONTAREA FORARII
PILOTILOR/BETONAREAAACESTORA LA CULEE SI LA ZID DE SPRIJIN DINSPRE
ODORHEIU SECUIESC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 9857/22.04.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.607.191,35
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 274.077,76

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 274.077,76

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

| Inregistrarea bugetara | | | | Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066) | Suma de plata | Disponibil după efectuarea plății |
|------------------------|----------------|-------|------------|---|---------------|--------------------------------------|
| Cap. Subcap. | Centr. Bugetar | Titlu | Art. Alin. | | | |
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 = col.1-2 |
| 84.02.03.01 | DRUMPOD | 71 | 71.01.01 | 30.393.494,50 | 274.077,76 | 30.119.416,74 |

Beneficiar:

- numele: PRODIAL SRL
- adresa: Loc. CISNADIE, JUD. SIBIU, ORS. CISNADIE, STR. SELIMBARULUI, NR.155, Jud.SB
- cod fiscal: 6442346
- numarul de cont: RO72TREZ5765069XXX009952
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Sibiu

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: Karacsony Csaba Semnatura: Szekely Magdolna Viza, Semnatura: _____

Data: 27.04.2020 Data: 28.04.2020 Data: _____

Bun de plata Petho Zsuzsanna

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



Str. Șelimbărilor nr.155, cod poștal 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846
E-mail: office@prodial.ro
J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346
Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299
CREDIT AGRICOLE BANK



SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015

Nr. /.....

Catre,

JUDETUL HARGHITA

Piata Libertatii, nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

In atenta domnilor : Presedinte al Consiliului Judetean – Borboly Csaba

Director General Adjunct –

Consilier –

Referinta: "Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,
Porumbeni Mari, judetul Harghita" (proiectare si executie)"

Atasat prezentei, va inaintam **Situatia de lucrari nr. 3** pentru perioada de executie aferenta
lunii **aprilie 2020**, aferent contractului mai sus mentionat, in trei exemplare.

Va multumim.

Cu stima,
S.C. PRODIAL S.R.L.



Str. Șelimbărilor nr.155, cod poștal 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846
E-mail: office@prodial.ro
J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346
Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299
CREDIT AGRICOLE BANK



SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015

Nr. /.....

Catre,

JUDETUL HARGHITA

Piata Libertatii, nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

In atenta domnilor : Presedinte al Consiliului Judetean – Borboly Csaba

Director General Adjunct –

Consilier –

Referinta: ”Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,
Porumbeni Mari, judetul Harghita” (proiectare si executie)”

Atasat prezentei, va inaintam **Situatia de lucrari nr. 3** pentru perioada de executie aferenta
lunii **aprilie 2020**, aferent contractului mai sus mentionat, in trei exemplare.

Va multumim.

Cu stima,
S.C. PRODIAL S.R.L.

Executant: SC.PRODIAL SRL.

Contract: nr. 43/11883/25.05.2018

Beneficiar: Consiliul Județean Harghita

Diriginte de Santier: S.C. ATUPROFESSING SRL.

Obiectiv : "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni"

Perioada: 01.04.2020 - 15.04.2020



**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR
PE OBIECTIV
LUNA APRILIE 2020**

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea inițială contract [Lei] | Valoare plata 01 [Lei] | Valoare plata 02 [Lei] | Valoare plata 03 [Lei] | Total Plata p01+p02+p...[Lei] |
|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni" | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 593,872.37 |
| 1 | Demolare pod existent | 330,131.61 | 330,131.61 | 0.00 | 0.00 | 330,131.61 |
| 2 | Infrastructura | 687,481.38 | 0.00 | 163,461.64 | 163,461.64 | 326,923.28 |
| 3 | Suprastructura | 1,139,910.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Racordari cu terasamentele | 1,041,814.76 | 0.00 | 100,279.12 | 66,855.81 | 167,134.93 |
| 5 | Amenajare albie | 9,520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Organizare de santier | 33,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total General fara TVA. | | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 824,189.82 |
| TVA 19 % | | 616,073.42 | 62,725.01 | 50,110.74 | 43,760.31 | 156,596.06 |
| Total General inclusiv TVA. | | 3,858,565.12 | 392,856.62 | 313,851.50 | 274,077.76 | 980,785.88 |

Diriginte de Santier:
S.C. ATUPROFESSING SRL.

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA

Executant : SC PRODIAL
SRL

| | | |
|--|---|---|
|  <p>PRODIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII CONSTRUCTII GENERALE LUCRARI SPECIALE</p> | <p>Str. Șelimbăruului nr.155, cod poștal 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846 E-mail: office@prodial.ro J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346 Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299 CREDIT AGRICOLE BANK</p> |  <p>SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015</p> |
|--|---|---|

255/22.04.2020

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

In atentia : Directia Generala Tehnica – consilier

Referinta : Contract de lucrari nr. 43/11883/25.05.2018, avand ca obiect Proiectare si executie lucrari – “Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, Km 12+260, sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni”.

Subiect: Factura fiscala nr. 9857/22.04.2020, aferenta Situatiei de lucrari nr. 3.

Prin prezenta, va inaintam Factura fiscala cu nr. 9857/22.04.2020, aferenta Situatiei de lucrari nr. 3 .

Data : 22.04.2020

SC ~~PRODIAL~~ SRL





RO- 555300 CISNĂDIE, str. SELIMBĂRULUI nr. 155

FACTURĂ FISCALĂ

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| SC PRODIAL SRL | Cumpărător : |
| O.R.C. : | CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA |
| C.U.I. : | O.R.C.: |
| Capital : | CUI : 4245763 |
| Județul : | Sediul : P-TA LIBERTATII NR.5 |
| Sediul : | Județul : HR |
| IBAN : | Localitatea : MIERCUREA CIUC |
| Banca : | IBAN : |
| IBAN | Banca : |
| Banca | |

Cota TVA : 19.00 % **Nu se aplica sistemul TVA LA INCASARE**

| Nr. Crt. | Denumirea Produselor sau Serviciilor | U.M. | Cantitatea | Pretul (fără TVA) | Valoarea (fără TVA) | Valoarea TVA |
|----------|---|------|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | C.VAL.CONF.CONTR.43/11883/25.05.2018 SI SITUATIE LUCRARI ANEXA | | 1.00 | 230,317.45 | 230,317.45 | 43,760.31 |

BUN DE PLATĂ
28.04.2020

Data scadentei : **CONFORM CONTRACT**

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-----------|
| Date Privind Expediția | | Total : | 230,317.45 | 43,760.31 |
| Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura, cf art.319 alin.29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal | Delegat : C.I. : Auto : Expedierea s a efectuat în Prezența noastră la data : | Total de Plată : | 274,077.76 | |
| | | Semnătura de Primire : | | |

De la:

ATUPROFESSING S.R.L.

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Referitor la: *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”*

În atenția: Direcția generală investiții

Alăturat depun următoarele documente:

1. Raport al dirigintelui de șantier
2. Raport de activitate proprie
3. Certificat interimar de plată aferent situației de lucrări nr. 3.

Cu stimă,

Miercurea Ciuc, 17.04.2020.

De la:

ATUPROFESSING S.R.L.

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Referitor la: *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”*

În atenția: Direcția generală investiții

Alăturat depun următoarele documente:

1. Raport al dirigintelui de șantier
2. Raport de activitate proprie
3. Certificat interimar de plată aferent situației de lucrări nr. 3.

Cu stimă,

Miercurea Ciuc, 17.04.2020.

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul trei aferentă investiției *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”*

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.


Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC PRODIAL SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii aprilie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor anterioare efectuate pe teren și a verificării situației existente pe teren le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- forare, armare și betonare 8 piloți sub culeea pe partea stângă a râului
- forare, armare și betonare 4 piloți sub zidul de sprijin pe partea stângă a râului

Data 17.04.2020

Diriginte de șantier



Raport de activitate proprie

Referitor la: ***“Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”***

Prin prezentul raport doresc să fac un sumar al activității mele, privind lucrarea ***“Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”***

Conform obligațiilor contractuale, am desfășurat următoarele activități privind proiectul la care am făcut mai sus referire:

În perioada de pregătire a investiției

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului.
3. Am studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în proiect a programelor de faze determinante și le-am depus împreună cu proiectanții de specialitate la ISC în vederea vizării.
7. Am preluat amplasamentul și reperele de nivelment și le-am predat executantului prin întocmirea Procesului Verbal de Predare Amplasament
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrării în vederea stabilirea bornelor de reper.
9. Am solicitat executantului lucrării „Planul calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru această lucrare pentru a putea fi verificate.

10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IJC/ICB.
11. Am solicitat executantului lucrării să afișeze la loc vizibil panoul de identificare a investiției conform prevederilor legale.

În perioada de executare a lucrărilor

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. Am interzis utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
5. Am verificat respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
6. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și am ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc;
7. Am transmis către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
8. Am informat operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, am propus oprirea lucrărilor;
9. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

Data: 17.04.2020.

