

Consiliul Județean Harghita

Direcția generală tehnică

Nr. 23187 / 06.10.2017

Proces verbal de ședință

Încheiat azi 04.10.2017 cu ocazia participării la Ședința de progres, privind clarificarea problemelor consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 22484/28.09.2017, și adresa nr. 203/22.09.2017 a executantului privind solicitarea de sistare a lucrărilor, respectiv adresa răspuns nr ad22013/29.09.2017 și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Péli Levente – Direcția generală tehnică, director general
2. Nagy Attila – primar, comuna Zetea
3. György Béla – SC Bellucci SRL, proiectant
4. Dănuț Spulber – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
5. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 22860/03.10.2017, transmisă la executant, primăria comunei Zetea, proiectant, diriginte de santier.

La ședință a participat și administratorul firmei de execuție SC Dasricom SRL.

Nu a participat la ședință dirigintele de șantier din motive de sănătate, dar a transmis punctul de vedere referitor la ultima situație de plată prin adresa nr. 74/03.10.2017.

În prima parte au fost reluate și discutate punct cu punct problemele consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 22484/28.09.2017, respectiv adresele menționate mai sus.

2. Având în vedere că executantul a părăsit/abandonat lucrarea de 10 zile, starea la unele părți ale lucrării s-a mai deteriorat în această perioadă. Executantul nu a remediat în termen multe deficiențe constatate/consemnate în procesele verbale precedente din care mai importante sunt următoarele:

-realizarea semnalizării rutiere

-acoperirea rigolelor cu dale

-reparația bordurilor, primele două prezentând pericol permanent de accidentare rutieră și pietonală.

3. Proiectantul în baza rezultatului măsurătorilor și calculelor pentru cantitățile la accese, respectiv modificările cantităților de lucrări va elabora și depune până la 09.10.2017 dispoziția de șantier cu planșele aferente pentru modificările intervenite, conținând cantitățile și pozițiile definitive pentru: rigole betonate carosabile, șanțuri, zid de sprijin, rigola PP.

4. Primăria va solicita prin adresă soluție tehnică de către proiectant privind rezolvarea situației la cele două accese în zona casei cu nr. 1083, privind continuitatea trotuarului.

5. Au fost discutate iar problemele enumerate de către executantul SC Dasricom SRL în adresa nr. 203/22.09.2017. Referitor la garantarea continuării și finalizării lucrărilor în


termenul contractual, respectiv la existența capacității financiare a executantului reprezentantul firmei, administratorul acesteia, a promis că până în data de 05.10.2017 va transmite către achizitor un răspuns clar/ferm și că va relua lucrările în data de 09.10.2017. Totodata a promis că în data de 05.10.2017 va prezenta achizitorului actul adițional pentru prelungirea valabilității Poliței de asigurare de garanție de bună execuție.

În cazul în care executantul nu va îndeplini cele asumate va fi necesară inițierea procedurii de reziliere a contractului de lucrări și solicitarea unei expertize tehnice privind cantitățile și calitatea lucrărilor executate, respectiv stabilirea modului de continuare și finalizare a investiției.


6. La data de 10.10.2017 ora 11⁰⁰ va fi organizată următoarea ședință de progres. Termenul pentru realizarea acestor probleme este data de 09.10.2017.

Prezentul proces verbal va fi comunicat prin e-mail către fiecare invitat/participant la ședință.

Péli Levente
director general adjunct



Bardocz Áron
consilier



Miercurea Ciuc, la 05.10.2017