

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „**Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 2 - Marcaje rutiere**”, zona CIUC.

Lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent** nr. 15410/15.07.2020 aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019, încheiat între SC. Dellines SRL și UAT județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita .

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 113A; 113B; 121G; 123; 123B; 123C; 123D ; 123F; 124 , 124A și 125 s-au executat lucrări marcaje rutiere – benzi longitudinale și transversale

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 08.09.2020 până la data de 08.09.2020, fiind formată din:

Președinte:

1; C.J.Harghita

Mi

2; C.J.Harghita

3; C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.

2.

3.

3. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de marcaje rutiere – benzi longitudinale și transversale, NECONFORME caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate:

4.2.

Denumire lucrare	Cantități
Marcaje longitudinale	79,82 km
Marcaje de delimitare	0,7 km

4.3. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul.**

4.4. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor,

cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul.**

4.5. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul.**

4.6. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **92.598,00** lei (fără TVA)
110.191,62 lei (cu TVA)

4.7. Perioada de garanție: **6 luni**

4.8. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**

5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

SUSPENDAREA recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de marcaje rutiere (marcajele nu sunt in linie dreapta, intensitatea vopselei neuniforma, vizibilitatea pe timp de noapte este necorespunzatoare si neuniforma) , NECONFORME caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Refacerea si/sau corectarea marcajelor unde este cazul.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **2** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi, în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni: *Termen de remediere 15 zile.*

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

11. Comisia de recepție:

Președinte:

1. .

Meml

2.

3.

Alți participanți:

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

