

98

Furnizor: TERMHIDRO S.R.L.  
Reg. Com: J09/670/2007  
C.I.F.: R022182663

Sediul: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, bl. F, sc. 1, ap. 3

Judetul: BRAILA

Contul: R026TREZ1515069XXX006090

Banca: TREZORERIA BRAILA

Adresa punctului de lucru:

Capital social: 45600.00 RON

Cont. fiscal: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, bl. F, sc. 1, ap. 3

Cota TVA: 19%

TERMHIDRO SRL  
INTRARE  
ESIRE Nr. 1090  
Ziua 09 luna 11 anul 2020

# FACTURA

Seria TERMBR Nr. facturii: 2596

Data emiterii: 05.11.2020

Nr. aviz de insotire marfa:

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Reg Com.: C.I.F.: 4245763

Adresa: MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC

Judetul: HARGHITA

Contul: R015 TREZ 24A6 6060 1710 101X

Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC

tel. 0239606006, fax 0239606005, email termhidro08@yahoo.com

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-		
0	1	2	3	4	5	6		
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDERA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR.20698 DIN 12.09.2019 CONFORM SITUATIEI DE PLATA ANEXATA		1.0000	306515.6000	306 515.60	58 237.96		
Fact.intocmita de:				Data scadenta: . .				
<p>se privind expeditia</p> <p>pele delegatului:</p> <p>stinul/cartea de identitate: seria nr.</p> <p>locul de transport:</p> <p>edierea s-a efectuat la data de 05.11.2020</p>				semnatura de primire		Total	306 515.60	58 237.96
				(exemplar nr. 1)		Total de plata (col 5 + col 6)	364 753.56	

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

25857

ziua

09

luna

11

anul

2020

**OBIECTIV:** Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc

**BENEFICIAR:** U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

**PROIECTANT:** S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 4 executate in luna septembrie, anul 2020

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna septembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
1.2.	Amenajarea terenului										
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor										
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului										
3.5.	Proiectare	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
3.5.1	Tema de proiectare										
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	
4.	Investitia de baza	11.553.786,21		2.738.671,26		75.936,91		2.814.608,17		8.739.178,04	
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21		438.003,26		47.616,91		485.620,17		6.682.166,04	
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12		14.295,45		38.793,35		53.088,80		1.909.138,32	
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58		0,00		0,00		0,00		10.515,58	
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77		0,00		0,00		0,00		100.894,77	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna septembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84		0,00		0,00		0,00		1.197.514,84	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78		0,00		0,00		0,00		7.258,78	
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05		0,00		0,00		0,00		229.399,05	
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10		14.295,45		38.793,35		53.088,80		363.555,30	
4.1.2	<b>Instalatii</b>	<b>4.300.535,43</b>		<b>336.758,37</b>		<b>8.823,56</b>		<b>345.581,93</b>		<b>3.954.953,50</b>	
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52		17.171,63		8.823,56		25.995,19		292.490,33	
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25		10.680,43		0,00		10.680,43		53.942,82	
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46		1.558,42		0,00		1.558,42		8.880,04	
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89		0,00		0,00		0,00		29.943,89	
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29		0,00		0,00		0,00		22.704,29	
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86		4.238,71		0,00		4.238,71		93.021,15	
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57		3.812,79		0,00		3.812,79		14.074,78	
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraznet	24.798,93		2.601,51		0,00		2.601,51		22.197,42	
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22		8.455,47		0,00		8.455,47		11.723,75	
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale	614.837,92		0,00		0,00		0,00		614.837,92	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare	1.365.937,25		211.112,48		0,00		211.112,48		1.154.824,77	
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii HVAC	1.446.768,29		50.599,29		0,00		50.599,29		1.396.169,00	
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilaje/echipamente_	176.286,36		26.527,64		0,00		26.527,64		149.758,72	
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare	90.384,62		0,00		0,00		0,00		90.384,62	
4.1.3	<b>Structura de rezistenta</b>	<b>246.009,39</b>		<b>21.281,06</b>		-		<b>21.281,06</b>		<b>224.728,33</b>	
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta	246.009,39		21.281,06		0,00		21.281,06		224.728,33	
4.1.4	<b>Remedieri</b>	<b>659.014,27</b>		<b>65.668,38</b>		-		<b>65.668,38</b>		<b>593.345,89</b>	
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri	659.014,27		65.668,38		0,00		65.668,38		593.345,89	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna septembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale										
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4.386.000,00		2.300.668,00		28.320,00		2.328.988,00		2.057.012,00	
4.3.1	Instalatii	4.386.000,00		2.300.668,00		28.320,00		2.328.988,00		2.057.012,00	
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport										
4.5.	Dotari										
4.6.	Active necorporale										
	<b>TOTAL VALOARE CONTRACT(EXCLUSIV TVA)</b>	<b>11.573.786,21</b>		<b>2.738.671,26</b>		<b>75.936,91</b>		<b>2.814.608,17</b>		<b>8.759.178,04</b>	
<b>VARIATII - NCS</b>											
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS (act aditional nr.5)	78.360,92		0,00		55.470,69		55.470,69		22.890,23	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS echipamente (act aditional nr.5)	239,28		0,00		0,00		0,00		239,28	
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	203.849,78		0,00		0,00		0,00		203.849,78	
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje HVAC (act aditional nr.6)	218.885,00		0,00		175.108,00		175.108,00		43.777,00	
4.3.1	Instalatii-NCS utilaje electrice (act aditional nr.5)	4.838,00		0,00		0,00		0,00		4.838,00	
	<b>TOTAL NCS</b>	<b>506.172,98</b>		<b>-</b>		<b>230.578,69</b>		<b>230.578,69</b>		<b>275.594,29</b>	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna septembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
<b>VARIAȚII - NR</b>											
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-nota de renunțare (act aditional nr.5)		-10.696,46		0,00		0,00		0,00		-10.696,46
4.3.1	Instalatii-NR utilaje HVAC (act aditional nr.6)		-461200,00		0,00		0,00		0,00		-461.200,00
	TOTAL NR		-471896,46		0,00		0,00		0,00		-471896,46
	TOTAL VARIAȚII ACT ADITIONAL NR.5+6 -NCS+NR (EXCLUSIV TVA)		34.276,52		-		230.578,69		230.578,69		-196302,17
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6 (EXCLUSIV TVA)		11.608.062,73		2.738.671,26		306.515,60		3.045.186,86		8.562.875,87
TVA	19 %		2.205.531,92		520.347,54		58.237,96		578.585,50		1.626.946,42
	TOTAL VALOARE ( INCLUSIV TVA)		13.813.594,65		3.259.018,80		364.753,56		3.623.772,36		10.189.822,29

Executant,

S.C.TERMHIDRO S.R.L. BRAILA

Beneficiar,

Diriginta de santier,