

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2080971/12.11.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16928 / 23.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 572.245,22  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 501.341,03

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 501.341,03

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	1.031.785,04	501.341,03	530.444,01

Beneficiar:

- numele: TECTUM COMPANY SA
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu



Semnatura:  
realității,

Numele .....

Data .....

Semnătura .....

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

ROMANIA  
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 05.11.2020 Nr.: 3183  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: /

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 80660)	Credite bugetare angajate (ct. 80666)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
							valuta	curs valutar	suma lei	
4	5	6	7	8=col.1-2	9=col.3-7	10=col.3-7	11	12	13	
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	1.090.000,00	489.390,17	600.609,83	0,00	572.245,22	572.245,22	28.364,61
							<b>Total:</b>	<b>572.245,22</b>		

**Compartimentul de specialitate**  
Semnatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

**Serviciul contabilitate (\*)**  
Semnatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

**Control financiar preventiv propriu**  
Viza, Semnatura: \_\_\_\_\_  
Data: 05.11.2020

**Ordonator de credite.**  
Data: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

Bun de plata Croza Noemi

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3  
5 noiembrie 2020

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 05.11.2020 Nr.: 2808

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	572.245,22
<b>Total:</b>				<b>572.245,22</b>

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura: CSABA  
BORBOLY

Digitally signed by  
CSABA BORBOLY  
Date: 2020.11.12  
11:01:40+02:00

ROMANIA  
Jud. Harghita, Loc. Mercurca Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 04.03.2020 Nr.: 645  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 16928/23.07.2019

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titu	Art. Alin.				valuta	curs	suma lei	8 = col. 3-7		
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	6	7	475.000,00	25.000,00
											Total:	475.000,00

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Csarka Lajos

Data: 04.03.2020

Serviciul contabilitate

Semnatura:

Data: 04.03.2020

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data: 04.03.2020

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura:

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	475.000,00
<b>Total:</b>				<b>475.000,00</b>

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

Nr.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Ordonator de credite.

Data: 09.03.2020

Semnatura: \_\_\_\_\_



Nr. 26615 / 12.11.2020

**Furnizor:**  
**SC TECTUM COMPANY SA**  
 Nr.ord.reg.com./an: J19/901/1994  
 C.U.I.:  
 Sediul:  
 Judetul:  
 Cod IBAN:  
 Banca:  
 Cod IBAN:  
 Banca:  
 Capital socia:  
 Cota T.V.A. 19.00 %


# FACTURA FISCALA

**Cumparator:**  
**U.A.T. JUDETUL HARGHITA**  
 Nr.ord.reg.com./an:  
 C.U.I.: 4245763  
 Sediul: MIERCUREA CIUC, P-ta Libertatii 5  
 Judetul: HR  
 Cod IBAN: RO25TREZ24A665050710101X  
 Banca: TREZORERIE

A

Nr. factura: 2080971  
 Data factura: 12.11.2020  
 Nr.aviz de insotire a marfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.
1	Lucrari de "Construire locuinte					
2	de serviciu pentru medici"					
3	( proiectare si executie)		1.000	421,294.9800	421,294.98	80,046.05
4	centralizator luna octombrie conf. contract nr.16928 din 23.07.2019					



<b>Semnatura si stampila furnizorului</b> 	<b>Date privind expeditia:</b> <b>Numele delegatului:</b> <b>B/Ci Seria nr. emis de</b> <b>Mijloc de transport:</b> <b>Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de</b> 12.11.2020 ora 12:37	<b>Total:</b> 421,294.98 80,046.05
	<b>Total de plata:</b> 501,341.03	

Executant: TECTUM COMPANY SA  
 Obiectiv: Construire locuinte de serviciu pentru medici si utilitati edilitare

**CENTRALIZATOR SITUATII DE LUCRARI  
 SITUATIE DE LUCRARI NR 1- OCT 2020**

Nr. crt.	Denumire faza de executie	Valoare contract	NCS	NR	Val. contract+ +NCS-NR	Executat anterior	Executat luna in curs		Executat cumulat	Rest de executat	
							cf. oferta	NCS			
0	1	2	3	4	5=2+3-4	6	7	8	9=7+8	10=6+9	11=5-10
<b>Cap. 1. Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului</b>											
	Obiect 1 Amenajari pt protectia mediului										
	Lucrari de constructii si instalatii										
1	Amenajari pt protectia mediului	8.878,00	4.435,79		13.313,79			2.713,55	2.713,55	2.713,55	10.600,24
	<b>Total cap. 1</b>	<b>8.878,00</b>	<b>4.435,79</b>		<b>13.313,79</b>			<b>2.713,55</b>	<b>2.713,55</b>	<b>2.713,55</b>	<b>10.600,24</b>
<b>Cap. 2. Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie</b>											
	Obiect 1 Racord instalatii										
	Lucrari de constructii si instalatii										
2	Racord alimentare apa	11.050,00	8.901,51		19.951,51		3.843,11	8.901,51	12.744,62	12.744,62	7.206,89
3	Racord canalizare	2.227,00	3.037,01		5.264,01		2.227,00	3.037,01	5.264,01	5.264,01	
4	Racord instalatii electrice	12.600,00		12.600,00							
5	Racord gaze naturale	5.040,00		5.040,00							
	<b>Total cap. 2</b>	<b>30.917,00</b>	<b>11.938,52</b>	<b>17.640,00</b>	<b>25.215,52</b>		<b>6.070,11</b>	<b>11.938,52</b>	<b>18.008,63</b>	<b>18.008,63</b>	<b>7.206,89</b>
<b>Cap. 4. Cheltuieli pt investitia de baza</b>											
	Obiect 1 Structura de rezistenta										
	Lucrari de constructii si instalatii										
6	Infra-suprastructura	357.037,30			357.037,30		304.883,10		304.883,10	304.883,10	52.154,20
	<b>Total ob. 1 Structura de rezistenta</b>	<b>357.037,30</b>			<b>357.037,30</b>		<b>304.883,10</b>		<b>304.883,10</b>	<b>304.883,10</b>	<b>52.154,20</b>
	Obiect 2 Arhitectura										
	Lucrari de constructii si instalatii										
7	Inchideri si compartimentari	54.424,06			54.424,06		44.316,18		44.316,18	44.316,18	10.107,88
8	Termoizolatii	35.485,16			35.485,16		17.954,55		17.954,55	17.954,55	17.530,61
9	Tamplarii	40.045,15			40.045,15						40.045,15
10	Finisaje interioare	77.918,84			77.918,84		12.430,47		12.430,47	12.430,47	65.488,37
11	Sarpanta acoperis	63.277,49			63.277,49						63.277,49
12	Finisaje exterioare	52.827,64			52.827,64						52.827,64
	<b>Total ob. 2 Arhitectura</b>	<b>323.978,34</b>			<b>323.978,34</b>		<b>74.701,20</b>		<b>74.701,20</b>	<b>74.701,20</b>	<b>249.277,14</b>

Nr. crt.	Denumire faza de executie	Valoare contract	NCS	NR	Val. contract+ +NCS-NR	Executat anterior	Executat luna in curs		Executat cumulat	Rest de executat	
							cf. oferta	NCS			
0	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9=7+8	10=6+9	11=5-10
I	Obiect 3 Instalatii electrice										
	Lucrari de constructii si instalatii										
13	Instalatii electrice interioare	32.725,58			32.725,58		19.351,85		19.351,85	19.351,85	13.373,73
14	Instalatii voce-date	2.914,53			2.914,53		1.636,65		1.636,65	1.636,65	1.277,88
II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice										
15	Montaj utilaje-Instalatii paratraznet	8.296,18			8.296,18						8.296,18
III	Procurare utilaje si echipamente										
16	Utilaje si echipamente cu montaj	5.750,00									
	<b>Total ob. 3 Instalatii electrice</b>	<b>49.686,29</b>			<b>49.686,29</b>		<b>20.988,50</b>		<b>20.988,50</b>	<b>20.988,50</b>	<b>28.697,79</b>
	Obiect 4 Canalizare, apa pot, inst sanitare, termice, gaz										
I	Lucrari de constructii si instalatii										
17	Instalatii sanitare	38.604,00			38.604,00						38.604,00
18	Instalatii termice	25.410,93			25.410,93						25.410,93
19	Instalatii gaz	6.258,08			6.258,08						6.258,08
II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice										
20	Montaj utilaje-Instalatii termice	1.235,07			1.235,07						1.235,07
III	Procurare utilaje si echipamente										
	Utilaje si echipamente cu montaj	8.240,00			8.240,00						8.240,00
	<b>Total ob. 4 Inst. san/termice/gaz</b>	<b>79.748,07</b>			<b>79.748,07</b>						<b>79.748,07</b>
	<b>Total cap. 4</b>	<b>810.450,00</b>			<b>810.450,00</b>		<b>400.572,80</b>		<b>400.572,80</b>	<b>400.572,80</b>	<b>409.877,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>850.245,00</b>	<b>16.374,31</b>	<b>17.640,00</b>	<b>848.979,31</b>		<b>406.642,91</b>	<b>14.652,07</b>	<b>421.294,98</b>	<b>421.294,98</b>	<b>427.684,33</b>
	<b>TVA 19 %</b>	<b>161.546,55</b>	<b>3.111,12</b>	<b>3.351,60</b>	<b>161.306,07</b>		<b>77.262,15</b>	<b>2.783,89</b>	<b>80.046,05</b>	<b>80.046,05</b>	<b>81.260,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.011.791,55</b>	<b>19.485,43</b>	<b>20.991,60</b>	<b>1.010.285,38</b>		<b>483.905,06</b>	<b>17.435,96</b>	<b>501.341,03</b>	<b>501.341,03</b>	<b>508.944,35</b>

ROMANIA, M.D.R. T. 1.5.0.  
1. NCS  
1. NCS  
1. NCS

*Beneficiar / aprobat  
pe baza cantitatilor confirmate  
de dirigintele de santier*

EXECUTANT  
TECTUM COMPANY SA