

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1188

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020

Nr. invoz. 18310 / 19.08.2020



- RON -

Furnizor

Client

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970 RC J19/778/1994  
 Capital soc. 200 RON  
 ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA  
 Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro  
 Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA  
 ODORHEIU-SECUIESC  
 IBAN RO90RZBR0000060004834902  
 Banca TREZORERIA M.CIUC  
 IBAN RO61TREZ3515069XXX005476  
 Banca UNICREDIT BANK  
 IBAN RO18BACX0000004576851000

CIF 4245763  
 P-ta LIBERTATII Nr.5  
 MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA  
  
 Banca Trezoreria Statului  
 IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 133 INTRE LIMITA CU JUDETUL MURES SI INTERSECTIA CU DC 15, KM 15+000-16+396." - CONF. CTR. NR. 32/ 16837/ 23.07.2019		1.000	150 972.87	150 972.87	28 684.85
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				150 972.87	28 684.85
<b>Total</b>					<b>179 657.72</b>	



## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT 32/2019+ACT AD NR.1 REABILITARE DJ133, KM 15+000-16+396

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1188/31.07.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16837 / 23.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 3.111.464,02

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 179.657,72

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 179.657,72

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	38.624.787,04	179.657,72	38.445.129,32

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL  
- adresa:  
- cod fiscal:  
- numarul de cont:  
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Cert  
Data: \_\_\_\_\_  
Numele .....  
Data de plata  
Semnatura .....

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**  
privind "CONTRACT 32/2019+ACT AD NR.1 REABILITARE DJ133, KM 15+000-16+396"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 1188/31.07.2020, Nr.Inreg. 18310/19.08.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Alte documente justificative	referatul dirigintei de santier
5	Situatja de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	nr.3

Obiectul: Reabilitarea DJ 133, între limita cu judetul Mures si intersectia cu DC 15 km 15+000-16+396

Constructor: Multipland Srl

Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita

Diriginte: Atuprofessing Srl

CERTIFICAT DE PLATĂ NR. 3 LUNA IULIE 2020

NR.	CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	IULIE 2020	REST DE EXECUTAT
	DENUMIRE OBIECT	VALOARE					
1	Reabilitare DJ 134A	2 444 641,10	2 214 201,18	2 063 228,31	150 972,87	-	
1.1	Terasamente+system rutier	1 123 189,61	1 037 592,74	1 034 344,23	3 248,51	-	
1.1.1	NCS Terasamente+system rutier	170 034,56	170 034,56	170 034,56	-	-	
1.2	Santuri	314 219,69	283 476,22	283 476,22	-	-	
1.2.1	NCS Santuri		52 608,92		52 608,92	-	
1.3	Podete transversale	151 269,15	90 297,47	90 297,47	-	-	
1.4	Drumuri laterale	258 229,18	179 125,82	149 507,49	29 618,33	-	
1.4.1	NCS Drumuri laterale		682,89		682,89	-	
1.5	Siguranta circulatiei+semmnalizare	39 973,98	27 847,04	8 957,70	18 889,34	-	
1.5.1	NCS Siguranta circulatiei+semmnalizare		3 721,98		3 721,98	-	
1.6	Infrastructura	100 423,99	100 423,99	100 423,99	-	-	
1.7	Suprastructura	45 494,87	45 494,87	45 494,87	-	-	
1.8	Cale pe pod	27 238,58	23 614,10	19 661,99	3 952,11	-	
1.9	Rampe de acces	238 655,98	126 349,03	88 098,24	38 250,79	-	
1.10	Amenajare albie	91 730,49	19 138,44	19 138,44	-	-	
1.11	Varianta provizorie	54 215,57	53 793,13	53 793,13	-	-	
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA		2 444 641,10	2 214 201,18	2 063 228,31	150 972,87	0,00	
TVA 19%		464 481,81	420 698,22	392 013,38	28 684,85	0,00	
TOTAL GENERAL CU TVA		2 909 122,91	2 634 899,40	2 455 241,69	179 657,72	-	

Executant

Beneficiar

Beneficiar

ROMANIA M.D. NR. 303/2014  
SOSK SIALARU  
INTELE DE ANTER  
COMENII

Diriginte de santier

## Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări cu numărul trei aferentă investiției „**REABILITARE DJ 133, ÎNTRE LIMITA CU JUDEȚUL MUREȘ ȘI INTERSECȚIA CU DC 15, KM 15+000 – 16+396**”

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă, procese verbale de verificare a lucrărilor ce au devenit ascunse și la verificarea lucrărilor ajunse în fază determinantă. Am participat, conform obligațiilor contractuale la prelevarea de carote din stratul de asfalt așternut în vederea stabilirii grosimilor și a celorlalte caracteristici în conformitate cu normativele în vigoare și conform caietului de sarcini.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii iulie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Realizarea podeț transversal la drum lateral, inclusiv lucrările de artă aferente acestuia;
- Lucrări de transport, așternere și compactare balast la fundația drumurilor laterale.
- Așternerea covorului asfaltic format din BAD 22,4 și BA16 în grosime totală de 10 cm;
- Lucrări de realizare dren sub șanțul de beton;
- Lucrări de marcaje rutiere și montare indicatoare aferente siguranței circulației.

Data 20.08.2020

Diriginte de șantier

