

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: DECONT4, MODERNIZARE SISTEM RUTIER DJ135, KM 45+400-57+500,
CONTR.127/386/10.01.2020

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1339/21.12.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 386 / 10.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 577.045,89

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 577.045,89

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 577.045,89

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	16.166.956,30	577.045,89	15.589.910,41

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Cert

realitati, re

Data:

Data

Bun de plat

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	577.045,89

Total: 577.045,89

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite.

Data: 23.12.2020

Semnatura:

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 21.12.2020 Nr.: 3768
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 31168 / 21.12.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: DECONT4, MODERNIZARE SISTEM RUTIER DJ135, KM 45+400-57+500, CONTR.127/386/10.01.2020

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat	
							valuta		curs	suma lei		8 = col. 3-7
							felul	suma				
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	69.887.160,00	58.275.222,07	11.611.937,93	4	5	6	7	11.034.892,04	
				0	2	3 = col.1-2						
				1							0,00	
											577.045,89	

Total: 577.045,89

Compartimentul de specialitate
Semnatura
Nume
Data
Data: Semnatura
Bun de plata

Serviciul contabilitate *)
Semnatura
Data:



Control financiar preventiv propriu
Viza, Semnatura

Data:

Ordonator

Data:

Semnatura

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
21 decembrie 2020

FACTURA

Serie MUL Numar 1339

Data 21.12.2020 Scadent la 21.01.2021

Nr. inviz. 31168/21.12.2020



- RON -

Furnizor

Client

MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDETULUI MURES - ATID, KM 45+400-57+500". - CONF. CTR. NR. 127/ 386/ 10.01.2020		1.000	484 912.51	484 912.51	92 133.38

Emis de

Date privind expeditia


Numele delegatului:

484 912.51

92 133.38

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total**577 045.89**

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Raport de specialitate nr.4

08.12.2020

privind

**Servicii de supraveghere și supervizare pentru
„ Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-
57+500“**

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

Executant:

S.C. MULTIPLAND S.R.L.:

contract de executie nr.127/386/10.01.2020

Supervizor/Diriginte de Santier:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

Autorizatie de construire Nr. 15.din 26.04.2020

Ordin de incepere : Nr. 8864 din data de 23.04.2020

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"

- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executarii lucrarilor s-au verificat urmatoarele:

1. existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta (Legea 50/1991 si actualizata in 1997).

Investitorul are obligatia sa obtina acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).

2. corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului..

3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor.

4. existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.

5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995.

6. existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.

7. S-au incheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul executiei s-a urmarit:

1. realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare.

2. respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.

3. verificarile prevazute in normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor.

- Procese verbale de receptie calitativa a materialelor;

- Certificatele de calitate ale materialelor;

- Declaratiile de conformitate a calitatii materialelor;

- Situatiile de lucrari executate

- Dispozitii ale proiectantului

4. verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor - verbale de lucrari ascunse.

5. respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).

6. executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- executare zid de sprijin total 67 ml
- pod Km 56+161 peste pr. Nisipos
 - pod provizoriu
 - demolare podet existent
 - executare piloti forati l=14 m 2x8 buc
 - cofrare si armare radier
 - cofrare si armare elevatie
 - cofrare si armare zid intors
- executare rigola carosabila total 1400 ml

Certificare financiară

Re f.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA			
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	1,015,733.67 lei	1,208,723.06 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	1,500,646.18 lei	1,785,768.95 lei
c= b- a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	484,912.51 lei	577,045.89 lei
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f= de -d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
a+ d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+ e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
c+ f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta			
B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)			
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior		0 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

i	Avans cumulată recuperat în certificatul curent		0 lei
j=i			
-h	Recuperarea avansului în certificatul curent		0 lei
(B) Total avans contract în acest certificat			
C. SUME RETINUTE (nu este cazul)			
k	Valoarea cumulată a sumelor reținute în certificatul anterior		0 lei
l=k			
+	Valoarea cumulată a reținerilor în acest certificat		0 lei
m			
m			
=			
A*	Sumele reținute în certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
X			
%			
n	Eliberarea sumelor reținute		0 lei
		Valoare fara TVA	Valoare cu
TVA			
(C) Total rețineri în acest certificat			0 lei
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE			
o	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul anterior		0 lei
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q	Penalități (art..din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuată		0 lei
r=			
o+			
s	Valoare cumulată a diverse debite și credite în certificatul curent		0 lei
s=			
q-			
p	Valoarea diverselor debite și credite în certificatul curent		
(D) Diverse debite și credite în acest certificat			0 lei
(T) Total general		1,500,646.18 lei	1,785,768.95 lei
(TA) Total general actualizat conform contract		1,500,646.18 lei	1,785,768.95 lei
Certific ca suma		577,045.89 lei inclus T.V.A este datorată Constructorului în conformitate cu termenii Contractului	

Supervizor

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCȚOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 4

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
1	Amenajarea terenului			
1.1	Demolare pod lemn existent Pr. Solocma (Siclod)	57,222.32	57,222.32	-
1.2	Demolare podet existent Pr. Piatra	-	-	-
1.3	Amenajarea terenului	-	-	-
1.4	Demolare podet existent Pr. Nisipos	57,222.32	57,222.32	-
1.5	Demolare podet existent Pr. Firtus	-	-	-
1.9	Dezafectari, Defrisari, Evacuari	-	-	-
2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la stadiu de amenajare			
2.1	Amenajari PM	-	-	-
3	Drum Tronson 1 km 45+400 - 49+380			
3.1	Terasamente si suprastructura	-	-	-
3.2	Scurgerea apelor	-	-	-
3.3	Zid de sprijin rambleu	-	-	-
3.4	Siguranta circulatiei	-	-	-
4	Drum Tronson 2 km 49+380 - 54+000			
4.1	Terasamente si suprastructura	284,896.80	284,896.80	-
4.2	Scurgerea apelor	-	-	-
4.3	Zid de sprijin greutate	284,896.80	284,896.80	-
4.4	Fundatie adancita de parapete	-	-	-
4.5	Siguranta circulatiei	-	-	-
5	Drum Tronson 3 km 54+000 - 57+382			
5.1	Terasamente si suprastructura	618,590.64	227,552.97	391,037.67
5.2	Scurgerea apelor	-	-	-
5.3	Siguranta circulatiei	618,590.64	227,552.97	391,037.67
6	Pod KM 49+128 peste Siclod			
6.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
6.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
6.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
6.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
6.5	Lucrari in albie	-	-	-
7	Pod KM 52+276 peste Pr.Piatra			
7.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
7.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
7.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
7.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
7.5	Lucrari in albie	-	-	-
8	Pod KM 54+708 peste Pr.Cusmed			
8.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
8.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
8.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
8.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
8.5	Lucrari in albie	-	-	-
9	Pod KM 56+161 peste Pr. Nisipos			
9.1	Lucrari la infrastructura	514,776.82	420,901.98	93,874.84
9.2	Lucrari suprastuctura	508,950.31	420,901.98	88,048.33
9.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
9.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
9.5	Lucrari in albie	5,826.51	-	5,826.51
10	Pod KM 57+327 peste Pr.Firtus			
10.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
10.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-

10.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-		
10.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-		
10.5	Lucrari in albie	-		
10.6	Prag de fund din gabioane	-		
11	Organizare santier	25,159.60	25,159.60	-
11.1	Organizare de santier	5,512.00	5,512.00	-
11.2	Podet Provizoriu km 49+128	-	-	-
11.3	Podet Provizoriu km 52+276	-	-	-
11.4	Podet Provizoriu km 56+161	19,647.60	19,647.60	-
TOTAL GENERAL CU TVA		1500646.18	1015733.67	484912.51
TVA 19%		285122.77	192989.40	92133.38
TOTAL GENERAL CU TVA		1785768.95	1208723.06	577045.89

DIRIGINTE

BENEFICIAR

