

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REAMENAJARE SI EXTINDERE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2890/28.12.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 20698 / 12.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 500,000.00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0.00
Suma de plata: 289,429.02

Suma de plata (valuta): - felul valutei
ROMANIA - suma in valuta 0.00
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc - cursul valutar
JUDETUL HARGHITA - suma in lei 289,429.02
4245763

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea	Suma de plata	Disponibil dupa
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	efectuării plății (ct. 8066)		efectuarea plății
0				1	2	3 = col.1-2
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	500,000.00	289,429.02	210,570.98

Beneficiar:

- numele: TERMHIDRO SRL
- adresa: Loc. BRAILA, JUD. BRAILA, MUN. BRAILA, CAL. GALATI, NR.78, BL.F, SC.1, ET.P,
- cod fiscal: 22182663
- numarul de cont: RO26 TREZ 1515 069X XX00 6090
- trezoreria (banca): TREZORERIA BRAILA

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Miza, Semnatur

Data:

Data:

Data:

Bun de plat

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDEȚUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 02.03.2021

Nr.: 465

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REAMENAJARE SI EXTINDERE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
							valuta	curs	suma lei		
				1	2	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col.3-7
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	8,814,000.00	0.00	8,814,000.00	4	0.00	0.00	500,000.00	8,314,000.00
Total:											500,000.00

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Serviciul contabilitate *)

Semnatura

Data:

Control financiar

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Digitally signed by CSABA
BORBOLY
Date: 2021.03.10 15:46:07
+0200

CSABA

BORBOLY

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDEȚUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 02.03.2021

Nr.: 465

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REAMENAJARE SI EXTINDERE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta	curs valutar	suma lei		
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	1	2	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
						8,814,000.00		0.00		500,000.00	8,314,000.00

Total: 500,000.00

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Data: _____

Bun de plata

Serviciul contabilizata *)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de Credite:

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Tidu	Art. Alin.	
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	500,000.00
Total:				500,000.00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 02.03.2021 Nr.: 390

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TERMHIDRO SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	500,000.00
Total:				500,000.00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

CSABA

Semnatura: BORBOLY

Digitally signed by
CSABA BORBOLY
Date: 2021.03.10
15:41:04 +02'00'

FACTURA

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Reg Com.: C.I.F.: 4245763

Adresa : MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC
Judetul: HARGHITA

Contul: RO15 TREZ 24A6 6060 1710 101X
Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC

Seria TERMBR Nr.facturii: **2890**

Data emiterii: **28.12.2020**

Nr.aviz de insotire marfa:

3, fax 0239606005, email termhidro08@yahoo.com

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDEREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR.20698 DIN 12.09.2019 CONFORM SITUATIEI DE PLATA ANEXATA		1.0000	243217.6600	243 217.66	46 211.36
act.intocmita de:		Semnatura de primire		Total	243 217.66	46 211.36
Date privind expeditia		(exemplar nr. 1)		Total de plata (col 5 + col 6)	289 429.02	
Numele delegatului:				Data scadenta: . . .		
Buletinul/cartea de identitate: seria nr.						
Mijlocul de transport:						
Expedierea s-a efectuat la data de 28.12.2020						


21
SUN DE PLATA

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 31832
ziua 28 luna 12 anul 2020



Termhidro

BRĂILA, CALEA GALATI, Bloc F, ap.3 parter, J09/670/2007 – CIF:
Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK
Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@



TERMIDRO SRL
INTRAPE Nr. 1193
ESTRE 28 12 2020

Către,


Consiliul Judetean Harghita
Directia generala tehnica
Str. Piata Libertatii, nr.5
Localitatea: Miercurea- Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „**

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 5, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ **Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „**, in vederea aprobarii si semnarii. Dupa aprobarea situatiile de lucrari avem rugamintea sa ne returnati un exemplar din situatie semnata in original.

Cu stima,

Constructor,
SC TERMIDRO SRL BRAILA
ADMINISTRATOR



OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea - Ciuc

BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROIECTANT: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 5 executate in luna decembrie, anul 2020

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna decembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
1.2.	Amenajarea terenului										
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala										
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor										
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului										
3.5.	Proiectare		20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
3.5.1	Tema de proiectare										
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		20.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
4.	Investitia de baza		11.553.786,21		2.814.608,17		80.137,84		2.894.746,01		8.659.040,20
4.1.	Constructii si instalatii		7.167.786,21		485.620,17		70.137,84		555.758,01		6.612.028,20
4.1.1	Arhitectura		1.962.227,12		53.088,80		-		53.088,80		1.909.138,32
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura		10.515,58		0,00		0,00		0,00		10.515,58
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara		100.894,77		0,00		0,00		0,00		100.894,77

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna decembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84		0,00		0,00		0,00		1.197.514,84	
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78		0,00		0,00		0,00		7.258,78	
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii	229.399,05		0,00		0,00		0,00		229.399,05	
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3	416.644,10		53.088,80		0,00		0,00	53.088,80	363.555,30	
4.1.2	Instalatii	4.300.535,43		345.581,93		70.137,84		415.719,77		3.884.815,66	
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare	318.485,52		25.995,19		0,00		0,00	25.995,19	292.490,33	
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date	64.623,25		10.680,43		0,00		0,00	10.680,43	53.942,82	
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie	10.438,46		1.558,42		0,00		0,00	1.558,42	8.880,04	
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces	29.943,89		0,00		0,00		0,00	0,00	29.943,89	
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta	22.704,29		0,00		0,00		0,00	0,00	22.704,29	
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu	97.259,86		4.238,71		0,00		0,00	4.238,71	93.021,15	
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice	17.887,57		3.812,79		0,00		0,00	3.812,79	14.074,78	
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraznet	24.798,93		2.601,51		0,00		0,00	2.601,51	22.197,42	
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie	20.179,22		8.455,47		0,00		0,00	8.455,47	11.723,75	
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale	614.837,92		0,00		0,00		0,00	0,00	614.837,92	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare	1.365.937,25		211.112,48		0,00		0,00	211.112,48	1.154.824,77	
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii HVAC	1.446.768,29		50.599,29		0,00		0,00	50.599,29	1.396.169,00	
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilaje/echipamente_	176.286,36		26.527,64		70.137,84		0,00	96.665,48	79.620,88	
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare	90.384,62		0,00		0,00		0,00	0,00	90.384,62	
4.1.3	Structura de rezistenta	246.009,39		21.281,06		-		21.281,06		224.728,33	
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta	246.009,39		21.281,06		0,00		0,00	21.281,06	224.728,33	
4.1.4	Remedieri	659.014,27		65.668,38		-		65.668,38		593.345,89	
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri	659.014,27		65.668,38		0,00		0,00	65.668,38	593.345,89	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna decembrie, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2		3		3		3		3		3
4.2.	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale										
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4.386.000,00		2.328.988,00		10.000,00		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.3.1	Instalatii	4.386.000,00		2.328.988,00		10.000,00		2.338.988,00		2.047.012,00	
4.4.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport										
4.5.	Dotari										
4.6.	Active necorporale										
TOTAL VALOARE CONTRACT(EXCLUSIV TVA)		11.573.786,21		2.814.608,17		80.137,84		2.894.746,01		8.679.040,20	
VARIATII - NCS											
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS (act aditional nr.5)	78.360,92		55.470,69		0,00		55.470,69		22.890,23	
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-NCS echipamente (act aditional nr.5)	239,28		0,00		0,00		0,00		239,28	
4.3.1	Instalatii-NCS utilitaje HVAC (act aditional nr.6)	203.849,78		0,00		163.079,82		163.079,82		40.769,96	
4.3.1	Instalatii-NCS utilitaje HVAC (act aditional nr.6)	218.885,00		175.108,00		0,00		175.108,00		43.777,00	
4.3.1	Instalatii-NCS utilitaje electrice (act aditional nr.5)	4.838,00		0,00		0,00		0,00		4.838,00	
TOTAL NCS		506.172,98		230.578,69		163.079,82		393.658,51		112.514,47	

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)	Valoarea lucrarilor exec. in luna decembrie, an 2020 (exclusiv TVA)	Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)
		Lei	3			Lei	3	
1.	2	3	3	3	3	3	3	3
VARIAȚII - NR								
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare-nota de renuntare (act aditional nr.5)	-10.696,46			0,00	0,00	0,00	-10.696,46
4.3.1	Instalatii-NR utilaje HVAC (act aditional nr.6)	-461200,00			0,00	0,00	0,00	-461.200,00
	TOTAL NR	-471896,46			0,00	0,00	0,00	-471896,46
	TOTAL VARIAȚII ACT ADITIONAL NR.5+6 -NCS+NR (EXCLUSIV TVA)	34.276,52		230.578,69	163.079,82	393.658,51	393.658,51	-359381,99
	TOTAL VALOARE CONTRACT+ ACT ADITIONAL NR.5+NR.6 (EXCLUSIV TVA)	11.608.062,73		3.045.186,86	243.217,66	3.288.404,52	3.288.404,52	8.319.658,21
	TVA 19 %	2.205.531,92		578.585,50	46.211,36	624.796,86	624.796,86	1.580.735,06
	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)	13.813.594,65		3.623.772,36	289.429,02	3.913.201,38	3.913.201,38	9.900.393,27

Executant,

S.C.TERMHIDRO S.R.L. BRAILA

Administrator

Beneficiar,

Diriginta de santier,

Verificat / Aprobat
pe baza contului de Debit
Confirmate de diriginta de santier

01.81.82

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Raport de specialitate nr.5

24.decembrie.2020

privind

Servicii de supraveghere și supervizare pentru „ Reamenajarea etajului 2 si extinderea prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc”

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT SRL

Executant:

SC. TERM HIDRO SRL :

contract de executie nr.20698/12.09.2019

Diriginta de Santier:

SC CURSOR HAFE SRL

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"
- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

construcții și instalații aferente acestora

- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).

Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).

2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului.

3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.

4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.

5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.

6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.

7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul execuției s-a urmărit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

- Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;

- Certificatele de calitate ale materialelor;

- Declarațiile de conformitate a calitatii materialelor;

- Situațiile de lucrări executate

- Dispoziții ale proiectantului

4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.

5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calitatii, corespondența calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).

6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144R001 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- placari pereti existenti cu gipscarton et. 3
- montare retele de cablu electric la etajul 3
- montare cablu de pamantare la etajul 3
- montare retele de cablu curenti slab etajul 3
 - voce date
 - intercomunaicatii
 - detectie si avertizare incendiu
 - instalatii HVAC
- montaj tablouri electrice etajul 3 , si tablou general parter inclusiv utilaj
- executare platforma din beton pentru suport CTA curte interioara
- montare ventiloconvectoare et. 3
- remedieri : sapa in saloane de operatii, termoizolatii , panou sandwich
- montare pereti gipscarton si placari gipscarton dublu
- montaj tubulatura instalatii sanitare etaj 3
- procurare utilaje si echipamente cf. proces verbal de receptie partiala

Certificare financiară

Ref.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
	A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA		
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	3.045.186,86 lei	3.623.772,36 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	3.288.404,52 lei	3.913.201,38 lei
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	243.217,66 lei	289.429,02 lei
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
	(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta		
	B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)		0 lei
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior		0 lei
i	Avans cumulat recuperat in certificatul curent		0 lei
i-h	Recuperarea avansului in certificatul curent		0 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
(B) Total avans contract in acest certificat			
	C. SUME RETINUTE (nu este cazul)		
k	Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior		0 lei
l=k+m	Valoarea cumulata a retinerilor in acest certificat		0 lei
m=			
A*X%	Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
n	Eliberarea sumelor retinute		0 lei
		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
(C) Total retineri in acest certificat			0 lei
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE			
o	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior		0 lei
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q	Penalitati (art..din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata		0 lei
r=o+s	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent		0 lei
s=q-p	Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent		
(D) Diverse debite si credite in acest certificat			0 lei
(T) Total general		3.288.404,52 lei	3.913.201,38 lei
(TA) Total general actualizat conform contract		3.288.404,52 lei	3.913.201,38 lei
Certific ca suma		243.217,66 lei	289.429,02 lei
este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului			

Administrator



S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC