

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SIT. 6 MODERNIZARE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+400 - 57+500

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1454/26.05.2021

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 386 / 10.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.195.070,01
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 145.287,80

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 145.287,80

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	5.798.748,90	145.287,80	5.653.461,10

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura
realității
Numele ...
Data
Data
Semnătură
Bun-de-plata

FACTURA

Serie MUL Numar 1454

Data 26.05.2021 Scadent la 26.06.2021

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 47568
zila 26 luna 05 anul 2021
Client



Furnizor

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDETULUI MURES - ATID, KM 45+400-57+500". - CONF. CTR. NR. 127/ 386/ 10.01.2020		1.000	122 090.59	122 090.59	23 197.21
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				122 090.59	23 197.21
Total						145 287.80



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
6
BUN DE PLATĂ
Data 27.05.2021



S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Nr. 45762/12.05.2021

Raport de specialitate nr.6

06.05.2021

privind

**Servicii de supraveghere și supervizare pentru
„ Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-
57+500“**

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

Executant:

S.C. MULTIPLAND S.R.L.:

contract de executie nr.127/386/10.01.2020

Supervizor/Diriginte de Santier:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

Autorizatie de construire Nr. 15.din 26.04.2020

Ordin de incepere : Nr. 8864 din data de 23.04.2020

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).

Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).

2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului.

3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.

4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.

5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.

6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.

7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul executiei s-a urmarit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

- Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;

- Certificatele de calitate ale materialelor;

- Declarațiile de conformitate a calității materialelor;

- Situațiile de lucrări executate

- Dispoziții ale proiectantului

4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.

5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).

6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- executare zid de sprijin total 67 ml
- s-a executat stratul de balast intre poz km 54+00-54+360, 55+361-56+440
- pod Km 56+161 peste pr. Nisipos
 - pod provizoriu
 - demolare podet existent
 - executare piloti forati l=14 m 2x8 buc
 - cofrare si armare radier
 - cofrare si armare elevatie
 - cofrare si armare zid intors
 - montare grinzi prefabricate
 - turnare placa de suprabetonare
 - placa de racordare
 - hidroizolatii pod
- executare rigola carosabila total 2150 ml
- s-a executat gabioane tip saltea tip s4 - 27 buc, tip s5 - 6 buc, G1 - 59.25 ml, G1.5 - 61.93 ml, G2 - 24.145 ml

Certificare financiară

Re f.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
	A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA		
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	2,504,906.70 lei	2,980,838.98 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	2,626,997.29 lei	3,126,126.78 lei
c=			
b-	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	122,090.59 lei	145,287.80 lei
a			
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f=			
d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
-d			
a+			
d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+			
e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

C+	f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta				
		B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)		0 lei
g		Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h		Avans cumulata recuperat in certificatul anterior		0 lei
i		Avans cumulata recuperat in certificatul curent		0 lei
=i				
-h		Recuperarea avansului in certificatul curent		0 lei
(B) Total avans contract in acest certificat				
		C. SUME RETINUTE (nu este cazul)		
k		Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior		0 lei
=k				
+		Valoarea cumulata a retinerilor in acest certificat		0 lei
m				
m				
=				
A*		Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
X				
%				
n		Eliberarea sumelor retinute		0 lei
			Valoare fara TVA	Valoare cu
TVA				
		(C) Total retineri in acest certificat		0 lei
		D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE		
o		Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior		0 lei
p		Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q		Penalitati (art..din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata		0 lei
r=				
o+				
s		Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent		0 lei
s=				
q-				
p		Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent		
		(D) Diverse debite si credite in acest certificat		0 lei
		(T) Total general	2,626,997.29 lei	3,126,126.78 lei
		(TA) Total general actualizat conform contract	2,626,997.29 lei	3,126,126.78 lei

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.


e-mail: cursorhafe@gmail.com

Certific ca suma

145,287.80 lei inclus T.V.A

este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului

Supervizor



S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC R033356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com


RAPORT DE ACTIVITATE NR.6

Cu privire la: **Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.15 din 26.04.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere, nr. 8864 din data de 23.04.2020.
3. Amplasamentul a fost predat executantului pe data de 22.04.2020.
4. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
5. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate:piatra bruta, otel de beton.
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
8. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.6 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 122090.59+TVA.

Cu stimă,

Diriginte de șantier




DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 6

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
1	Amenajarea terenului	64,256.80	64,256.80	-
1.1	Demolare pod lemn existent Pr. Solocma (Siclod)	-	-	-
1.2	Demolare podet existent Pr. Piatra	-	-	-
1.3	Amenajarea terenului	-	-	-
1.4	Demolare podet existent Pr. Nisipos	57,222.32	57,222.32	-
1.5	Demolare podet existent Pr. Firtus	-	-	-
1.9	Dezafectari, Defrisari, Evacuari	7,034.48	7,034.48	-
2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la st	-	-	-
2.1	Amenajari PM	-	-	-
3	Drum Tronson 1 km 45+400 - 49+380	-	-	-
3.1	Terasamente si suprastructura	-	-	-
3.2	Scurgerea apelor	-	-	-
3.3	Zid de sprijin rambleu	-	-	-
3.4	Siguranta circulatiei	-	-	-
4	Drum Tronson 2 km 49+380 - 54+000	284,896.80	284,896.80	-
4.1	Terasamente si suprastructura	-	-	-
4.2	Scurgerea apelor	-	-	-
4.3	Zid de sprijin greutate	284,896.80	284,896.80	-
4.4	Fundatie adancita de parapete	-	-	-
4.5	Siguranta circulatiei	-	-	-
5	Drum Tronson 3 km 54+000 - 57+382	1,395,328.75	1,395,328.75	-
5.1	Terasamente si suprastructura	481,640.97	481,640.97	-
5.2	Scurgerea apelor	862,854.77	862,854.77	-
5.2.1	Scurgerea apelor NCS	50,833.01	50,833.01	-
5.3	Siguranta circulatiei	-	-	-
6	Pod KM 49+128 peste Siclod	-	-	-
6.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
6.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
6.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
6.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
6.5	Lucrari in albie	-	-	-
7	Pod KM 52+276 peste Pr.Piatra	-	-	-
7.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
7.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
7.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
7.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
7.5	Lucrari in albie	-	-	-
8	Pod KM 54+708 peste Pr.Cusmed	-	-	-
8.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
8.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
8.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
8.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
8.5	Lucrari in albie	-	-	-
9	Pod KM 56+161 peste Pr. Nisipos	842,285.84	734,878.78	107,407.06
9.1	Lucrari la infrastructura	555,310.53	555,310.53	-
9.2	Lucrari suprastuctura	173,741.74	173,741.74	-
9.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
9.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
9.5	Lucrari in albie	113,233.57	5,826.51	107,407.06
10	Pod KM 57+327 peste Pr.Firtus	-	-	-
10.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-

10.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
10.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
10.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
10.5	Lucrari in albie	-	-	-
10.6	Prag de fund din gabioane	-	-	-
11	Organizare santier	40,228.97	25,545.44	14,683.53
11.1	Organizare de santier	5,897.84	5,897.84	-
11.2	Podet Provizoriu km 49+128	-	-	-
11.3	Podet Provizoriu km 52+276	-	-	-
11.4	Podet Provizoriu km 56+161	34,331.13	19,647.60	14,683.53
TOTAL GENERAL CU TVA		2626997.29	2504906.70	122090.59
TVA 19%		499129.49	475932.27	23197.21
TOTAL GENERAL CU TVA		3126126.78	2980838.98	145287.80

DIRIGINTE

BENEFICIAR



Aprobat, Verificat,
pe baza cantitatilor confirmate
de dirigintele de santier.

