



VENTURO INVESTMENT

Consultanta si dirigentie de santier



Strada Profesor Daniel Barcianu, Nr. 20, Sector 3, Bucuresti
CUI: RO16296302 Reg. Com.: J40/5283/2004, Tel.: 0733.337.605; mail : office@ventu.ro

NR.CJH.99551/03.10.2022

ADRESA NR. 22-1632/30.09.2022

CATRE: JUDETUL HARGHITA
SPRE STIINTA: UAT JUDETUL HARGHITA
REFERITOR: CTR. NR. 7/50266/22.06.2021 - SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR
AFERENTE INVESTIȚIEI „REABILITARE DJ131 – DJ133 – DJ137A”
CATRE: ASOCIEREA COSEDIL SPA - OPERES SRL
SPRE STIINTA: REPREZENTANT GAETANO VECCHIO

Subiect: **Notificare Intarziere Antreprenor**

Subscrisa **VENTURO INVESTMENT S.R.L.**, cu sediul în București, Strada **Profesor Daniel Barcianu Nr. 20**, cod poștal 030104, Sector 3, telefon 0733.337.605 e-mail office@ventu.ro, având Cod de Înregistrare Fiscală **RO16296302**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul **J40/5283/2004**, cont de virament bancar nr. **RO30 BTRL RONC RT05 9804 9901**, deschis la Banca Transilvania, respectiv Cont trezorerie nr. **RO83 TREZ 7035 069X XX02 1571** – Trezoreria Sectorului 3, reprezentată legal prin dl. Ing. VASILE GRIGORIE, în calitate de Administrator,

Avand in vedere:

- Acordul contractual de executie lucrari nr. 3/40159 din 23.03.2021;
- Clauza contractuala 36. Întârzieri;
- Sub clauza 36.2. Ritmul nesatisfăcător al execuției Lucrărilor;

formulam prezenta,

Adresa

Prin care va transmitem conform sub clauzei 36.2. Ritmul nesatisfăcător al execuției Lucrărilor – “Dacă, din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuției Lucrărilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul în această privință. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuție, în conformitate cu prevederile subclauzei 17.11. [Actualizarea Programului de Execuție], în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuție actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse”, **prezenta notificare de intarziere** a lucrarilor cu urmatoarele mentiuni:

1. Conform graficului initial de executie punctele de referinta pana la data prezentei sunt urmatoarele:

Luna	Valoare pesimista	Valoare optimista	Valoare real realizata
07.2021	7.000.000 lei	13.000.000 lei	108.936,57 lei cf. CIP1
10.2021	10.000.000 lei	29.000.000 lei	1.340.674,08 lei cf. CIP2
02.2022	17.000.000 lei	28.000.000 lei	3.362.859,47 lei cf. CIP4
05.2022	30.000.000 lei	53.000.000 lei	6.484.686,63 lei cf. CIP7
08.2022	50.500.000 lei	60.000.000 lei	-

2. Conform graficului initial de executie data de inceput pentru lucrarile pe DJ131 este luna mai 2022, iar pana la data prezentei pe acest sector nu au inceput lucrarile;
3. Punctul de incepere intarzierilor este luna iulie 2021;
4. Procentul actual de executie este de aproximativ 7%, iar conform graficului initial de executie avansamentul lucrarilor trebuia sa fie in jur de 62%;
5. Durata de executie este de 24 luni, iar pana la data prezentei au trecut 14 luni din termenul de executie, aproximativ 58%.

Avand in vedere cele mentionate, Notificam Antreprenorul sa ia masurile necesare conform clauzelor contractuale mentionate in vederea recuperarii intarzierilor.

VENTURO INVESTMENT SRL

Coordonator Proiect

Ing. Razvan RADULESCU

