

Proces verbal de ședință

Încheiat azi 26.09.2017 cu ocazia participării la Ședința de progres, privind clarificarea problemelor consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 21950/22.09.2017, respectiv adresa nr. 203/22.09.2017 executantului privind solicitarea de sistare a lucrărilor și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Péli Levente – Direcția generală tehnică, director general
2. Pápai Carol – Direcția generală tehnică, șef serviciu
3. Nagy Attila – primar, comuna Zetea
4. György Béla – SC Bellucci SRL, proiectant
5. Lăcătuș Ioan – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
6. Péter István – consilier, Cabinet președinte
7. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 22023/25.09.2017.

Este a doua oară când reprezentantul executantului, nefiind administratorul firmei, nu a avut competența și putere de decizie în dezbaterile problemelor.

În prima parte au fost reluate și discutate punct cu punct problemele consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 21950/22.09.2017.

2. Reprezentanții Consiliului Județean Harghita, anterior începerii ședinței, au vizitat amplasamentul și au verificat/constatat stadiul soluționării de primărie sau de executant ale problemelor consemnate în procesele verbale precedente. S-a constatat doar mici progrese din partea primăriei. Constructorul nu a executat lucrări în ultima perioadă.

3. Proiectantul a prezentat rezultatul măsurătorilor și calculelor pentru cantitățile la accese, respectiv modificările cantităților de lucrări în urma cărora s-a stabilit că asfaltarea trotuarului se va executa de la întăririle proprietăților până la marginea trotuarului, iar drumurile de acces de la trotuar până la DJ 138 NU se asfaltează, deoarece s-ar depăși semnificativ cantitățile contractate.

4. Au fost discutate problemele enumerate de către executantul SC Dasricom SRL în adresa nr. 203/22.09.2017. Referitor la garantarea continuării și finalizării lucrărilor, respectiv la existenței capacității financiare a executantului reprezentantul firmei nu a avut împuternicire și competența necesară. S-a stabilit transmiterea în scris a unui răspuns la adresa nr. 203/22.09.2017 și respectiv solicitarea următoarelor:


4.1.-demonstrarea/garantarea de către executant, că are resursele financiare necesare pentru continuarea și finalizarea lucrărilor, având în vedere au fost comunicate către Consiliul Județean Harghita două popriri înființate în valoare de 212.127,77 lei

4.2.- explicația executantului privind remediile doar a unora și nu a tuturor deficiențelor constatate/semnalate în procesele verbale anterioare, respectiv nerespectarea termenelor convenite pentru remediere, precum și motivul încetinerii ritmului de execuție a lucrărilor și chiar a părăsirii frontului de lucru/abandonării lucrărilor


4.3.-prelungirea de către executant a valabilității garanției de bună execuție în condițiile prevederilor contractului de lucrări, cel târziu până în data de 30.09.2017

5. La data de 04.10.2017 ora 11⁰⁰ va fi organizată următoarea ședință de progres. Termenul pentru realizarea acestor probleme este data de 29.09.2017.


Péli Levente
director general



Pápai Carol
șef serviciu



Bardocz Áron
consilier



Miercurea Ciuc, la 27.09.2017