

Consiliul Județean Harghita

Direcția generală tehnică

Nr. 23569/10.10.2017

Proces verbal de ședință

Încheiat azi 10.10.2017 cu ocazia participării la Ședința de progres, privind clarificarea problemelor consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 23187/06.10.2017, și adresa nr. 206/05.10.2017 a executantului privind garantarea continuării și finalizării în termen a lucrărilor, și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Péli Levente – Direcția generală tehnică, director general adjunct
2. Nagy Attila – primar, comuna Zetea
3. György Béla – SC Bellucci SRL, proiectant
4. Dănuț Spulber – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
5. Császár István – Direcția generală administrație publică locală, consilier juridic
6. Haba M. Gellért – SC Cursor-Hafe SRL, diriginte de șantier
7. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 23396/09.10.2017, transmisă la executant, primăria comunei Zetea, proiectant, diriginte de șantier.

În prima parte au fost reluate și discutate problemele consemnate în Procesul verbal de ședință nr. 23187/06.10.2017, respectiv adresa executantului nr. 206/05.10.2017.

2. În conformitate cu angajamentul luat și transmis prin adresa nr. 206/05.10.2017 executantul a reluat lucrările în data de 09.10.2017 și a început refacerea bordurilor necorespunzătoare calitativ. Semnalizarea rutieră la data prezentei nu există, astfel pericolul de producere accidentelor rutiere nu a fost înlăturat. Constructorul susține că au fost puse indicatoare dar acestea au dispărut. În vederea înlăturării acestui pericol s-a solicitat din nou realizarea de către executant a semnalizării cu termen de îndată.

3. Proiectantul va depune până la 13.10.2017 măsurătorile topo privind suprafața trotuarului efectiv realizat, respectiv suprafața necesară realizării acceselor între porțile de acces la proprietăți și trotuar.

4. Proiectantul a prezentat într-un exemplar Dispoziția de șantier nr. 4, încă neverificată, privind modificările intervenite, conținând cantitățile și pozițiile definitive pentru: rigole betonate carosabile, șanțuri, zid de sprijin, rigola PP. S-a solicitat verificarea acestei dispoziții și planșele aferente de către un specialist și prezentarea în două exemplare cu termenul de 13.10.2017. La solicitarea dirigintelui de șantier și al executantului proiectantul în cursul zilei de 11.10.2017 va pune la dispoziție un exemplar din planșele aferente dispoziției de șantier nr. 4, pentru a putea iniția lucrările aferente.

5. Soluția tehnică privind rezolvarea situației la cele două accese în zona casei cu nr. 1083, privind continuitatea trotuarului solicitat de către dl. primar prin adresa nr. 8351/04.09.2017 nu a fost prezentată. Proiectantul va prezenta această soluție tehnică, respectiv dispoziția de șantier verificată pentru aceste modificări cu NR/NCS aferent până la data de 18.10.2017.

6. După repetarea de către executant a angajamentului/garantarea continuării și finalizării a lucrărilor în termen contractual, mai puțin procurarea dalelor pentru acoperirea rigolelor carosabile și intervenția domnului primar privind credibilitatea pierdută a constructorului și recuperarea acesteia, respectiv accelerarea ritmului de execuție, ne fiind respectat nici graficul actualizat de execuție, participanții au convenit asupra următoarele:

a) până la data de 18.10.2017 executantul va executa toate lucrările de pregătire pentru asfaltare(straturile de fundație compactate, borduri) pentru toată suprafața trotuaului, conform proiectului, efectuează probele de compactare, și pregătește situația de lucrări pentru aceste cantități, respectiv prezintă către dirigintetele de șantier pentru acceptare/verificare

b) executantul realizează turnarea rigolelor neexecutate până la data de 18.10.2017

c) până la data de 18.10.2017 executantul va prezenta contractul de furnizare a dalelor cu termen de 30.10.2017

În cazul nerespectării celor consemnate în cele trei puncte de mai sus contractul de lucrări nr. 21/28776/27.12.2016 se va rezilia.

7.Cele consemnate în prezentul proces verbal vor fi notificate în scris executantului.

8. La data de 18.10.2017 ora 11⁰⁰ va fi organizată următoarea ședință de progres. Termenul pentru realizarea acestor probleme este data de 18.10.2017.

Prezentul proces verbal va fi comunicat prin e-mail către fiecare invitat/participant la ședință.

Péli Levente
director general adjunct

Bardocz Áron
consilier

Miercurea Ciuc, la 10.10.2017