

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIA 6 CTR 43 POD PESTE TARNAVA MARE PE DJ 137, KM 12+260

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10199/31.08.2020

Angajamentul legal: 43/1083/25.05.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.607.191,35
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.330.458,32

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.330.458,32

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	35.796.041,66	1.330.458,32	34.465.583,34

Beneficiar:

- numele: PRODIAL SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Numele

Data

Semnatura

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



Str. Șelimbărilor nr.155, cod poștal 555300, CIȘNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846
E-mail: office@prodial.ro
J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346
Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299
CREDIT AGRICOLE BANK



SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015

Nr. 19910 / 08.09.2020

Nr. 367 / 31.08.2020

Catre,

JUDETUL HARGHITA

Piata Libertatii, nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

In atentia domnilor : Presedinte al Consiliului Judetean – Borboly Csaba

Director General Adjunct – Chiorean Adrian

Consilier – Karacsony Csaba

Referinta: "Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,
Porumbeni Mari, judetul Harghita" (proiectare si executie)"

Atasat prezentei, va inaintam Factura nr. 10199/31.08.2020 aferenta Situatiei de lucrari nr. 6 .

Va multumim.

Cu stima,
S.C. PRODIAL S.R.L.



111. Ejt 19910/08.09.2020




KO- 555300 CISNADIE. str. SELIMBARULUI nr. 155

FACTURĂ FISCALĂ

SC PRODIAL SRL		Cumpărător :					
O.R.C. : J32/1541/1994	<table border="1"> <tr><td>Numar : 10199</td></tr> <tr><td>Serie : SB PRD</td></tr> <tr><td>Data : 2020-08-31</td></tr> <tr><td>Aviz :</td></tr> </table>	Numar : 10199	Serie : SB PRD	Data : 2020-08-31	Aviz :	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	
Numar : 10199							
Serie : SB PRD							
Data : 2020-08-31							
Aviz :							
C.U.I. : RO6442346	O.R.C.:	4245763					
Capital : 20.680	Data : 2020-08-31	CUI :	64245763				
Județul : SIBIU	Aviz :	Sediul :	P-TA LIBERTATII NR.5				
Sediul : CISNADIE, STR.SELIMBARULUI NR.155		Județul :	HR				
IBAN : RO72TREZ5765069XXX009952		Localitatea :	MIERCUREA CIUC				
Banca : TREZORERIA ,SIBIU		IBAN :					
IBAN RO46BTRLRONCRT0074321102		Banca :					
Banca BTRL							

Cota TVA : 19.00 % Nu se aplica sistemul TVA LA INCASARE

Nr. Crt.	Denumirea Produselor sau Serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul (fără TVA)	Valoarea (fără TVA)	Valoarea TVA
1	C/V LUCRARI CONF. CONTRACT NR.43/11883/25.05.2018 SI SITUATIE ANEXA		1,00	1.118.032,20	1.118.032,20	212.426,12



Data scadentei : conform contract

Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura, cf art.319 alin. 29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal	Date Privind Expediția	Total :	1.118.032,20	212.426,12
Delegat :	C.I. :	Total de Plată :	1.330.458,32	
Auto :	Expedierea s a efectuat în Prezența noastră la data :	Semnătura de Primire :		

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul șase aferentă investiției **“Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”**

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.


Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC PRODIAL SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii august 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor anterioare efectuate pe teren și a verificării situației existente pe teren le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- cofrare, armare și betonare zid întors și zid de gardă a culeei pe partea stângă a râului
- cofrare, armare și betonare zid întors și zid de gardă a culeei pe partea dreaptă a râului
- hidroizolarea radierului și culeei pe partea stângă a râului
- realizarea drenului din piatră brută pe partea stângă a râului
- montare 10 bucăți de aparate de reazem și montare 5 bucăți de grinzi din beton armat prefabricat.
- montare predele din beton peste grizile așezate.
- cofrare, armare și betonare elevația zidului de sprijini pe partea stângă a râului
- umplutură de pământ lângă radiere și la zid pe partea stângă a râului
- hidroizolarea elevației zidului de sprijin pe partea stângă a râului
- săpătură, cofrare și betonarea radierului la zid de sprijin din pământ armat pe ambele părți ale râului.
- zidărie din elemente prefabricate la zidurile de sprijini din pământ armat.
- săpătură și umplutură rampă pe ambele părți ale râului.

Data 10.09.2020

Diriginte de șantier



Executant: SC.PRODIAL SRL.

Contract nr: 43/11883/25.05.2018

Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita

Diriginte de Santier: S.C. ATUPROFESSING SRL.

Obiectiv : "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni"

Perioada:06.07.2020 - 21.08.2020

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR

PE OBIECTIV

LUNA AUGUST 2020

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea initială contract [Lei]	Valoare plata 01 [Lei]	Valoare plata 02 [Lei]	Valoare plata 03 [Lei]	Valoare plata 04 [Lei]	Valoare plata 05 [Lei]	Valoare plata 06 [Lei]	Total Plata p01+p02+p...[Lei]
1	"Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni"	3,242,491.70	330,131.61	263,740.76	230,317.45	230,367.84	128,070.68	1,118,032.20	2,300,660.54
1	Demolare pod existent	330,131.61	330,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,131.61
2	Infrastructura	687,481.38	0.00	163,461.64	163,461.64	144,222.05	80,163.60	47,576.90	598,885.83
3	Suprastructura	1,139,910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,180.48	735,180.48
4	Racordari cu terasamentele	1,041,814.76	0.00	100,279.12	66,855.81	67,715.47	47,907.08	330,516.95	613,274.43
5	Amenajare albie	9,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Organizare de santier	33,633.39	0.00	0.00	0.00	18,430.32	0.00	4,757.87	23,188.19
Total General fara TVA.		3,242,491.70	330,131.61	263,740.76	230,317.45	230,367.84	128,070.68	1,118,032.20	2,300,660.54
TVA 19 %		616,073.42	62,725.01	50,110.74	43,760.31	43,769.89	24,333.43	212,426.12	437,125.50
Total General inclusiv TVA.		3,858,565.12	392,856.62	313,851.50	274,077.76	274,137.73	152,404.11	1,330,458.32	2,737,786.04



EXECUTANT : SC PRODIAL SRL

Diriginte de Santier: S.C. ATUPROFESSING SRL
BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA