



**CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
HARGHITA**

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

Nr 64666 / 22.10.2021

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

**NOTIFICARE**

Către,

SC POD PROIECT SRL

Referitor la: contractul de servicii nr. 31/20267/2017 privind proiectarea lucrărilor aferente investiției "Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund"

Revenim la adresele noastre trimise anterior, prin care vă înștiințăm că în data de 11 septembrie 2020 a expirat termenul de predare a Proiectului Tehnic aferent investiției mai sus amintit, termen până la care ați transmis doar documentațiile aferente lucrărilor de poduri situate pe acest sector de drum, respectiv Documentația tehnică autorizare construire, Liste de cantități și Devizul confidențial în trei exemplare.

Termenul fiind depășit, fără îndeplinirea obligațiilor asumate în vederea realizării serviciilor de proiectare, (conform literei b) al art. 5.1. din contract), Vă rugăm, cu insistență să prezentați în cel mai scurt timp posibil documentațiile lipsă.

Vă reamintim faptul că până în prezent ați înregistrat o întârziere de **405 zile** la depunerea documentațiilor, iar nerespectarea graficului de prestare sau existența riscului de neîncadrare în graficul de prestare aduce după sine penalități de întârziere de 0,027% pe zi, conform art. 19.1 din contract.

În concluzie vă solicităm să ne transmiteți o justificare cu privire la întârzierile înregistrate în privința realizării Proiectului tehnic, partea sistemului rutier, precum și termenele asumate în privința depunerii documentațiilor solicitate.

Miercurea Ciuc, la 21.10.2021

