

Consiliul Județean Harghita

Direcția generală tehnică

Nr. 21950/22-09.2017

### Proces verbal de ședință

Încheiat azi 21.09.2017 cu ocazia participării la Ședința de lucru, privind clarificarea problemelor consemnate în Procesul verbal de ședință de lucru nr. 21253/14.09.2017 și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Pápai Carol – Direcția generală tehnică, șef serviciu
2. Nagy Attila – primar, comuna Zetea
3. György Béla – SC Bellucci SRL, proiectant
2. Kozma Lajos – viceprimar, comuna Zetea
5. Lăcătuș Ioan – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
6. Péter István – consilier, Cabinet președinte
7. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 21449/19.09.2017.

În prima fază au fost reluate și discutate punct cu punct problemele consemnate în Procesul verbal de ședință de lucru nr. 21253/14.09.2017.

2. Reprezentanții Consiliului Județean Harghita, anterior începerii ședinței, au făcut vizită pe fața locului și au constatat că o parte a problemelor consemnate în procesul verbal precedent pentru rezolvare de către primărie și executant(pct II și III) au fost soluționate sau începute/în curs de execuție.

3. Având în vedere că proiectantul nu a finalizat măsurătorile și calculele pentru cantitățile de lucrări concrete din teren privind accesese precum și cantitățile de lucrări după caz(economii) la care se poate renunța(bordură/trotuar)/respectiv cantitățile suplimentare (rigolă/zid de sprijin), s-a convenit asupra următoarelor:

-Proiectantul după terminarea măsurătorilor și calculelor pentru cantitățile la accesese, respectiv modificările cantităților de lucrări va elabora Dispoziție de șantier cu anexe NR/NCS până la data de 26.09.2017.


-La rândul lui și executantul va face calculele referitoare la aceste modificări.

-La data de 26.09.2017 ora 12<sup>00</sup> va fi organizată ședință de lucru în vederea stabilirii soluțiilor definitive.


4. Pentru continuarea lucrărilor se solicită pregătirea până cel târziu 02.10.2017 a actului adițional de prelungire a poliței de asigurare pentru garanția de bună execuție, precum și a contractelor și documentelor prevăzute de legislația incidentă privind subcontractanții.

Termenul pentru realizarea acestor probleme este data de 26.09.2017.

Pápai Carol  
șef serviciu



Bardocz Áron  
consilier



Miercurea Ciuc, 22.09.2017