



S.C. MODUL SRL Miercurea-Ciuc
C.I.F. RO512795, J19/419/1991, Capital social 2.000 lei
COD IBAN:RO70BRDE210SV1243612100
Deschis la Banca Română de Dezvoltare, Miercurea Ciuc
COD IBAN: RO65TREZ3515069XXX001039
Deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc
Sediul: str. Kossuth Lajos, nr.19, CP 530130, Miercurea Ciuc
Tel.:+40 266 371 597, Fax:+40 266 371 511
Mobil:+40 731 375506, e-mail:scmodul@yahoo.com

NR. 3156 DIN 18.08.2021

CJH Nr reg : 57029 / 18.08.2021

RAPORT DE ACTIVITATE

Contract de servicii nr.25.541 din 03.11.2020

Obiectul contractului: Elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a proiectului tehnic de execuție (PTE) privind "Reparații capitale Dispensar medical din str. Petőfi Sándor nr.14, Miercurea-Ciuc.

Obiectul facturii:

Elaborare DALI

Studiu topografic

Studiu geotehnic

Expertiza tehnică

Audit energetic

Documentația tehnică în faza DALI, împreună cu studiul topografic, studiul geotehnic, expertiza tehnică și auditul energetic au fost predate la data 22.01.2021.

La data de 23.02.2021 am primit observațiile beneficiarului cu privire la documentele depuse, printre altele s-a solicitat și avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice.

La data de 25.02.2021 am trimis răspunsul cu privire la observațiile beneficiarului în care s-a solicitat ca avizul comisiei zonale pentru monumente istorice să se solicite la faza de proiectare următoare (PAC), solicitare care nu a fost acceptată de beneficiar.

Pentru depunerea documentației la comisia zonală a monumentelor pentru avizare a fost necesar a se elabora studiul istoric și desfășurare stradală. Strada Petőfi Sándor a făcut obiectul unui proiect privind fundamentare PUZ: Ansamblu urban strada Petőfi Sándor - Strada Marton Aron, înscris în lista monumentelor istorice la poziția HR-II-a-B-12721. Nu

am putut avea acces la acest proiect în timp rezonabil deoarece autorului proiectului a fost internat în spital o perioadă destul de mare.

Din acest motiv documentația pentru avizarea în comisia de avizare a monumentelor istorice Harghita a fost depusă doar la data de 01.04.2021.

Avizul a fost emis la data de 29.04.2021.

Ca urmare a creșterii vertiginoase a prețurilor în construcții, după predare DALI în luna ianuarie 2021, a fost necesară refacerea completă a părții scrise din DALI.

DALI refăcut a fost predat la 07.06.2021.

Șef proiect

