

Consiliul Județean Harghita

Direcția generală tehnică

Nr. 20676 / 08.09.2017

### Proces verbal de ședință

Încheiat azi 01.09.2017 cu ocazia participării la Ședința de lucru, privind posibilitățile de soluționare a problemelor sesizate de către primarul comunei Zetea, prin adresa nr. 7137/2017 și de către dirigintele de șantier, prin adresa nr. 63/25.08.2017, privind obiectivul "Amenajare trotuare în comuna Zetea" și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Péli Levente – Direcția generală tehnică, director general
2. Kozma Lajos – viceprimar, comuna Zetea
3. Vaszi Bernád – SC Bellucci SRL, proiectant
4. Fecske Gyula – SC Cursor-Hafe SRL, diriginte de șantier
5. Dănuț Spulber – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
6. Péter István – consilier, Cabinet președinte
7. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 19749/29.08.2017.

În prima fază a fost prezentată stadiul realizării lucrărilor și discutată punct cu punct problemele prezentate în adresa dirigintelui de șantier nr. 63/25.08.2017, respectiv în adresa nr. 7137/2017 a primăriei Zetea.

2. Domnul viceprimar al comunei Zetea a propus vizitarea amplasamentului și constatarea la fața locului a stadiului lucrărilor și situației din teren a problemelor semnalate.

3. După vizitarea la fața locului a amplasamentului lucrărilor, și constatarea existenței problemelor semnalate, pentru rezolvarea acestora cei prezenți au convenit asupra următoarele:

- Constructorul solicită prelungirea/decalarea execuției lucrărilor datorită perioadei executării de către Primărie a lucrărilor de branșare apă și canalizare pe amplasamentul lucrărilor de trotuare, de aproximativ 2 luni, perioadă în care nu a putut desfășura activitatea. Practic lucrările pe o perioadă au fost parțial suspendate.

- Executantul va rezolva procurarea și montarea capacelor armate (corespunzătoare proiectului tehnic) a rigolelor carosabile până la data de 15.10.2017. Până la montarea capacelor constructorul va rezolva semnalizarea și montarea indicarea temporară de dirijare a circulației pietonale și rutiere, va pune bandă de avertizare pe aceste tronsoane pentru evitarea producerii eventualelor accidente. (termen: de îndată)

- Pentru decontarea lucrărilor de execuție a straturilor de fundație (balast și piatră spartă) a trotuarelor executantul va efectua verificări a gradului de compactare dinamică în prezența dirigintelui de șantier (până la 15.09.2017).

- Pentru determinarea cantității balastului și piatră spartă dirigintele a solicitat executantului măsurători topo.

- Problema zidului de sprijin vechi(gard de piatră), fără fundație, aflat la limita de proprietate, dar în proprietatea privată a cetățeanului din strada principală DJ 138 (în apropierea primăriei) va fi soluționată de primărie până la terminarea lucrărilor de trotuare.
- Racordarea rigolei neracordate în apropierea unui stâlp de electricitate va fi executată de constructor(până la 08.09.2017) după clarificarea situației cu SC Electrica SA de către reprezentanții proiectantului și primăriei.
- Constructorul va remedia în totalitate suprafețele de beton poros(până la 08.09.2017).
- Schimbarea unor borduri sparte și realizarea ancorării corespunzătoare(cei puțin o treime) a unor borduri
- Decolmatarea fundului rigolelor va fi rezolvată de constructor(până la 15.09.2017).
- Marginea rigolelor de beton vor fi tăiate drept(la lățimi egale la partea superioară) de către constructor, anterior aplicării stratului de asfalt(până la 08.09.2017).
- Refacerea acostamentului în locațiile în care s-au efectuat lucrări de pământ sau zid de sprijin

- Situația șanțurilor care sunt foarte aproape de drum: sunt lucrări preliminare realizării rigolei carosabile, trebuie rezolvare pentru semnalizare/montare indicatoare provizorie și asigurate condițiile de prevenire a subspălării drumului
- Scurgerea apelor pluviale din burlanele clădirilor va fi rezolvată prin montarea rigolelor de suprafață din metal odată cu aplicarea stratului de asfalt.
- Zona restaurantului Fenyo va fi rezolvată prin amenajarea locației pe lângă trotuar, dacă este necesar se va emite dispoziție de șantier.
- Proiectantul la solicitarea primăriei va emite dispoziție de șantier, pentru mutarea pe partea dreaptă a drumului sectorului de trotuar proiectat pe partea stângă(până la 15.09.2017).


-Pentru continuitatea trotuarelor la două accese la proprietăți, constatate cu ocazia vizitei pe teren, proiectantul va găsi o soluție (până la 15.09.2017).

-Ridicarea unor capace de canalizare pe amplasamentul trotuarului va fi rezolvată în timpul util de primărie și operatorul serviciilor de canalizare.


-Asigurarea repoziționării orificiului de intrare în rigolă a apelor pluviale de la imobilul din spatele jgheabului pentru animale va fi rezolvată de primărie(până la 20.09.2017).

Termenul pentru realizarea acestor probleme este perioada de execuție începând de data prezentei, dar nu mai mult de data de 31.10.2017.

Péli Levente  
director general



Bardocz Áron  
consilier



Miercurea Ciuc, 01.09.2017