

Consiliul Județean Harghita

Direcția generală tehnică

Nr. 14852/27.06.2017

### Proces verbal de ședință

Încheiat azi 23.06.2017 cu ocazia participării la Ședința de lucru, privind posibilitățile de soluționare a problemelor sesizate (prin telefon) de operatorul serviciului de apă și apă uzată respectiv problemele constatate de dirigintele de șantier și transmise prin adresa nr. 41/21.06.2017 referitoare la situația căminelor de canalizare și situația respectării adâncimii de îngheț a conductelor pozate pe amplasamentul lucrării „Amenajare trotuare în comuna Zetea”

Au participat:

1. Pápai Carol – Direcția generală tehnică, șef serviciu
2. Nagy Zoltán – primar, comuna Zetea
3. Szász Gábor – SC Harviz SA, reprezentant operator apă Zetea
4. Sándor Csaba - SC Goscom SRL, reprezentant operator canalizare Zetea
5. György Béla – SC Bellucci SRL, proiectant
6. Haba Gellért – SC Cursor-Hafe SRL, diriginte de șantier
7. Dănuș Spulber – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
8. Péter István – consilier, Cabinet președinte
9. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1. Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 14429/22.06.2017.

În prima fază a fost prezentată/discutată stadiul realizării lucrărilor și motivele prezentate în adresa dirigintelui de șantier nr. 41/21.06.2017.

2. Domnul primar al comunei Zetea a propus vizitarea amplasamentului și constatarea la fața locului a stadiului lucrărilor și situației din teren pentru înțelegerea mai bună a situației semnalate.

3. După constatarea situației, și în urma luării în considerare celor precizate în avizul operatorului de apă SC Harviz SA cei prezenți au convenit asupra următoarele:

- Soluțiile, în cazul nerespectării adâncimii de îngheț a conductelor de apă și canalizare aflate în apropierea amplasamentului lucrării „Amenajare trotuare în comuna Zetea” vor fi propuse în scris de către Operatorul serviciului de apă, iar pentru apă uzată către Primăria comunei Zetea

- Aceste soluții vor fi notificate de către Primăria comunei Zetea proiectantului

- Proiectantul va elabora, fără a implica lucrări suplimentare (fără NCS), și va transmite către investitor (Consiliul Județean Harghita) Dispoziții de șantier.


- Investitorul va transmite Dispozițiile de șantier însușite către dirigintele de șantier și executant în vederea implementării.

- Reprezentanții operatorului de apă și canalizare vor urmări lucrările și vor identifica pozițiile conductelor și vor comunica executantului care necesită protecție antiîngheț.


- Situația căminelor de canalizare aflate în zona rigolei, vor fi soluționate de executant prin coborârea cotei capacului cât mai aproape de fundul rigolei.
- Coordonarea acestor activități va fi efectuată de către domnul primar al comunei Zetea.

Termenul pentru realizarea acestor probleme este perioada de execuție începând de data prezentei.

Pápai Carol  
șef serviciu



Bardocz Áron  
consilier



Miercurea Ciuc, 23.06.2017