

Consiliul Județean Harghita
Direcția generală tehnică

Nr. 21253/14.09.2017

Proces verbal de ședință

Încheiat azi 12.09.2017 cu ocazia participării la Ședința de lucru, privind clarificarea problemelor consemnate în Procesul verbal de ședință de lucru nr. 20676/2017 și pentru stabilirea soluțiilor necesare

Au participat:

1. Péli Levente – Direcția generală tehnică, director general
2. Kozma Lajos – viceprimar, comuna Zetea
3. György Béla Zsolt – SC Bellucci SRL, proiectant
4. Haba M. Gellért – SC Cursor-Hafe SRL, diriginte de șantier
5. Dănuț Spulber – SC Dasricom SRL Podu Turcului, - executant
6. Péter István – consilier, Cabinet președinte
7. Bardocz Áron – Direcția generală tehnică, consilier

1.Ședința a avut loc în baza invitației achizitorului nr. 20716/08.09.2017. Domnul primar nu a fost prezent, deși data ședinței a fost convenit la propunerea dânsului.

În prima fază a fost reluată și discutate punct cu punct problemele consemnate în Procesul verbal de ședință de lucru nr. 20676/01.09.2017.

2.După care participanții au vizitat amplasamentul și au constat la fața locului a stadiul lucrărilor și situației din teren a problemelor consemnate.

3.După vizitarea la fața locului a amplasamentului lucrărilor, și constatarea din nou a problemelor de rezolvat, cei prezenți au convenit asupra următoarele:

I.Probleme care vor fi rezolvate de proiectant:

- Proiectantul va prezenta cele trei Dispoziții de șantier originale emise pentru modificări a pozițiilor la rigole și zid de sprijin și pentru mutarea pe partea dreaptă a drumului a sectorului de trotuar proiectat pe partea stângă(160 ml)-termen de realizare 15.09.2017
- Proiectantul va efectua măsurători topo, și va calcula suprafețele pentru accese uniformizate, respectiv prezintă soluția prin Notă de șantier- termen de realizare 15.09.2017
- Va emite Notă de șantier pentru soluția a zonei din fața magazinului de bricolaj.
- Va calcula/recalculează cantitățile de lucrări care nu mai sunt necesare de executat pentru emiterea NR(bordură/trotuar)/NCS(rigolă/zid de sprijin) în vederea executării unor lucrări suplimentare în valoarea renunțată, respectiv emiterii Dispoziției de șantier pentru aceste modificări

II.Probleme care vor fi rezolvate de primărie:

- Asigură spațiul necesar pentru trotuar în fața magazinului de bricolaj.


- Rezolvă demolarea scării la restaurantul Fenyo, pentru asigurarea nivelului uniform pentru trotuar.
- Asigură către constructor tuburile pentru podețe/scurgeri de apă pluvială unde este necesar(nr imobil 995, 1154-1155). Rezolvarea scurgerii apelor la drumurile laterale.
- Rezolvă mutarea părții din jgheab care cade în traseul trotuarului.(nr imobil 1084)
- Rezolvă soluția de sprijinire a gardului de piatră fără fundație.(nr imobil 1086)
- Găsește soluția cu proprietarii și proiectantul pentru asigurarea continuității trotuarului la cele două accese. .(nr imobil 1082-1084)

III.Probleme care vor fi rezolvate de executant:


- Rezolvă decolmatarea /curățirea rigolelor.
- Elimină scurgerile de betoane lângă zidul de sprijin.
- Refacerea acostament (nr imobil 995-1012)
- Racordarea rigolei neracordate în apropierea unui stâlp electric.
- Refacerea marginii rigolei 2 ml (nr imobil 1021, 1028, 1085)
- În zona restaurantului Fenyo trotuarul va fi re poziționat lângă gard.

Termenul pentru realizarea acestor probleme este perioada de execuție începând de data prezentei, dar nu mai mult de data de 31.10.2017.

Péli Levente
director general



Bardocz Áron
consilier



Miercurea Ciuc, 12.09.2017